

事業番号	16 01 06	事業改善シート（28年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	佐久警察署建設事業			担当課	部局	警察本部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・局・室	会計課		
	施策の総合的展開	4-2 県民生活の安全確保 1 犯罪のない安全な社会づくり		E-mail	police-kaikai@pref.nagano.lg.jp		
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針			実施期間	H26 ~ H29		
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	昭和47年に建築され、狭あい・老朽化が著しい現庁舎を建替えることにより、災害拠点施設としての耐震性能を確保するとともに、来訪者の利便性の向上を図り、地域の安全・安心の拠点を目指す。																																											
現状（予算編成時）	<ul style="list-style-type: none"> ○ 災害拠点施設としての耐震性能を満たしていない。（評価値1.03） ○ 経過年数に伴う外壁や電気・機械設備などの劣化が進行しており、老朽化が著しい。 ○ 来訪者のための相談室も必要数が確保できず、プライバシーに配慮できない他、建設当時と比べ署員数が約2.74倍となり、狭あいが著しい。 ○ 地域の安全・安心拠点として多くの方が訪れるものの、トイレやエレベーターなど不整備で、女性や高齢者、身体の不自由な方の利便性が悪い。 																																											
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）		【左記の説明、根拠法令等】 警察法、警察法施行令																																									
成果目標・事業内容	① 成果目標（H28）																																											
	○ 建設工事の継続・推進																																											
	② 事業内容 (単位:千円)																																											
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">実施方法</th> <th rowspan="2">H28事業実績</th> <th colspan="2">H28</th> <th>H29</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 本館建設工事</td> <td>直接</td> <td>・建設工事の継続・推進</td> <td>1,646,150</td> <td>1,544,445</td> <td>960,995</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:right">合計</td> <td>1,646,150</td> <td>1,544,445</td> <td>960,995</td> </tr> </tbody> </table>						項目	実施方法	H28事業実績	H28		H29	(当初)	(決算)	(当初)	1. 本館建設工事	直接	・建設工事の継続・推進	1,646,150	1,544,445	960,995																			合計			1,646,150	1,544,445
項目	実施方法	H28事業実績	H28		H29																																							
			(当初)	(決算)	(当初)																																							
1. 本館建設工事	直接	・建設工事の継続・推進	1,646,150	1,544,445	960,995																																							
合計			1,646,150	1,544,445	960,995																																							

事業	区分(単位:千円)				成果目標の達成状況						
	前年度繰越	27年度	28年度	29年度	項目	H26末	H27末	H28			H29目標
当初予算	280,346	1,646,150	960,995	目標				成果	達成状況		
予算額	補正予算	-38,047	-101,693		基本設計	設計業務契約	完了	—	—	—	—
	合計(A)	242,299	1,544,457	960,995	仮設庁舎建設	仮設庁舎建設		—	—	—	—
	一般財源	57,302	5,512	202,021	建設工事	—	進捗率3%	進捗率70%	進捗率75.2%	達成	100% (竣工)
	県債	165,000	1,214,000	604,000	耐震性能評価値	—	—	—	—	—	1.5
コスト	国庫支出金	19,997	324,945	154,974							
	その他	0	0	0							
	決算額(B)	234,301	1,544,445								
	概算人件費	職員数(人)	0.01	0.01	0.01						
ト	概算人件費	概算人件費(C)	83	79	79						
	概算事業費(B(A)+C)	234,384	1,544,524	961,074							

目標に対する成果の状況	建設工事について、当初の目標を上回る進捗率75.2%を達成。
-------------	--------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ○ H29年度は建設4ヶ年計画の最終年度であり、建設工事を竣工させ、災害拠点施設としての耐震性能の確保(評価値1.5)を図る。
--------------------	--