

事業番号	11 07 03	事業改善シート(30年度実施事業分) <input type="checkbox"/> 当初要求 <input type="checkbox"/> 当初予算案 <input type="checkbox"/> 補正予算案 <input checked="" type="checkbox"/> 点検			
事業名	市街地整備事業費	部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課
		実施期間	S36 ~	E-mail	toshi-machi@pref.nagano.lg.jp
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)					
8つの重点目標					
総合的に展開する重点政策	3-5 市街地の活性化と快適な生活空間の創造 4-4 生命・生活リスクの軽減	3-8 生活を支える地域交通の確保 4-5 地球環境への貢献			

### 1 事業の概要

現状 (予算編成時)	少子高齢化及び人口減少に伴い、集約型都市構造への転換を図ることが求められているが、長野県においては、用途地域内の都市計画道路の現況整備率は48.6%(H29.3.31)、市街地整備面積は2,798ha(H29.3.31)と全国に比べ低い水準にとどまっている。			30年度 決算額	4,818,683 千円								
				職員数	87.24 人								
目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> <li>都市機能の集約・更新を図る市街地整備事業を実施することにより、機能的な都市構造と誰もが暮らしやすい快適な都市環境を創出し、安全・安心で歩いて暮らせる魅力と賑わいのあるまちづくりとまちなか居住を推進する。</li> <li>未来に続く魅力あるまちづくりの実現のため、「広域的な視点」「多様な視点」「専門的な視点」で市町村のまちづくりを支援する、公・民・学が連携する信州地域デザインセンターを立ち上げる。</li> </ul> (主な実施内容:街路事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業)												
事業 コスト	区分(単位:千円)	29年度	30年度	令和元年度	指標及びその達成状況								
	予算額	前年度繰越	1,782,596	2,018,089	2,211,764	No	成果指標	30年度					
		当初予算	4,819,060	4,654,499	5,561,884			29年度	目標値	成果	達成状況		
		補正予算	352,986	367,416				1	用途地域内都市計画道路整備率(%)	49.3	49.6	49.9	達成
		合計(A)	6,954,642	7,040,004	7,773,648					2	用途地域内における市街地整備完了面積	2819	2819
	Aの財源	一般財源	490,735	523,535	739,733								
		県債	2,427,000	2,478,000	2,568,000								
		国庫支出金	3,371,157	3,360,898	3,721,145								
		その他	665,750	677,571	744,770								
	決算額(B)	5,172,036	4,818,683										
概算人件費	職員数(人)	86.24	87.24	87.24									
	概算人件費(C)	-	-	-									
概算事業費(B(A)+C)	5,172,036	4,818,683	7,773,648										
備考					成果指標 設定理由	計画的な市街地の整備の進捗状況を示す指標として、用途地域内の都市計画道路の整備率、市街地整備完了面積を成果指標に設定する。							

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>用途地域内都市計画道路整備率は、街路事業の効率的な事業執行により目標を達成できた。</li> <li>用途地域内における市街地整備完了面積は、土地区画整理事業の円滑な事業執行により目標を達成できた。</li> </ul>
-------------	---

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施	
	課題	今後の方向性
限られた事業費による事業執行を図る。	社会情勢の変化や都市づくりの方針転換を踏まえた都市計画道路の見直しを着実に進めるとともに、事業の重点化と建設コストの縮減等により一層効率的な事業執行に努め、安全・安心で暮らせるまちづくりを推進する。	

### 3 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	プロジェクトNo	細事業名	30年度 実施内容(実績)	職員数(人)	平成30年度		令和元年度(当初)	
					(当初)	(決算)		
1		街路事業費	18箇所における補助事業の実施	75.71	4,200,000	4,388,960	5,068,934	
2		県単街路費	6箇所における県単事業の実施	7.53	323,400	323,390	369,400	
3		都市計画推進費	信州地域デザインセンター(仮称)の設置検討	1.00	736	566		
4		市町村土地区画整理補助費	1地区における補助事業の実施	2.00	92,200	69,533	85,000	
5		市街地再開発事業費	1地区における補助事業の実施	1.00	38,163	36,234	38,550	
				合計	87.24	4,654,499	4,818,683	5,561,884

事業改善シート附表

当初要求
 当初予算案
 補正予算案
 点検

事業番号	事業名	市街地整備事業費				部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課			
細事業No	細事業名	項目	実施方法	30年度 実施内容（予定）	30年度 実施内容（実績）	30年度 実施状況	29年度	30年度				
							当初（千円）	要求（千円）	当初（千円）	補正（千円）	決算（千円）	
1	街路事業費	街路事業	直接	18箇所における補助事業の実施	18箇所における補助事業の実施	計画通り ○	4,385,000	4,200,000	4,200,000	383,210	4,388,960	
2	県単街路費	街路事業	直接	6箇所における県単事業の実施	6箇所における県単事業の実施	計画通り ○	300,400	323,400	323,400		323,390	
3	都市計画推進費	まちづくり・まちづかい推進事業	直接	信州地域デザインセンター（仮称）の設置検討	信州地域デザインセンター（仮称）の設置検討委員会を4回開催し、2月14日に提言を受けた。	計画通り ○	0	3,946	736		566	
4	市町村土地区画整理補助費	市町村土地区画整理事業補助金	補助金	1地区における補助事業の実施	1地区（長野市）における補助事業の実施	計画通り ○	115,600	92,200	92,200	-13,865	69,533	
5	市街地再開発事業費	市街地再開発事業補助金	補助金	1地区における補助事業の実施	1地区（長野市）における補助事業の実施	計画通り ○	18,060	38,163	38,163	-1,929	36,234	
合 計								4,819,060	4,657,709	4,654,499	367,416	4,818,683