

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 事業番号 | 11 05 03 | 事業改善シート（令和4年度実施事業分） | | <input type="checkbox"/> 当初要求 | <input type="checkbox"/> 当初予算案 | <input type="checkbox"/> 補正予算案 | <input checked="" type="checkbox"/> 点検 |
| 事業名 | 再度災害防止のための改良復旧事業 | 部局 | 建設部 | 課・室 | 河川課 | | |
| | | 実施期間 | R1 ~ | E-mail | kasen@pref.nagano.lg.jp | | |
| 総合5か年計画（しあわせ信州創造プラン2.0）との対応関係 | | | | | | | |
| 重点目標 | | | | | | | |
| 総合的に展開する重点政策 | 4-1 県土の強靱化 | | | | | | |

1 現状と課題

令和元年東日本台風や令和2年7月豪雨等の被害に対する対策の設計や施工を進め、計画的な事業推進に努める必要がある。

2 事業目的

災害復旧事業（原形復旧）のみでは再度被災する恐れがある箇所において、改良復旧事業により、再度災害防止を目指す。

3 予算のポイント・主な取組（当初予算又は補正予算時の実施予定）

①災害復旧(改良復旧)

被災した公共土木施設の災害復旧事業（原形復旧）のみでは十分な効果が期待できない箇所において、再度災害防止のため、改良復旧工事を実施する。



(一)余地川(佐久穂町)



(一)谷川(佐久市)

4 成果指標

(推移の凡例 ↗ : 改善 ↘ : 悪化 → : 変化なし — : 数値なし)

| No. | 指標名 | 単位 | R2年度 | | R3年度 | | R4年度 | | R4年度 目標値 | 達成 状況 | 設定理由 |
|-----|--------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|-------------|--|------|
| | | | 実績 | 実績 | 推移 | 実績 | 推移 | | | | |
| ① | 再度災害が防止される延長 | km | 2.6 | 3.7 | ↗ | 7.8 | ↗ | 8.2 | 未達成 | 令和元年災、令和2年災、令和3年災の改良復旧総延長は11.2kmである。このうち約7割の8.2kmについて改良復旧を終わらせることを目標とした。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

5 事業コスト

(単位：千円、人)

| 区分 | 予算額 | | | | | 決算額 | 職員数 |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|
| | 前年度繰越 | 当初予算 | 補正予算等 | 合計 (予算現額) | | | |
| R4年度 | 2,524,308 | 4,411,100 | △ 726,398 | 6,209,010 | 260,602 | 2,989,177 | 9.2 |
| R3年度 | 1,896,763 | 3,350,600 | △ 201,114 | 5,046,249 | 1,519 | 2,521,930 | 9.2 |
| R2年度 | 2,003,998 | 5,901,995 | 864,100 | 8,770,093 | 359,144 | 1,291,643 | 4.4 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|----|-----|-----|-----|
| 事業名 | 再度災害防止のための改良復旧事業 | 部局 | 建設部 | 課・室 | 河川課 |
|-----|-------------------------|----|-----|-----|-----|

6 主な取組実績と成果

①災害復旧(改良復旧)

河川の河道掘削、堤防整備・強化を実施し、再度、同程度の出水があっても地域の安全が確保できるよう工事を進めている。

【災害助成事業】（進捗率）

・護岸整備：35% ・堤防整備：32% ・遊水地整備：7.4%

【災害関連事業】（進捗率）

・河道掘削：93%・護岸整備：100%・堤防強化：100%



災害関連事業（一）抜井川 南佐久郡佐久穂町 海瀬

7 成果指標の達成状況に関する要因分析

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------|---|--------|---|------|-----|
| 指標① | 再度災害が防止される延長 | R3年度推移 | ↗ | R4年度推移 | ↗ | 達成状況 | 未達成 |
| 改良復旧総延長は11.2kmである。このうち約7割の8.2kmについて改良復旧を終わらせることを目標としたが、用地難航箇所等により7.8kmの完成となった。 | | | | | | | |
| 指標② | | R3年度推移 | | R4年度推移 | | 達成状況 | |
| 指標③ | | R3年度推移 | | R4年度推移 | | 達成状況 | |
| 指標④ | | R3年度推移 | | R4年度推移 | | 達成状況 | |
| 指標⑤ | | R3年度推移 | | R4年度推移 | | 達成状況 | |

8 今後の事業の方向性

(1) 令和4年度の実績、成果指標の分析及び県民の意見等を踏まえた課題

・甚大な被害となった令和元年東日本台風災害については、令和5年度までに完了させることを目標に、令和4年度の成果指標を設定したが、用地取得にあたり、一部地権者との交渉に時間を要しており未達成の状況である。

・一方で、被災した地域住民からは再度の災害の懸念等から、事業進捗の更なる向上を求められている。

(2) 翌年度以降の事業改善の方策

・地権者をはじめ地域住民の意向に対応するため、早期の安全安心確保に向け、現場の体制強化を図る。

| | | | | | |
|-----|-------------------------|----|-----|-----|-----|
| 事業名 | 再度災害防止のための改良復旧事業 | 部局 | 建設部 | 課・室 | 河川課 |
|-----|-------------------------|----|-----|-----|-----|

| 細事業 No. | 細事業名 | R2年度 決算額 | R3年度 決算額 | R4年度 決算額 |
|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 再度災害防止のための改良復旧事業 | 1,291,643 千円 | 2,521,930 千円 | 2,989,177 千円 |

| No. | 細事業を構成する主な取組 | 実施方法 | 令和4年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット） |
|-----|--------------|------|--|
| 1 | 河川災害復旧助成事業 | 直接 | 被災した河川施設について、災害復旧事業（原形復旧）のみでは再度災害防止が図れない箇所における、災害復旧事業費に改良費を加えて実施する大規模な改良事業 実施箇所 滑津川（佐久市）以下5箇所 |
| 2 | 河川等災害関連事業 | 直接 | 被災した公共土木施設について、災害復旧事業（原形復旧）のみでは再度災害防止が図れない箇所における、災害復旧事業費に改良費を加えて実施する改良事業 実施箇所 南沢（佐久市）以下8箇所 |