

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	荒廃山地の復旧等の治山	事業番号	4	事業名	山地治山
----	-------------	------	---	-----	------

林務部 森林づくり推進課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	おおくろ 大倉 〔上田市〕	谷止工 4個 水路工60m 121,200千円 〔工期:H23~H26〕	— (H23繰越工事)	56,500	20,054	(当初) H23	B	A	A	A				継続
2	だいみょうじん 大明神 〔上田市〕	山腹工0.55ha 落石固定工5,500㎡ 森林整備8.00ha 196,900千円 〔工期:H22~H26〕	40,000	38,000	30,900	(変更) H25	A	C	A	B	○H24変更 現地精査の結果 落石固定工860㎡増、事業費51,093千円増 ○H25変更 新たな落石危険箇所への対策工追加 落石固定工500㎡増 事業費36,900千円増			継続
3	おおかたざわ 大多沢 〔長和町〕	山腹工0.20ha 落石固定工2,600㎡ 68,800千円 〔工期:H24~H25〕	32,800	36,000		(当初) H24	B	C	A	B				継続
4	かまくらさわ 鎌倉沢 〔箕輪町〕	谷止工 3個 床固工 8個 護岸工562m 森林整備4.00ha 171,602千円 〔工期:H21~H26〕	29,000	45,000	27,000	(変更) H25	A	B	B	B	○H25変更 新たな崩壊地等への対策工追加 床固工5個の増、事業費35,000千円増			継続
5	きざわ 木沢 〔飯田市〕	谷止工 1個 谷止工(嵩上)2個 52,005千円 〔工期:H24~H25〕	20,005	32,000		(当初) H24	A	A	A	A				継続
6	きざわ 木沢 〔飯田市〕	谷止工 4個 谷止工(嵩上)6個 護岸工(嵩上)1個 276,058千円 〔工期:H23~H25〕	115,500	55,000		(変更) H24	B	A	B	B	○H24変更 新たにサソウ沢を追加、谷止工1個・谷止工(嵩上げ)3個増、事業費 84,000万円増			継続
7	かみがわら 上河原 〔飯田市〕	山腹工0.90ha 土留工9個 実播工6,300㎡ 260,000千円 〔工期:H19~H25〕	31,120	45,000		(当初) H19	A	C	B	A				継続

分野	荒廃山地の復旧等の治山	事業番号	4	事業名	山地治山
----	-------------	------	---	-----	------

林務部 森林づくり推進課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針	
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性		緊急度	担当部		行政改革課
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
8	きわがら 沢柄 〔飯田市〕	谷止工 2個 谷止工(嵩上)1個 山腹工0.97ha 実播工9,700㎡ 299,000千円 〔工期:H24~H28〕	90,000	— (H24繰越工事)	140,000	(変更) H25	B	A	B	A	○H25変更 新たな崩壊地等への対策工追加 実播工5,400㎡増 事業費69,000千円増			継続
9	たかもりやま 高森山 〔飯田市〕	山腹工0.73ha 落石固定工1,000㎡ 62,000千円 〔工期:H22~H25〕	16,000	20,000		(当初) H22	B	A	A	A				継続
10	しよじやがわ 所蛇川 〔天龍村〕	谷止工 2個 谷止工(嵩上)1個 山腹工0.32ha 法枠工2,200㎡ 153,100千円 〔工期:H22~H26〕	83,600	— (H24繰越工事)	35,400	(当初) H22	A	A	A	B				継続
11	すごら 巢谷 〔天龍村〕	谷止工 3個 104,500千円 〔工期:H23~H25〕	— (H23繰越工事)	47,000		(当初) H23	B	A	A	B				継続
12	なかいざむらい 中井侍 〔天龍村〕	谷止工 3個 94,000千円 〔工期:H22~H26〕	— (H23繰越工事)	35,000	28,400	(当初) H22	B	A	A	B				継続
13	こざわ 小沢 〔天龍村〕	山腹工0.21ha 土留工 1個 吹付工400㎡ 50,000千円 〔工期:H23~H25〕	— (H23繰越工事)	10,000		(当初) H23	A	A	B	A				継続
14	やぶさわ 藪沢 〔木祖村〕	谷止工 1個 谷止工(嵩上)2個 山腹工0.84ha 森林整備72.0ha 342,500千円 〔工期:H18~H26〕	76,500	43,000	145,600	(変更) H25	A	A	A	C	○H25変更 溪岸侵食の進行への対策工追加 谷止工1個増、事業費77,500千円増			継続

分野	荒廃山地の復旧等の治山	事業番号	4	事業名	山地治山
----	-------------	------	---	-----	------

林務部 森林づくり推進課

番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針	
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性		緊急度	担当部		行政改革課
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
15	かみね 観峯 〔松本市〕	山腹工0.70ha 落石固定工7,500㎡ 191,191千円 〔工期:H23~H26〕	30,000	30,000	90,000	(当初) H23	B	A	A	A				継続
16	たざわ 田沢 〔安曇野市〕	山腹工2.87ha 法枠工7,680㎡ 423,000千円 〔工期:H22~H26〕	65,000	33,000	270,536	(変更) H24	A	A	A	A	○H23変更 新たな崩壊地等への対策工追加 事業費2億9,200万円増、工期3年延長 ○H24変更 現地精査の結果 山腹面積増、事業費9,400万円増			継続
17	ふじおきわ 富士尾沢 〔安曇野市〕	谷止工 4個 床固工 5個 158,500千円 〔工期:H21~H25〕	27,000	38,500		(当初) H21	A	A	A	A				継続
18	おおほら 大原 〔生坂村〕	谷止工 4個 護岸工63㎡ 山腹工0.13ha 法枠工1,076㎡ 111,800千円 〔工期:H23~H25〕	19,594	62,000		(当初) H23	A	A	A	A				継続
19	おおふじ 大藤 〔大町市〕	山腹工0.15ha 転石整理工123m3 落石固定工352㎡ 43,249千円 〔工期:H24~H25〕	31,049	12,200		(当初) H24	B	A	B	A				継続
20	ごんげんさわ 権現沢 〔池田町〕	谷止工 2個 流路工195m 138,195千円 〔工期:H23~H26〕	— (H23繰越工事)	67,000	40,000	(当初) H23	A	B	A	B				継続
21	ひこさわ 彦沢 〔池田町〕	谷止工 9個 床固工 3個 流路工363m 山腹工0.14ha 森林整備3.60ha 277,045千円 〔工期:H20~H26〕	58,500	56,200	50,000	(変更) H25	A	A	A	A	○H21変更 新たな荒廃溪流箇所への対策工追加 谷止工 2個増、事業費58,000千円増 ○H25変更 新たな荒廃溪流箇所への対策工追加 谷止工 2個増、事業費39,045千円増			継続

分野	荒廃山地の復旧等の治山	事業番号	4	事業名	山地治山
----	-------------	------	---	-----	------

林務部 森林づくり推進課

番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容			項目毎の評価				特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針		
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性		効率性	緊急度		担当部	行政改革課
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
22	おおいなで沢 〔小谷村〕	谷止工 1個 排土工14,230m <sup>3</sup> 山腹工0.10ha 暗渠工540m 誘導擁壁工51m 141,534千円 〔工期:H19～H25〕	— (休止)	47,600		(変更) H24	B	A	A	A	○H22変更 新規地すべり性崩壊への対策工追加 事業費5,530万円増 工期3年増 ○H24変更 なだれ対策工法検討のため 工期1年増			継続
23	ひめかわおんせん 姫川温泉 〔小谷村〕	山腹工0.90ha 岩盤接着工33m <sup>3</sup> 落石固定工2,600m <sup>2</sup> 200,000千円 〔工期:H24～H26〕	74,700	— (H24繰越工事)	125,300	(当初) H24	B	A	A	A				継続
24	せんごく 仙石 〔長野市〕	山腹工2.17ha 実播工6,350m <sup>2</sup> 166,115千円 〔工期:H23～H27〕	31,800	40,000	41,500	(当初) H23	B	A	B	A				継続
25	あきこ 秋古 〔長野市〕	山腹工3.20ha ホーリング暗渠工 300m アンカー工20本 65,000千円 〔工期:H23～H26〕	— (H23繰越工事)	35,000	30,000	(当初) H23	B	A	B	A				継続
26	よなご 米子 〔須坂市〕	山腹工0.80ha 落石固定工4,100m <sup>2</sup> 150,000千円 〔工期:H24～H26〕	30,000	56,000	64,000	(当初) H24	B	A	A	A				継続
27	いしくい 石杭 〔千曲市〕	山腹工1.30ha 落石防護柵174m 落石固定工4,736m <sup>2</sup> 本数調整伐4.43ha 225,630千円 〔工期:H20～H25〕	67,800	76,700		(変更) H23	A	A	A	A	○H23変更 新たな崩壊地等への対策工追加 落石固定工増、事業費7680万円増 工期1年増			継続
28	おたわ 大沢 〔高山村〕	谷止工 3個 山腹工0.60ha 吹付工523m <sup>2</sup> 210,300千円 〔工期:H22～H26〕	17,000	70,000	50,900	(変更) H25	B	A	B	B	○H25変更 溪岸侵食の進行への対策工追加 谷止工1個の増、事業費49,400千円の増			継続

分野	荒廃山地の復旧等の治山	事業番号	4	事業名	山地治山
----	-------------	------	---	-----	------

林務部 森林づくり推進課

番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針	
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性		緊急度	担当部		行政改革課
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
29	なかじょうがわ 中条川 [栄村]	谷止工 2個 床固工 9個 流路工351m 山腹工10.00ha 990,000千円 [工期:H23~H25]	120,000	420,000		(変更) H25	A	A	A	A	○H25変更 溪岸侵食の進行への対策工追加 谷止工1個の増、事業費180,000千円の増			継続
30	ながせ 長瀬 [栄村]	山腹工0.30ha 法枠工2,117㎡ 121,000千円 [工期:H23~H25]	— (H23繰越工事)	11,000		(変更) H25	A	B	A	A	○H25変更 自然復旧による対象区域の一部除外 山腹工500㎡の減、事業費39,000千円の減			継続
合計	30箇所		1,106,968	1,517,700	1,189,590	A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満								



(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	荒廃山地の復旧等の治山	事業番号	4	事業名	山地治山(地域防災対策総合治山)
----	-------------	------	---	-----	------------------

林務部 森林づくり推進課

番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	読書 〔南木曾町〕	谷止工 4個 山腹工1.18ha 森林整備3.81ha 237,416千円 〔工期:H21~H25〕	54,200	1,800		(当初) H21	A	A	A	A				継続
合計	1箇所					A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								

