

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	砂防施設整備	事業番号	8	事業名	砂防
----	--------	------	---	-----	----

建設部 砂防課

番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業内容 事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
1	ぶどうきわ 武道沢 ぶどうはら 武道原 〔佐久市〕	砂防堰堤工1基 H=11.0m L=62m (250,000千円) 〔工期:H20~H27〕	80,600	42,000	53,400	H20	B	A	A	A	H25変更:工期2年増(無番地の測量に時間を要した)			継続
2	おおぬまさわ 大沼沢 くろだ 黒田 〔佐久市〕	砂防堰堤工1基 H=9.0m L=33.9m (150,000千円) 〔工期:H22~H26〕	20,400	10,000	96,000	H22	A	A	A	A	H25変更:工期1年増(無番地の測量に時間を要した)			継続
3	ところきわ 所沢 にかみず 苦水 〔佐久市〕	砂防堰堤工7基 1号H=5.0m L=20.0m 2号H=5.5m L=30.0m 7号H=8.5m L=62.0m (400,000千円) 〔工期:H23~H28〕	39,000	20,000	317,000	H23	B	A	A	A				継続
4	あきやまさわ 秋山沢 あきやま 秋山 〔川上村〕	砂防堰堤工2基 1号H=12.0m L=76.0m 2号H=12.5m L=77.0m (600,000千円) 〔工期:H22~H29〕	130,000	85,000	451,430	(変更) H25	A	A	A	A	H25変更:事業費の見直し(詳細設計より3億1,900万円減)			継続
5	にしまるきわ 西丸沢 さかうえ 坂上 〔北相木村〕	砂防堰堤工2基 1号H=6.5m L=31.0m 2号H=9.0m L=32.0m (204,000千円) 〔工期:H21~H25〕	58,400	60,000	-	(変更) H25	A	B	A	A	H25変更:事業費の見直し(詳細設計より9,600万円減)			継続
6	うどつさわ ウドツ沢 かみしおじり 上塩尻 〔上田市〕	砂防堰堤工1基 砂防堰堤 H=11.0m L=50.0m (200,000千円) 〔工期:H23~H27〕	0	10,000	175,090	H23	A	C	A	A	H25変更:工期1年増(詳細設計より計画の見直し)			継続
7	うすかわ 白川 いりならもと 入奈良本 〔青木村〕	砂防堰堤工1基 H=18.5m L=76.0m (1,050,000千円) 〔工期:H13~H26〕	169,900	110,000	63,000	(変更) H22	B	A	B	A	H22再評価:コスト縮減を図り見直して継続 H25変更:工期1年増(詳細設計より計画の見直し)			継続
8	なかのくみさわ 中之組沢 ほら 洞 〔青木村〕	砂防堰堤 前処理工1式 溪流保全工 L=250m (100,000千円) 〔工期:H24~H25〕	68,600	50,000	-	H24	B	A	A	A	H22:災害関連緊急砂防事業対応箇所 H23:砂防(特緊)			継続

分野	砂防施設整備	事業番号	8	事業名	砂防
----	--------	------	---	-----	----

建設部 砂防課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
9	ひなたさわ 日向沢 はら 原 〔長和町〕	砂防堰堤工 2基 1号H=10.5m L=98.0m 2号H=6.0m L=62.5m (300,000千円) 〔工期:H21~H27〕	55,220	80,000	117,812	(変更) H22	A	A	A	A	H22計画変更:地形測量及び堰堤詳細設計完了の結果、砂防堰堤基数を3基から2基とする。			継続
10	ヒライシ かわ 沢 また 間下 〔岡谷市〕	砂防堰堤工 4基 (ヒライシ沢) 砂防堰堤工2基 1号 H=9.0m L=59m 2号 H=10.5m L=58m (オモ入本沢) 砂防堰堤工2基 1号 H=9.5m L=105m 2号 H=10.0m L=65m (600,000千円) 〔工期:H13~H28〕	34,440	80,000	199,200	(変更) H24	A	A	A	A	ヒライシ沢 1号・2号砂防堰堤:H13~H20 H24変更:事業費の見直し (2億7,000万円増)			継続
11	さかいざわ 境沢 かわがし 川岸 〔岡谷市〕	砂防堰堤工 4基 1号H=5.5mL=69.0m 2号H=6.0mL=95.0m 3号H=5.5mL=92.2m 4号H=9.5mL=64.0m (600,000千円) 〔工期:H14~H28〕	54,100	40,000	259,534	H14	A	A	A	B	3号砂防堰堤工:H14~H21			継続
12	じごくさわ 地獄沢 うえ 上の原 〔岡谷市〕	砂防堰堤工 2基 1号H=7.5mL=76m 2号H=10.0mL=77m (400,000千円) 〔工期:H22~H27〕	58,436	10,000	296,976	(変更) H24	A	A	A	A	H24変更:事業費の見直し (1億5,000万円増) H25変更:工期の1年増 (管理用道路の地元調整)			継続
13	くわはらにさわ 桑原二沢 くわはら 桑原 〔諏訪市〕	砂防堰堤工2基 北沢H=11.5mL=75.0m 南沢H=13.5m L=69m (450,000千円) 〔工期:H20~H27〕	187,625	45,000	136,418	H20	B	A	A	A	H25変更:工期の1年増 (管理用道路の地元調整)			継続
14	ごんげんきせき 権現沢川 おおくまじょう 大熊上 〔諏訪市〕	砂防堰堤工 1基 2号H=8.0mL=69.0m (285,000千円) 〔工期:H24~H26〕	133,005	97,000	54,995	(変更) H25	B	A	A	A	平成21年8月台風9号において土石流が発生。 H21:災害関連緊急砂防事業(1号堰堤) H22.23:砂防(特緊)(2号堰堤) H25変更:工期の1年増、事業費の見直し(詳細設計より8500万円増)			継続
15	ヨキトギ川 あんどくし 安国寺 〔茅野市〕	砂防堰堤工 1基 H=10.0mL=106m (250,000千円) 〔工期:H22~H27〕	13,270	15,000	199,680	(変更) H25	A	A	A	A	H23変更:詳細設計の結果堰堤1基減 H24変更:事業費の見直し H25変更:事業費の見直し(詳細設計より3,000万円増)			継続

分野	砂防施設整備	事業番号	8	事業名	砂防
----	--------	------	---	-----	----

建設部 砂防課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
16	さわいりざわ 沢入沢 なかじょう 中条 〔伊那市〕	砂防堰堤工 3基 1号H=6.0m L=26.0m 2号H=7.0m L=31.0m 3号H=6.5m L=67.0m 溪流保全工 L=450m (320,000千円) 〔工期:H19~H27〕	6,780	25,000	139,160	(変更) H22	A	A	A	A	H22変更:溪岸浸食防止のため溪流保全工 250m増 H25変更:工期の2年増 (全体計画の見直しにより2基→3基に増)			継続
17	おおしみずがわ 大清水川 ふるやしき 古屋敷 〔伊那市〕	砂防堰堤工 2基 1号H=7.5m L=75.6m 2号H=9.5m L=48.0m (270,000千円) 〔工期:H21~H25〕	147,980	10,000	-	H21	B	A	A	A				継続
18	わぶさわかわ 上穂沢川 みなみわり 南割 〔駒ヶ根市〕	砂防堰堤工 1基 H=8.0m、L=51.0m (200,000千円) 〔工期:H22~H26〕	40,940	62,000	74,220	H22	B	A	A	B				継続
19	あなやまかわ 穴山川 さわそこ 沢底 〔辰野町〕	3号砂防堰堤 1基 H=7.0m L=49m (716,920千円) 〔工期:H20~H26〕	192,000	130,000	4,330	(変更) H25	B	A	A	B	H21年8月台風9号により土砂が流出し被災したことから、1号砂防堰堤は災関対応、2号砂防堰堤は特緊対応、3号砂防堰堤は通常事業で対応している。 H24変更:工期1年増、事業費の見直し(詳細設計による変更) H25変更:工期1年増、事業費見直し(詳細設計より2億9992万円増)			継続
20	げんがほらさわ 源ヶ洞沢 きたわり 北割 〔宮田村〕	砂防堰堤工 1基 (部分透過) H=14.5m L=82.0m 溪流保全工L=120m (500,000千円) 〔工期:H20~H28〕	140,000	30,000	263,000	(変更) H24	B	A	A	A	H22変更:溪岸浸食防止のため溪流保全工 120m増 H24変更:事業費の見直し(詳細設計による変更) H25変更:工期の2年増(施工方法の検討に時間を要したため)			継続
21	からさわかわ 唐沢川 ひがしいな 東伊那 〔駒ヶ根市〕	砂防堰堤 5基 H=8.0m L=72m H=8.0m L=73m H=8.0m L=55m (600,000千円) 〔工期:H24~H30〕	35,000	25,000	540,000	H24	A	A	A	A				継続
22	しおだ さわがわ 塩田沢川 なつえ 龍江 〔飯田市〕	砂防堰堤工 1基 H=7.0m、L=37.0m 溪流保全工 L=113.0m (150,000千円) 〔工期:H22~H26〕	60,900	30,000	41,100	H22	B	A	A	A	H24変更:工期1年増(用地交渉の難航による) H25変更:工期1年増(用地交渉の難航による)			継続

分野	砂防施設整備	事業番号	8	事業名	砂防
----	--------	------	---	-----	----

建設部 砂防課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			事業費(千円)											
23	しんぼうほら 辛抱洞 おおしまさん 大島山 〔高森町〕	砂防堰堤工 3基 1号堰堤(辛抱洞) H=9.5m,L=36.0m 2号堰堤(鷹の沢) H=10.0m,L=66.0m 3号堰堤(袈裟ヶ洞) H=10.0m,L=45.0m (400,000千円) 〔工期:H22~H28〕	99,110	70,000	213,270	(変更) H25	A	A	A	A	H25変更:工期1年増、事業費見直し(5,000万円減) ・関係機関との調整による			継続
24	ぐみのかわ 萁野川 ぐみの 萁野 〔根羽村〕	砂防堰堤工 3基 1号 H=14.0mL=95.0m 3号 H=9.0m L=56.0m 7号 H=7.0m L=22.0m (420,000千円) 〔工期:H19~H26〕	87,900	80,000	49,900	H19	B	B	A	A	H24変更:工期1年増 ・施工方法の見直しによる			継続
25	なか むらさわ 中の村沢 なか むら 中の村 〔松川町〕	砂防堰堤工 3基 中の村沢1 L=6.5m 中の村沢2 L=6.5m 宮沢川 L=6.0m (250,000千円) 〔工期:H24~H29〕	17,000	20,000	213,000	H24	B	A	A	A				継続
26	こ かいと きわ 小垣外沢 かわじ 川路 〔飯田市〕	砂防堰堤工 1基 H=10.0m,L=40.0m (150,000千円) 〔工期:H24~H27〕	17,000	10,000	123,000	H24	B	A	A	A				継続
27	た ほらさわ 田の洞沢 ひらゆち 平栃 〔木曾町〕	砂防堰堤工 1基 H=11.0m L=58.0m 溪流保全工 L=235m (488,072千円) 〔工期:H18~H26〕	131,370	20,000	31,400	H18	C	A	A	A	H25変更:工期1年増、事業費見直し(2,706万円減) ・付替橋梁下部工の設計変更による			継続
28	さくらさわ 桜沢 あらまち 新町 〔木曾町〕	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=52.0m (400,000千円) 〔工期:H22~H27〕	9,900	90,000	262,770	H22	B	A	A	A	H25変更:工期1年増 ・工法検討におけるJR等関係機関との調整による			継続
29	みなみほらさわ 南洞沢 おおや 大屋 〔木曾町〕	砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=87.0m 溪流保全工L=305m (300,000千円) 〔工期:H23~H29〕	1,780	10,000	267,570	(変更) H25	B	A	A	A	H25変更:工期2年増、事業費見直し(5,000万円増) ・共有地があり権利者の確認に時間を要しているため			継続

分野	砂防施設整備	事業番号	8	事業名	砂防
----	--------	------	---	-----	----

建設部 砂防課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
30	千置敷沢 小脇 〔上松町〕	砂防堰堤工 1基 H=8.5m L=40.5m 溪流保全工 L=250m (185,000千円) 〔工期:H21~H25〕	17,850	63,000		(変更) H25	B	B	A	A	・同一地域内での急傾斜地崩壊対策工事との 工事進捗の調整を図りながら事業実施。 H25変更:工期1年減、事業費見直し(6,500万円 減)			継続
31	岩戸沢 沼田 〔南木曾町〕	砂防堰堤工 1基 H=13.0m L=102.5m (420,000千円) 〔工期:H22~H28〕	7,380	11,000	367,845	(変更) H24	B	B	A	A	共有地があり、権利者多数。用地補償に時間 を要している。 H24変更:事業費1億5千万円増(詳細設計) H25変更:工期2年増			継続
32	寺の沢 半野 〔木祖村〕	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=43.0m (180,000千円) 〔工期:H24~H28〕	19,510	40,000	120,490	H24	B	A	A	A				継続
33	尻平沢 日義 〔木曾町〕	砂防堰堤工 1基 H=10.0m L=95.0m 砂防堰堤腹付工2基 (500,000千円) 〔工期:H24~H28〕	31,440	70,000	398,560	H24	A	A	A	A				継続
34	海岸寺沢 東桐原 〔松本市〕	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=144.6m (400,000千円) 〔工期:H22~H27〕	55,000	80,000	234,040	(変更) H24	B	A	A	A	猛禽類調査実施中 埋蔵文化財本調査実施の見込み H24変更:詳細設計により、事業費2億円増 H25変更:工期1年増			継続
35	牛伏川 牛伏 〔松本市〕	山腹工 A=32ha (林相転換) (200,000千円) 〔工期:H21~H30〕	22,420	6,000	144,230	H21	A	B	A	B	H19まで実施した林相転換の手法をH20に検 証(5年毎に実施)した結果に基づき、H21より 「まき枯らし」の手法を取り入れ林相転換を実施 している。			継続
36	川鳥川 北小野 〔塩尻市〕	砂防堰堤工 1基 H=10m L=69.5m (200,000千円) 〔工期:H21~H26〕	14,860	65,000	81,590	H21	A	A	A	A				継続

分野	砂防施設整備	事業番号	8	事業名	砂防
----	--------	------	---	-----	----

建設部 砂防課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
37	かたがひ 川鳥沢 みなみはら 南原 〔塩尻市〕	砂防堰堤工 2基 1号 H=6.0m L=66.0m 2号 H=10.5m L=73.0m (300,000千円) 〔工期:H23~H27〕	10,000	30,000	240,612	H23	A	A	A	A				継続
38	ふじおきわ がわ 富士尾沢川 とよたか 豊里 〔安曇野市〕	土石流堆積工 L=230.1m 床固工 3基 (430,000千円) 〔工期:H19~H25〕	120,630	29,000	-	H19	B	A	A	A	治山事業連携箇所 H24変更:工期1年増 ・下流側既設接続部の設計修正による			継続
39	こはらさわみ こはら沢 なみこくら 南小倉 〔安曇野市〕	砂防堰堤工 3基 H=100m L=67.0m H=11.0m L=46.0m H=7.0m L=40.0m 350,000 〔工期:H22~H27〕	0	0	-	H22	A	A	A	A	地元調整が難航し、現行計画による事業継続が困難なため、整備を中断する。なお、事業計画の見直しを検討するとともに、関係機関と連携し警戒避難体制の強化等を図る。	用地問題により事業継続が困難であるため、中止とする。	事業を中止とする。	中止
40	ちかわ 乳川 ちかわだに 乳川谷 〔大町市〕	砂防堰堤工 1基 H=13.0m L=140.0m 林道付替工L=800m 既設砂防堰堤スリット化 1基 (1,590,000千円) 〔工期:H11~H26〕	30,000	40,000	38,900	H11	B	A	A	B	既設堰堤のスリット化について、段階的な施工をとっており、現在その影響について調査中である。			継続
41	くづれきわ 崩沢 ひがほみのくち 東海ノ口 〔大町市〕	砂防堰堤工 2基 1号 H=8.5m L=37.5m 2号 H=9.0m L=44.0m (350,000千円) 〔工期:H23~H27〕	37,040	70,000	197,010	H23	B	A	A	A				継続
42	くさやま がわ 草山川 たけおきた 竹尾北 〔千曲市〕	砂防堰堤工 2基 1号H=9.5m L=76m 2号H=9.5m L=33m (300,000千円) 〔工期:H23~H27〕	14,350	75,000	184,650	H23	B	B	A	A				継続
43	ぬのびきさ 布引沢 わねで 上手 〔大町市〕	砂防堰堤工 2基 1号砂防堰堤 H=10.0m L=61.0m 2号砂防堰堤 H=9.0m L=75.6m (396,000千円) 〔工期:H21~H27〕	0	0	396,000	H21	B	A	A	A	堰堤敷等の共有地問題により事務手続きに時間を要するため平成25年度は休止とする。	共有地問題が難航しているため、平成25年度は休止とする。	重要性が認められる。	休止

分野	砂防施設整備	事業番号	8	事業名	砂防
----	--------	------	---	-----	----

建設部 砂防課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
44	うら かわ 裏の沢 いけ たいら 池ノ平 〔大町市〕	砂防堰堤工 2基 1号H=11.0m L=57.0m 2号H=12.0m L=70.0m (350,000千円) 〔工期:H17~H28〕	0	0		H17	B	A	A	B	地元調整が難航し、現行計画による事業継続が困難なため、整備を中断する。なお、事業計画の見直しを検討するとともに、関係機関と連携し警戒避難体制の強化等を図る。 H24変更:工期4年延長	用地問題により、事業継続が困難であるため平成25年度は中止とする。	事業を中止とする。	中止
45	ひ かげ かわ 日影沢 さんぼんぎ あらやま 三本木~新山 〔千曲市〕	砂防堰堤工 1基 H=6.0mL=31.5m 溪流保全工 L=440m 付替橋梁 3基 (800,000千円) 〔工期:H20~H28〕	36,140	120,000	496,480	H20	A	A	A	B				継続
46	どうがん かわ 洞岩沢 しんち 新地 〔坂城町〕	砂防堰堤工 2基 1号H=11.0m L=96m 2号H=6.0m L=57m (400,000千円) 〔工期:H24~H28〕	21,680	20,000	358,320	H24	A	B	A	A				継続
47	たる かわ 樽沢川 みずなか 水中 〔高山村〕	砂防堰堤工 2基 1号H=13.5mL=74m 2号H=6.0mL=57m (550,000千円) 〔工期:H23~H27〕	30,000	30,000	486,890	H23	B	A	A	A				継続
48	くほかわ 久保川 くほ 久保 〔高山村〕	砂防堰堤工 2基 1号H=9.5mL=102.0m 2号H=8.5mL=49.0m (300,000千円) 〔工期:H20~H26〕	0	0	271,200	H20	B	A	A	B	事業予定箇所の用地買収において、地元調整難航により、平成25年度も休止とする。	事業予定箇所の用地買収において、地元調整難航により、平成25年度も休止とする。	重要性が認められる。	休止
49	ふくざわ 福沢 にれ 仁礼 〔須坂市〕	砂防堰堤工 4基 A1号H=7.0m L=29m A2号H=7.5m L=52m B1号H=8.5m L=94m C1号H=6.5m L=73m (600,000千円) 〔工期:H24~H31〕	24,240	10,000	565,760	H24	B	B	A	A				継続
50	おおひかげ かわ 大日影沢 にしじょう 西条 〔長野市〕	砂防堰堤工 1基 H=11.5m L=197.0m (350,000千円) 〔工期:H20~H26〕	19,000	50,000	234,044	(変更) H25	B	B	A	A	H24変更:詳細設計により、堰堤2基から1基に変更、事業費1億5千万円減、工期2年増 H25変更:事業費見直し(詳細設計により1億円増)			継続

分野	砂防施設整備	事業番号	8	事業名	砂防
----	--------	------	---	-----	----

建設部 砂防課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
51	うらさわ 裏沢 やれんでん 山新田 〔長野市〕	床固工 1基 堰堤工 4基 1号H=7.0m L=106.7m 2号H=12.5m L=79.3m 3号H=13.5 L=70.0m 4号H=13.0m L=62.0 (869,310千円) 〔工期:H13~H27〕	72,810	20,000	221,190	(変更) H24	A	B	A	A	H21:環境調査結果により貴重種が確認されたため、3号堰堤の設計変更を行った。 支川 砂防堰堤工3基:H13~H17  ○H24変更:詳細設計により、堰堤5基を4基、床固工2基を1基に変更			継続
52	たご がわ 田子川 たご 田子 〔長野市〕	砂防堰堤工 1基 H=13.5mL=75m (340,000千円) 〔工期:H22~H27〕	3,070	50,000	263,740	(変更) H25	A	B	A	A	H24変更:工期2年増 H25変更:工期2年増 ・地元合意形成に時間を要した			継続
53	こぐす かわ 小楠川 かみくすがわ 上楠川 〔長野市〕	砂防堰堤工 1基 2号H=14.5mL=64m 溪流保全工 L=230m 床固工 5基 (755,000千円) 〔工期:H24~H27〕	115,060	90,000	174,940	(変更) H25	B	A	B	A	H21年度8月台風9号により、土砂流出が発生し、災害関連緊急砂防によって対応した。 1号堰堤:災関H21 溪流保全工:H22~H23特緊 H25変更:工期1年増、事業費見直し(詳細設計により3億75千万円増)			継続
54	だんのほらさ 段ノ原沢 わこまつぼら 小松原 〔長野市〕	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=61.5m (180,000千円) 〔工期:H21~H26〕	3,500	0	162,367	H21	A	A	A	A	当溪流の保全対象に老人福祉施設もあることから砂防堰堤工による速やかな土砂災害対策が必要であるため、交渉を継続し、事業の再開を目指す。	堰堤敷等の用地買収において地元調整が難航しており、平成25年度は休止とする。	必要性、重要性が認められる。	休止
55	ひがししんかわ 東新川 おやかわ 親川 〔中野市〕	砂防堰堤工 1基 堰堤(透過型) H=13.5m L=53.9m 溪流保全工 L=480m (348,000千円) 〔工期:H23~H26〕	96,820	35,000	95,570	(変更) H24	B	A	B	A	H24変更:詳細設計により、事業費8千8百万円増、工期1年増			継続
56	しらとりがわ 白鳥川 しらとり 白鳥 〔栄村〕	砂防堰堤工 1基 H=13.5m L=146.5m (400,000千円) 〔工期:H19~H28〕	51,685	72,000	154,715	H19	B	A	A	A	H25変更:工期1年増(工事用道路の詳細設計による増)			継続

分野	砂防施設整備	事業番号	8	事業名	砂防
----	--------	------	---	-----	----

建設部 砂防課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
57	あづまかわ 東川 かみやま 上ノ山 〔栄村〕	砂防堰堤工 1基 堰堤(透過型) H=10.0m L=58.5m 溪流保全工 L=151.4m (420,000千円) 〔工期:H23~H27〕	15,950	20,000	371,060	H23	B	A	A	A	H25変更:工期1年増、事業費増(詳細設計により溪流保全工増)			継続
58	みなみおかさわ 南岡沢 なかしま 中島 〔池田町〕	砂防堰堤工 1基 H=10.5m, L=60m (200,000千円) 〔工期:H22~H25〕	112,830	54,000	-	(変更) H25	B	B	A	A	H25変更:事業費見直し(詳細設計により40万円増)			継続
59	しょうきんさわ 生金沢 くま 熊の入 〔筑北村〕	砂防堰堤工 1基 H=12.5m, L=115.3m 溪流保全工 L=712.7m (580,000千円) 〔工期:H18~H28〕	89,070	55,000	170,070	H18	B	A	B	A	平成16年災害関連緊急砂防事業対応箇所 H18~H20溪流保全工			継続
60	こまがたさわ 駒形沢 こまがた 駒形 〔筑北村〕	砂防堰堤工 2基 1号H=9.0m, L=44m 2号H=13.0m, L=53m (370,000千円) 〔工期:H21~H27〕	39,830	80,000	91,160	H21	B	A	A	A				継続
61	ひきさわ 日岐沢 ひき 日岐 〔生坂村〕	砂防堰堤工 1基 H=12.5m, L=68m (185,145千円) 〔工期:H22~H25〕	44,990	10,000	-	H22	B	A	A	A				継続
62	かじもとさわ 梶本沢 かじもと 梶本 〔生坂村〕	砂防堰堤工 2基 1号H=12.5m, L=43m 2号H=6.0m, L=31m 山腹工A=8,429㎡ (432,139千円) 〔工期:H17~H25〕	42,810	40,000	-	(変更) H24	B	A	B	B	H24変更:地すべり崩落のあった2号堰堤右岸の法面対策追加により、事業費(2億5946万円増)と工期(2年延長)を変更 H25変更:工期1年減(工事進捗による)			継続
63	ひくさがわ 千草川 よこや 横屋 〔麻績村〕	砂防堰堤工 1基 H=9.0m, L=65m (170,000千円) 〔工期:H24~H27〕	15,000	30,000	125,230	H24	A	B	A	A				継続
64	きたさかいざわ 北境沢 のみそら 野 〔白馬村〕	砂防堰堤工 1基 H=12.0m L=73.0m (350,000千円) 〔工期:H19~H25〕	90,630	80,000	-	(変更) H24	B	A	B	A	H24変更:地質確認の結果、事業費の増、工期2年増 H25変更:工期1年減(工事進捗による)			継続

分野	砂防施設整備	事業番号	8	事業名	砂防
----	--------	------	---	-----	----

建設部 砂防課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			事業費(千円)											
65	かいどうさわ 海道沢 ほりのうち 堀之内 〔白馬村〕	砂防堰堤工 3基 1号 H=6.0m L=48.0m 2号 H=8.0m L=36.0m 3号 H=10.0 m L=63.0m (340,000千円) 〔工期:H20~H27〕	30,810	80,000	72,260	H20	B	A	A	A	2号堰堤:H21~H22 H24変更:工期3年増(工事用道路の用地交渉 難航による)			継続
66	にしひがしはらざわ 西東原沢 のひら 野平 〔白馬村〕	砂防堰堤工 2基 H=8.0m、L=48.5m H=6.5m、L=74.0m (401,424千円) 〔工期:H21~H25〕	164,030	50,000	-	H21	B	B	A	B				継続
67	どうろくさわ どうろく沢 みなみやち 南谷地 〔白馬村〕	砂防堰堤工 2基 西沢 H=8.5m L=58.0m 東沢 H=9.5 L=51.0m 流木捕捉工 2基 路網整備 1式 (580,000千円) 〔工期:H22~H28〕	17,760	15,000	522,880	H22	B	A	B	A	クロスカントリーコースを工事、管理道路として 整備、使用する。 H25変更:工期1年減(工事進捗による)			継続
68	どう さわ 堂の沢 むしお 虫尾 〔小谷村〕	砂防堰堤工 2基 H=8.0m L=45m H=6.5m L=55m 溪流保全工L=70m (360,000千円) 〔工期:H21~H27〕	105,830	30,000	182,170	H21	B	A	A	A	H23変更:工期2年増(堰堤用地交渉難航による)			継続
69	みやざわ 宮沢 おおぞうれ 大草連 〔小谷村〕	砂防堰堤工 1基 H=14.5m L=71.0m 工事用道路 L=2,100mW=3.0(4.0)m (300,000千円) 〔工期:H21~H27〕	69,200	20,000	134,500	H21	B	A	A	A				継続
70	しみずさわ がわ 清水沢川 なて ま 立の間 〔白馬村〕	砂防堰堤工 1基 H=10.5m L=57m 溪流保全工 管理用道路工L=340m (370,000千円) 〔工期:H21~H27〕	19,620	90,000	155,030	H21	B	A	B	A	H24変更:工期1年増(猛禽類営巣地付近で工 事期間の制約があるため)			継続
71	すぎやまわ 杉山沢 やなせ 柳瀬 〔小谷村〕	砂防堰堤工 1基 H=9.5m L=103m 管理用道路工L=450m 360,000千円 〔工期:H23~H29〕	7,000	20,000	323,200	(変更) H24	B	A	A	A	H24変更:地形測量及び堰堤詳細設計完了の 結果、砂防堰堤基数を2基から1基とする。			継続



(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		砂防施設整備		事業番号	8		事業名	砂防(火山)					建設部 砂防課		
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針	
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課		
			H24年度	H25年度	H26年度以降										
1	い くほきわ 居久保沢 たかねちよう 高根町 〔小海町〕	砂防堰堤工2基 1号H=10.0mL=45.0m 2号H=10.0mL=47.0m (385,000千円) 〔工期:H24~H32〕	37,520	70,000	262,480	H23	A	A	A	A				継続	
2	こ わかどう 小別堂 さなだ 真田 〔上田市〕	砂防堰堤工1基 H=9.5m L=72.0m 土石流堆積工 H=4.0m L=100.0m (350,000千円) 〔工期:H21~H27〕	13,000	50,000	306,990	H21	A	B	A	A				継続	
3	せんぼんぎがわ 千本木川 やまと 大和 〔諏訪市〕	砂防堰堤工2基 (400,000千円) 〔工期:H22~H27〕	52,580	90,000	215,430	H22	A	A	A	A	H25変更:工期1年増(付替道路工の地元調整による)			継続	
4	おおさわがわ 大沢川 たかぎ 高木 〔下諏訪町〕	砂防堰堤工1基 H=11.5m L=78.0m (250,000千円) 〔工期:H24~H28〕	22,720	30,000	197,280	H24	A	B	A	A				継続	
5	せきかわ 関川 なかさわ 高沢 〔信濃町〕	溪流保全工 護岸工 L=710m 床固工 1基 帯工 16基 〔371,400千円〕 〔工期:H20~H25〕	68,180	80,000	-	H20	A	A	A	B	新潟県と事業進捗調整をしつつ、効率的な事業執行に努めている。			継続	
6	にしわくいざわ 西涌井沢 わくい 涌井 〔栄村〕	砂防堰堤工 1基 H=9.0m L=41.0m (200,000千円) 〔工期:H21~H25〕	45,940	10,000	-	H21	A	A	A	A				継続	
7	よませかわ 夜間瀬川 こし 越 〔中野市〕	溪流保全工 護岸工 L=3,000m 床固工 10基 (253,680千円) 〔工期:H12~H27〕	164,780	205,000	532,400	H12	A	A	A	B	第1期:H12~H16 第2期:H17~H27 床固工 5基:H12~H16 溪流保全工L=1,500m:H12~H16			継続	





(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		砂防施設整備		事業番号	8	事業名	砂防(特定緊急砂防)					建設部 砂防課		
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	かわくぼ きわ 川久保沢 きみず 三水 〔長野市〕	溪流保全工 L=100m (200,000千円) 〔工期:H23~H25〕	76,290	40,000	-	H23	C	B	A	A	H22災害緊急砂防事業			継続
2	いまいづみさわ 今泉沢 いまいづみ 今泉 〔長野市〕	溪流保全工 L=278m (150,000千円) 〔工期:H23~H25〕	34,500	13,500	-	H23	B	B	A	A	H22災害緊急砂防事業			継続
合計	2箇所		110,790	53,500		A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								