

(様式2B) 個別箇所評価総括表(継続) (要領第5の2(1)関係)

分野	河川の護岸築堤等		事業番号、事業名	19 河川環境整備(河川浄化)		補助・単独別	補助	建設部 河川課			
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		H22年度未進捗率	進捗状況			
1	すわこ 諏訪湖 (岡谷市 諏訪市 下諏訪町)	浚渫工 V = 681万m3 (工期: S44 ~ H30年代)	湖内環境改善策 検討1式	湖内環境改善策 検討1式	水質浄化工 V = 300万m3	必要性 C	52%	水質浄化について、様々な意見・提案があり、時間を要している。浚渫に替わる工法に関する調査・検討を実施している。	諏訪地域のシンボルである諏訪湖の水質浄化は、管内市町村共通の政策課題となっており、環境基準の達成に向け、浚渫に替わる浄化工法を早急に実施する必要がある、継続とする。	重要性は認められる。	「継続」
		275億円	2400万円	2400万円	133億600万円	重要性 A	特記事項 H15再評価:「継続」... 諏訪湖の水質改善に一定の効果が確認されたため、浚渫工は中止 平成20年度に、ボイス81諏訪会議での知事提案を受け「諏訪湖浄化等推進協議会」を設立し、地域ニーズの把握に努めている。				
						効率性 C	平成21年度から浚渫に替わる浄化工法について、調査・工法検討を行い、平成22,23年度で諏訪湖水質浄化工法検討委員会を立ち上げ、試験施工による効果の把握を踏まえて、工法選定を行い、平成24年度から実施される「第6期水質保全計画」に浄化工法を位置付け、工事着手予定。 B/C(費用対効果)=2.1				
						緊急性 A	住民参加状況等 アダプトプログラムによる清掃美化活動や自治会や学校等による河川愛護活動が行われている。				
合計	1箇所	275億円	2400万円	2400万円	133億600万円		A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満				