

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		河川の護岸築堤等				事業番号、事業名		20 地震・高潮対策河川		補助・単独別		補助		建設部		河川課	
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針						
		全体概要	H23年度	H24年度	H24年度以降		H23年度未進捗率	進捗状況									
1	たけいだかわ 武井田川 とよだ 豊田 (諏訪市)	全体延長L = 3,630m 築堤工L = 7,260m 護岸工L = 7,260m 橋梁工N = 12橋 (工期:H2-H26)	延長L = 40m 築堤工L = 80m 護岸工L = 80m	延長L = 30m 築堤工L = 60m 護岸工L = 60m	延長L = 720m 築堤工L = 1,440m 護岸工L = 1,440m 橋梁工N = 2橋	評価時 (変更) H16	93%	計画どおり進んでいる。 引き続き上流側へ築堤工、護岸工を実施する。	平成18年7月豪雨や平成21年8月豪雨などにより浸水被害が発生しており、緊急性が高いため、継続とする。	必要性、緊急性が認められる。	「継続」						
		58億5000万円	1億3000万円	8000万円	5億2170万円	必要性 A	特記事項 平成16年度公共事業再評価において、隣接する鴨池川改修を一時中止し、本河川へ重点投資を図ることとした。 上流の諏訪市管理区間の改修も進んでいる。										
						重要性 B		B/C(費用対効果) = 5.7									
						効率性 A											
緊急性 A	住民参加状況等 地元関係区や土地改良区等による草刈り等の河川愛護活動が行われている。																
2	かもしがわ 鴨池川 こがわ 小川 (諏訪市)	全体延長L = 3,032m 築堤工L = 6,064m 護岸工L = 6,064m 橋梁工N = 6橋 (工期:H2~(H18より 休止中))	休止	休止	延長L = 870m 築堤工L = 1740m 護岸工L = 1740m 橋梁工N = 3橋	評価時 (変更) H16	65%	現在休止中であり、地元より工事の早期再開が望まれている。	平成16年度公共事業再評価において、人家連担地区の整備が完了したこと及び武井田川を重点投資し早期完成を図ることを踏まえ、鴨池川を「一時休止」することとしており、平成24年度も休止とする。	必要性、緊急性が認められる。	「休止」						
		34億円	0円	0円	11億8880万円	必要性 A	特記事項 平成16年度公共事業再評価において、隣接する武井田川への重点投資を図るため、本河川事業をH18年度より一時休止とした。										
						重要性 B		B/C(費用対効果)=1.1									
						効率性 C											
緊急性 A	住民参加状況等 地元関係区や土地改良区等による草刈り等の河川愛護活動が行われている。																
合計	2箇所	92億5000万円	1億3000万円	8000万円	17億1050万円			A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満									