

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		道路の維持管理		事業番号、事業名		46 沿道環境改善		補助・単独別		補助		建設部道路管理課	
番号	ふりがな 箇所名 〔市町村名〕	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針		
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		H22年度末進捗率	進捗状況					
1	おかやちのせん (主)岡谷茅野線 こなみ 湖南  〔諏訪市〕	低騒音舗装工 L=4,000m W=6.5(7.5)m A=30,000㎡  〔工期:H20~H23〕  1億8000万円	低騒音舗装工 L=1675m A=12,600㎡  6000万円	低騒音舗装工 L=410m A=3,000㎡  2000万円	低騒音舗装工 L=410m A=3,000㎡  2000万円	必要性 A 重要性 A 効率性 B 緊急性 B	88.8%	計画どおり進んでいる。平成22年度までに3590mの低騒音舗装を実施し、平成23年度は残り410mを完成させる。  特記事項 特になし。  住民参加状況等 特になし。	当該路線は騒音の環境基準の超過に加え、歩道も狭く路面のわだち掘れも大きいため、降雨時の歩行者への水跳ねも問題となっている。よって早期の改善を図るため、平成23年度での完了を目指す。	平成23年度での完了を図る。	「継続」		
合計		1箇所	6000万円	2000万円	2000万円								