

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	公園の整備		事業番号、事業名	56 都市公園		補助・単独別		補助	建設部 都市計画課		
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		本年度未進捗率	進捗状況			
	こまばこうえん 駒場公園	屋内プール棟改修工事 A=1,693㎡ 屋外プール改修工事 A=7,189㎡ 公園内トイレバリアフリー 化工事 (多目的便所増設)A=7.45 ㎡*2箇所 庭球場更衣室改修工事 A=26.7㎡ 園路バリアフリー化工事 L=240m、W=6.0m [工期:H20~H23]	屋内プール棟改修工事 1,693㎡ 公園内トイレバリアフリー 化工事 (多目的便所増設)7.45㎡ *2箇所 庭球場更衣室改修工事 A=26.7㎡ 園路バリアフリー化工事 L=120m、W=6.0m	屋内プール棟改修工事 A=1,693㎡ 園路バリアフリー化工事 L=120m、W=6.0m	屋内プール棟改修工 事 A=1,693㎡ 園路バリアフリー化 工事 L=120m、 W=6.0m	必要性 A 重要性 A 効率性 A 緊急性 A	64%	計画どおり進んでいる。 屋外プールの改修が完了し、屋内プール棟の バリアフリー化を含む大規模改修工事、公園内 のトイレ及び園路のバリアフリー化工事を実 施。 特記事項 駒場公園については、地域に密着した都市公園であることから、 平成25年度から地元佐久市へ移管することで覚書を締結している。 公園利用者の安全性を確保するため、老朽化施設のリニューアル を行うものである。 B/C(費用対効果)=2.61	屋内プールをはじめと する公園施設の老朽 化により、故障・破損 が増加していることか ら、施設管理者として 施設の改善が急務と なっている。 また、利用者からの 早期改修を望む声 が大きいことから、緊急 性が高く、平成23年度 での完了を図る。	平成23年度での完 了を図る。	「継続」
合計	1箇所	6億5000万円	2億8210万円	2億1486万円	2億3666万円			A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満			