

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	川上村	はまば 浜場	土留工 N=3個	85,000	13,000	22,000	H25 ~ H28 ○H26変更 工期1年増 事業費減 96,700千円→85,000千円(△11,700千円)	
2	佐久市	まえやま 前山	床固工 N=2個 護岸工 L=356m 山腹工 0.15ha	35,000	0	19,000	H26 ~ H29 ○H26変更 工期3年増 事業費増 33,000千円→35,000千円(2,000千円) 床固工1個→2個 ○H26繰越工事実施中のため	
3	南牧村	ぼっちょう 堀長	谷止工 N=1個 床固工 N=3個 護岸工 L=75m	67,000	0	52,000	H26 ~ H28 ○H26変更 工期2年増 事業費増 43,000千円→67,000千円(24,000千円) 護岸工追加 ○国内示状況による	
4	佐久市	よこわ 横和	法枠工 A=450㎡	22,000	22,000	0	H26 ~ H27 ○H26変更 工期1年増 事業費減 33,000千円→22,000千円(△11,000千円) 法枠工 2000㎡→450㎡	
5	佐久市	いんない 印内	谷止工 N=1個 床固工 N=1個 山腹工 0.08ha	47,500	0	22,000	H26 ~ H28 ○H26変更 工期2年増 事業費増 13,000千円→47,500千円(34,500千円) 谷止工・床固工追加 ○国内示状況による	
6	川上村	たいにちざわ 大日沢	谷止工 N=3個 護岸工 L=19m 山腹工 0.05ha	105,000	0	105,000	H26 ~ H29 ○H26変更 工期3年増 事業費増 43,000千円→105,000千円(62,000千円) 谷止工1個→3個 ○国内示状況による	
7	上田市	ながほら 中洞	落石防護柵工 L=170m	67,400	20,000	21,000	H25 ~ H28 ○H26変更 工期1年減 事業費減 223,750千円→67,400千円(△156,350千円) 落石予防工A=7000㎡→落石防護柵工 L=170m	
8	上田市	しもほんが 下半過	谷止工 N=8個	79,830	20,000	0	H24 ~ H27	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
9	上田市	れいせんじ 霊泉寺	谷止工 N=5個	132,272	30,000	50,000	H26 ~ H28 ○H26変更 谷止工 2個→ 5個 事業費増 120,000千円→132,272千円(12,272千円) 工期1年増
10	上田市	わご 和子	落石固定工 A=1,217㎡	101,060	20,000	55,000	H26 ~ H28 ○H26変更 落石固定工4,700㎡→1,217㎡ 事業費減 195,000千円→101,060千円(△93,940千円)
11	上田市	きんそうじ 金窓寺	谷止工 N=2個	72,000	0	37,000	H26 ~ H28 ○H26変更 工期 1年増 ○H26繰越工事実施中のため
12	青木村	あけどうし 明通	谷止工 N=9個	232,000	0	79,000	H23 ~ H28 ○H26変更 工期1年増 事業費増 178,000千円→232,000千円(54,000千円) 谷止工 8個→ 9個 ○国内示状況による
13	茅野市	きたやま 北山	土留工 N=130個	662,400	10,000	488,460	H25 ~ H30 ○H26変更 工期 2年増 (H28→H30) 事業費増 610,000千円→ 662,400千円(52,400千円)
14	駒ヶ根市	きたはら 北原	法枠工 A=750㎡	50,000	12,000	0	H25 ~ H27 ○H26変更 工期 1年増 事業費増 37,000千円→ 50,000千円(13,000千円)
15	箕輪町	とみた 富田	谷止工 N=4個	95,000	0	20,000	H25 ~ H28 ○H26変更 工期 1年増 事業費減 120,000千円→ 95,000千円(△25,000千円) 谷止工 7個→ 4個 ○H26繰越工事実施中のため
16	辰野町	みなみさわ 南沢	谷止工 N=3個 土留工 N=10個	165,000	0	97,900	H26 ~ H29 ○H26変更 事業費増 150,000千円→ 165,000千円(15,000千円) ○H26(補正)繰越工事実施中のため
17	辰野町	にとう 二洞	谷止工 N=1個 床固工 N=5個	57,200	0	57,200	H26 ~ H29 ○H26変更 工期 1年増 事業費減 73,000千円→ 57,200千円(△15,800千円) ○国内示状況による

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
18	辰野町	しんまち 新町	谷止工 N=4個	40,000	0	40,000	H26 ~ H28	○H26変更 工期1年増 事業費減 42,000千円→40,000千円(△2,000千円) ○国内示状況による
19	中川村	ごうし さわ 郷土沢	床固工 N=4個 護岸工 L=150m 山腹工 0.06ha	111,000	22,000	89,000	H26 ~ H30	○H26変更 工期2年増 事業費増 96,000千円→111,000千円(15,000千円) 護岸工L=158m→150m 緑化工→山腹工
20	飯田市	さわがら 沢柄	谷止工 N=1個 土留工 N=13個 法枠工 A=3,270m ²	330,000	0	236,214	H24 ~ H28	○H26変更 谷止工 3個→1個 土留工 追加 ○国内示状況による
21	飯田市	ひらはた 平畑	谷止工 N=1個 土留工 N=4個	300,000	0	172,692	H25 ~ H28	○H26変更 谷止工 追加 ○H27工法再検討のため
22	飯田市	くりした 栗下	山腹工A=0.19ha	66,280	28,000	15,000	H25 ~ H28	○H26変更(H26継続未記載) 工期1年増 山腹工0.20ha→0.19ha 事業費増 50,000千円→66,280千円(16,280千円)
23	飯田市	あたご 愛宕	法枠工 A=2,800m ²	70,000	23,000	47,000	H26 ~ H28	○H26変更 事業替え(県単治山→予防治山)
24	飯田市	ちよ 千代	床固工N=2個 流路工L=290m	161,700	0	136,882	H26 ~ H30	○H26変更 工期1年増 床固工追加 事業費増 128,200千円→161,700千円(33,500千円) ○国内示状況による
25	飯田市	きざわ 木沢	谷止工N=10個 護岸工L=50m	304,456	23,000	0	H23 ~ H27	○H26変更(H26継続未記載) 工期2年増 事業費増 276,458千円→304,456千円(27,998千円)
26	飯田市	なかやま 中山	谷止工N=1個 山腹工A=0.15ha 土留工	40,000	0	40,000	H26 ~ H28	○国内示状況による

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
27	阿南町	みやざわ 宮沢	谷止工 N=4個	147,608	23,000	57,000	H25 ~ H28 ○H26変更 工期1年増 事業費増 131,400千円→147,608千円(16,208千円)
28	阿智村	さむはら 寒原	谷止工N=3個 床固工N=5個	205,100	0	163,400	H25 ~ H29 ○H25追加対応箇所(H26継続未記載) ○H26変更 事業費増 196,200千円→205,100千円(8,900千円) 谷止工1個→3個 床固工10個→5個 ○国内示状況による
29	阿智村	こ 伍和	谷止工N=16個 床固工N=4個 簡易法砕工A=250㎡	547,000	58,000	489,000	H25 ~ H32 ○H26変更 事業替え(災害関連→復旧治山)
30	阿智村	うぐす ^{がわ} 川	谷止工N=2個 床固工N=2個	107,600	0	75,600	H26 ~ H28 ○国内示状況による
31	阿智村	だいこんざわ 大根沢	谷止工 N=10個 山腹工 0.05ha	278,190	31,000	222,400	H26 ~ H30 ○H26変更 工期1年増 事業費増199,600千円→278,190千円(78,590千円) 山腹工追加
32	平谷村	やなぎだいら 柳平	谷止工 N=2個	62,000	0	34,000	H25 ~ H28 ○H26変更 工期1年増 事業費増45,000千円→62,000千円(17,000千円) ○国内示状況による
33	下條村	シイナ ^{だいら} 平	谷止工N=1個 コンクリート吹付工A=1,575㎡ 実播工A=2,430㎡	96,860	28,000	36,374	H26 ~ H28 ○H26変更 事業費増 84,600千円→96,860千円(12,260千円) コンクリート吹付工追加 実播工276㎡→2,430㎡
34	売木村	ほくじょうさわ 牧場沢	谷止工N=1個 床固工N=2個 流路工L=80m	65,000	0	35,000	H26 ~ H28 ○H26変更 工期1年増 事業費増45,000千円→65,000千円(20,000千円) 床固工追加 流路工200m→80m ○国内示状況による
35	天龍村	チノタワ	落石予防工A=3,776㎡	95,000	35,000	60,000	H26 ~ H28 ○H26変更 事業替え(県単治山→復旧治山)

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
36	泰阜村	たもと 田本	落石予防工 A=2,392㎡	98,631	0	49,500	H25 ~ H28	○H26変更 工期1年増 事業費増 90,000千円→98,631千円(8,631千円) 落石予防工2,000㎡→2,392㎡ ○国内示状況による
37	木曽町	ちこの 兎野	山腹工 0.80ha 落石固定工8,000㎡	258,000	0	106,200	H26 ~ H29	○H26変更 工期2年増 事業費増 200,000千円→258,000千円(58,000千円) ○H26(補正)繰越工事実施中のため
38	木曽町	しもとの 下殿	山腹工 0.64ha 落石固定工 A=6,400㎡	220,000	48,000	76,258	H26 ~ H29	○H26変更 工期2年増 事業費増 200,000千円→220,000千円(20,000千円) 落石固定工8,000㎡→6,400㎡
39	木曽町	のうが いけ 濃ヶ池	谷止工 N=1個	102,000	0	102,000	H26 ~ H28	○H26変更 工期2年増 事業費減 140,500千円→102,000千円(38,500千円) ○国内示状況による
40	木曽町	かみや 神谷	排土工 350m3 谷止工 N=1個 谷止工(嵩上) N=2個	69,700	42,000	27,700	H26 ~ H28	○H26変更 事業替え(県単治山→予防治山)
41	木曽町	く ぞうとらげ 九蔵峠	床固工 N=3個 山腹工 0.09ha	25,000	25,000	0	H26 ~ H27	○H26変更 工期1年増 事業費減 31,000千円→25,000千円(△6,000千円) 山腹工0.58ha→0.09ha
42	南木曽町	くるみ たさわ 胡桃田沢	排土工1,060m3 谷止工 N=6個 床固工 N=1個	247,500	45,500	202,000	H26 ~ H30	○H26変更 事業替え(県単治山→復旧治山)
43	南木曽町	じゃぬ だわ 蛇抜沢	排土工 250m3 谷止工 N=2個	179,000	104,000	75,000	H26 ~ H28	○H26変更 事業替え(県単治山→復旧治山)
44	南木曽町	ほその さわ 細野沢	排土工200m3 谷止工 N=5個 山腹工0.21ha	168,300	55,500	112,800	H26 ~ H29	○H26変更 事業替え(県単治山→復旧治山)

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
45	南木曾町	わくだいら 粹平	谷止工 N=3個	36,000	0	36,000	H26 ~ H28 ○H26変更 工期 2年増 事業費減 38,000千円→36,000千円(2,000千円) ○国内示状況による
46	木祖村	おおきざわ 大笹沢	谷止工 N=1個 床固工 N=3個 山腹工0.26ha	181,827	49,700	15,300	H25 ~ H28 ○H26変更 工期 1年増 事業費増 160,000千円→181,827千円(21,827千円) 山腹工追加
47	木祖村	はちまげわ 八幡沢	土留工 N=6個 水路工121m	56,309	22,000	0	H25 ~ H27 ○H25追加対応箇所(H26継続未記載)
48	松本市	のりくら 乗鞍	なだれ予防柵 N=18基	340,000	80,000	63,966	H23 ~ H28 ○H26変更 工期 1年増
49	松本市	かんみね 観峯	落石予防工 A=4,410㎡	241,191	0	98,531	H24 ~ H28 ○H26変更 事業費増 252,660千円→241,191千円(11,469千円) 落石固定工 6,409㎡→4,410㎡ ○国内示状況による
50	松本市	くりやまたさわ 栗谷俣沢	落石予防工 A=4,160㎡	230,500	25,000	132,004	H25 ~ H29 ○H26変更 事業費増 262,500千円→230,500千円(32,000千円) 落石固定工 3,600㎡→4,160㎡
51	松本市	ほんごう 本郷	谷止工 N=8個	227,013	0	150,000	H24 ~ H30 ○H26変更 工期 2年増 事業費増 200,566千円→227,013千円(26,447千円) ○国内示状況による
52	松本市	じゅうにくぼ 十二久保	土留工 N=2個	125,920	27,000	38,000	H25 ~ H28 ○H26変更 工期 1年増 事業費増 95,000千円→125,920千円(30,920千円) 土留工 3個→2個
53	塩尻市	カジヤ ^{きわ} 沢	谷止工 N=1個	94,208	0	59,000	H25 ~ H28 ○H26変更 工期 1年増 事業費増 100,000千円→94,208千円(5,792千円) ○国内示状況による

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
54	塩尻市	もとやま 本山	土留工 N=4個	150,000	0	125,000	H26 ~ H29	○国内示状況による
55	安曇野市	たざわ 田沢	法枠工 A=6,300m ²	446,414	0	264,000	H22 ~ H30	○国内示状況による
56	生坂村	おだつの 小立野	谷止工 N=5個	85,763	20,400	0	H22 ~ H27	○H26変更 事業費減 95,363千円→85,763千円(△9600千円)
57	朝日村	ふなきわ 舟ヶ沢	谷止工 N=3個	104,870	0	64,000	H25 ~ H28	○H26変更 事業費増 110,079千円→104,870千円(5,209千円) 谷止工 4個→3個 ○国内示状況による
58	筑北村	くすみきわ 胡桃沢	谷止工 N=4個	103,808	0	33,000	H24 ~ H28	○H26変更 事業費増 107,743千円→103,808千円(3,935千円) 谷止工 5個→4個 ○H26(補正)繰越工事実施中のため
59	大町市	おしざわ 押沢	谷止工 N=8個	136,987	15,000	33,000	H24 ~ H28	○H26変更 工期1年増 事業費増 112,800千円→136,987千円(24,187千円) 谷止工 7個→8個
60	大町市	とちざわ 栃沢	谷止工 N=7個	150,000	0	121,000	H26 ~ H29	○国内示状況による
61	大町市	げんゆう 源汲	谷止工 N=12個	300,000	0	219,616	H25 ~ H30	○H26(補正)繰越工事実施中のため
62	大町市	ふじさわがわ 藤沢川	谷止工 N=1個 法枠工 A=300m ² 被覆固定工 N=4箇所	133,900	0	120,000	H26 ~ H29	○H26変更 工期1年増 事業費増 79,000千円→133,900千円(54,900千円) 被覆固定工追加 ○国内示状況による

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
63	池田町	たき かわ 瀧の沢	谷止工 N=2個	88,400	15,150	24,850	H25 ~ H28 ○H26変更 工期1年増 事業費増 83,000千円→88,400千円(5,400千円) 谷止工 3個→2個
64	池田町	ひこかわ 彦沢	谷止工 N=7個 床固工 N=4個	302,549	24,000	30,000	H20 ~ H28 ○H26変更 工期1年増 事業費減 303,485千円→302,549千円(△936千円) 谷止工8個→7個 床固工3個→4個
65	小谷村	ひめかわおんせん 姫川温泉	落石予防工 A=2,780㎡	200,101	42,000	38,000	H24 ~ H28 ○H26変更 工期1年増 事業費増 144,700千円→200,101千円(55,401千円) 落石固定工 2,610㎡→2,780㎡
66	小谷村	まごえ 馬越	伏工 A=4,230㎡ グラウンドアンカー工 N=84 本	381,007	94,546	122,454	H25 ~ H28 ○H26変更 工期1年増 事業費 234,000千円→381,007千円(147,007千円) 伏工 5,820㎡→4,230㎡ グラウンドアンカー工追加
67	小谷村	くだり せ 下里瀬	なだれ予防柵 N=13基	552,416	48,000	328,000	H25 ~ H29 ○H26変更 工期2年増 事業費 400,000千円→552,416千円(152,416千円)
68	小谷村	おお かわ 大なで沢	誘導擁壁工 L=50m	186,846	40,000	0	H19 ~ H27 ○H26変更 事業費増 171,534千円→186,846千円(15,312千円) 誘導擁壁工 51m→50m
69	小谷村	じょう だいら 城 平	なだれ予防柵 L=207m	344,877	8,500	332,500	H26 ~ H31 ○H26追加対応箇所
70	小谷村	おおいわ 大岩	落石固定工 A=1,000㎡	30,000	0	30,000	H26 ~ H28 ○H26変更 工期2年増 事業費増 25,500千円→30,000千円(4,500千円) ○国内示状況による
71	長野市	せんごく 仙石	実播工 A=7,150㎡	161,677	23,000	0	H23 ~ H27 ○H26変更 事業費減 166,115千円→161,677千円(△4,438千円)

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
72	長野市	たつばしきわ 達橋沢	山腹工 0.35ha 谷止工 N=2個	105,000	16,000	85,911	H26 ~ H28	○H26委託実施
73	長野市	きみず 三水	谷止工 N=6個	173,000	25,000	0	H24 ~ H27	○H26変更 事業費増 161,000千円→173,000千円(12,000千円)
74	長野市	かしわやま 柏山	谷止工 N=2個	36,712	0	19,000	H26 ~ H28	○H26変更 工期2年増 事業費減 40,000千円→36,712千円(△3,288千円) ○国内示状況による
75	長野市	まさざわおき 笹沢沖	山腹工 0.15ha ホーリング暗渠工2群 土留工 3個	50,000	0	50,000	H26 ~ H28	○国内示状況による
76	長野市	じゅうにまわり 十二廻	谷止工 N=3個	52,000	18,000	34,000	H26 ~ H29	○H26変更 工期 3年増 事業費増 35,000千円→52,000千円(17,000千円)
77	須坂市	よなご 米子	落石予防工 A=4,100㎡	158,000	0	72,000	H24 ~ H28	○H26変更 工期 1年増 事業費増 150,000千円→158,000千円(8,000千円) ○国内示状況による
78	須坂市	ふどうじ 不動寺	落石予防工 A=3,798㎡	100,000	0	50,000	H25 ~ H28	○H26変更 工期 1年増 事業費増 80,000千円→100,000千円(20,000千円) 落石予防工 3,000㎡→3,798㎡ ○国内示状況による
79	千曲市	いしくい 石杭	落石予防工 A=9,753㎡	390,630	30,000	125,000	H20 ~ H29	○H26変更 工期 1年増 落石予防工 9,659㎡→9,753㎡
80	千曲市	かむりきやま 冠着山	山腹工 0.40ha 谷止工 N=6個	150,000	31,000	119,000	H26 ~ H30	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
81	坂城町	かりやほら 刈屋原	落石予防工 A=2,420㎡	87,000	0	63,800	H25 ~ H28	○H26変更 工期 1年増 事業費増 70,000千円→87,000千円(17,000千円) 落石予防工2,300㎡→2,420㎡ ○国内示状況による
82	小川村	なかご 中後	谷止工 N=2個	39,000	0	39,000	H26 ~ H28	○H26変更 工期 1年増 事業費減 213,000千円→39,000千円(△174,000千円) ○国内示状況による
83	飯山市	かしお 柏尾	流路工 L=260m	67,000	26,000	0	H25 ~ H27	○H26変更 事業費増 57,000千円→67,000千円(10,000千円)
84	山ノ内町	びょうぶ 屏風	実播工 A=3,270㎡	76,000	0	73,440	H26 ~ H28	○H26変更 工期 2年増 実播工 1,000㎡→3,270㎡ ○国内示状況による
85	栄村	なかじょうがわ 中条川	谷止工 N=21個	2,702,000	250,000	1,412,000	H23 ~ H29	
86	栄村	しらとり 白鳥	法枠工 A=1,870㎡	194,000	0	71,120	H24 ~ H28	○H26変更 工期 1年増 ○国内示状況による
合計		86箇所		16,244,512	1,668,296	8,519,072		