

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		補完的な道路の整備				事業番号、事業名		92 県単農道整備		補助・単独別		単独		農政部 農地整備課	
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針				
		全体概要	H23年度	H24年度	H24年度以降		H23年度未進捗率	進捗状況							
1	富士見 (富士見町)	農業車輛用道路 L=850m 〔工期：H22～H24〕	農業車輛用道路 L=610m	農業車輛用道路 L=240m	農業用車輛用道路 L=240m	評価時 (当初) H22	84.8%	計画どおり進んでいる。 H24は2期の道路工事を実施する。	地域の農業振興と活性化のために必要な道路整備であり、農作物の輸送や地域交通の安全確保のため、早急に整備が必要であり、平成24年度完了を図る。	平成24年度の完了を図る。	「継続」				
		1億4500万円	5300万円	2200万円	2200万円	必要性 A		特記事項 富士見町道乙事広原線の改良を受託し県単農道富士見の農業用車輛道路と共同施工を行っている。							
						重要性 A									
						効率性 B	B/C(費用対効果)=1.02								
						緊急性 A	住民参加状況等 車道との縁石タイプについては地元説明会で意見を聞き取り、現場説明時に決定をした。								
合計	1箇所	1億4500万円	5300万円	2200万円	2200万円		A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								