

# 平成23年度 公共事業再評価対象箇所一覧

(単位:百万円)

事業主体	担当部局	分野	該当項目	事業名	路河川名等	箇所名 (市町村名)	採択年度	完成 予定 年度	現行計画			前回の 対応方針	再評価案	
									総事業費	H23末 進捗率 (%)	H24以降 残事業費		方針	縮減・ 削減額
県	建設部	道路	④	道路改築	(国)361号	姥神峠道路(延伸) (木曾町)	H14	H33	12,500	1.7	12,291	継続	一時休止	—
			④	社会資本整備 総合交付金	(国)153号	伊那バイパス (伊那市～南箕輪村～箕輪町)	H9	H33	21,500	53.7	9,965	(見直して) 継続	(見直して) 継続	—
			④	社会資本整備 総合交付金	(国)418号	十方峡バイパス (天龍村～飯田市)	H9	H25	6,170	84.0	985	(見直して) 継続	継続	—
			②	社会資本整備 総合交付金	(主)飯田富山佐久間線	中尾～南宮 (泰阜村～阿南町)	H14	H26	4,770	73.0	1,279	—	継続	—
		河川	⑤	駒沢生活貯水池	(一)駒沢川	駒沢ダム (辰野町)	H5		6,000	6.0	5,640	一時休止	中止	5,640
			⑤	黒沢生活貯水池	(一)黒沢川	黒沢ダム (安曇野市)	H3		15,000	4.9	14,260	一時休止	中止	14,260
		街路	②	社会資本整備 総合交付金	羽場大瀬木線	羽場～切石 (飯田市)	H14	H25	5,700	78.0	1,215	—	継続	—
	住宅	⑤	県営住宅建替		南松本団地 (松本市)	H11	H26	4,367	93.9	269	(見直して) 継続	計画変更	—	
	環境部	下水道	④	地域自主 戦略交付金	諏訪湖流域下水道	諏訪湖流域	S46	H32	105,000	92.1	8,300	計画変更	継続	—
	県事業計								181,007		54,204			19,900
松本市		住宅	⑤	市営住宅建替		芳野町団地 (松本市)	H11	H31	3,470	24.7	2,614		計画変更	1,834
合計 10件				再評価: 2件 再々評価: 4件 その他: 4件		合計			184,477		56,818			21,734

(注) 上表の完成予定年度の上段は、現計画における完成予定年度であり、下段( )内は、見直し後の完成予定年度を示す。

## 【該当項目】

- ① 事業採択後5年間を経過した後も未着工の事業
- ② 事業採択後10年間が経過した時点で継続中の事業(国土交通省所管補助事業(交付金を除く)は5年間)
- ③ 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
- ④ 再評価実施時から5年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業(再々評価)
- ⑤ その他必要と認める事業