

平成29年度 公共事業再評価対象事業一覧

(金額:百万円)

No	事業主体	担当部局	分野	該当項目	事業名	路河川名等	箇所名 (市町村名)	採択年度	完成予定年度・総事業費			前回再評価からの増減額	H30以降 残事業費	H29末 事業 進捗率 (%)	H29末 用地 進捗率 (%)	負担割合 ※1			前回の 対応方針	長期化等 の理由 ※2	再評価案	
									当初	前回 再評価	今回 再評価					国	県	地元			部方針 (案)	今後の コスト 縮減額
1	県	建設部	道路	②	社会資本整備 総合交付金	(国)256号	漆畑拡幅 (南木曾町)	H20	~H30 1,650	-	~H30 2,200	-	335	84.8%	100.0%	55%	45%	-	-	事業計画	継続	-
2	県	建設部	道路	②	防災・安全交付金	(主)長野真田線	松代 (長野市)	H20	~H29 2,200	-	~H34 3,150	-	1,100	65.1%	100.0%	55%	45%	-	-	工事内容	継続	-
3	県	建設部	道路	②	防災・安全交付金	(主)丸子信州新線	大岡 (長野市)	H20	~H29 850	-	~H34 1,100	-	324	70.5%	100.0%	55%	45%	-	-	工事内容	継続	-
4	県	建設部	砂防	①	通常砂防事業	(砂)段ノ原沢	小松原 (長野市)	H21	~H24 180	-	~H33 180	-	160	11.2%	0.0%	50%	50%	-	-	用地補償	継続	-
5	県	林務部	地すべり	②	地すべり防止	(地)長久保	長久保 (安曇野市)	H20	~H25 950	-	~H34 1,623	-	546	66.4%	-	50%	50%	-	-	工事内容	継続	-
合計 5 件																						

※1 現行計画における負担割合は、平成29年4月1日時点における国費率等を記載

※2 事業計画: 当初計画又は、前回再評価から完成予定年度の変更なし

工事内容: 工法検討や工事内容の変更に伴い時間を要したため完成予定年度を延長

用地補償: 用地補償に伴う調整等に時間を要したため完成予定年度を延長

関連事業: 関連事業との調整等に時間を要したため完成予定年度を延長

その他: 災害、埋蔵文化財等、不測の事態により完成予定年度を延長

【該当項目】①事業採択後5年間を経過した後も未着工の事業

②事業採択後10年間が経過した時点で継続中の事業(国土交通省所管補助事業(交付金を除く)は5年間)(再評価)

③事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業

④再評価実施時から5年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業(再々評価)

⑤その他必要と認める事業

平成29年度 公共事業評価（新規評価）箇所 一覧表

◇総事業費10億円以上

番号	事業名	市町村名	箇所名	事業概要			掲載ページ
				事業内容	事業期間	全体事業費 (千円)	
1	農村地域の防災・減災	佐久市	香坂ダム	放流設備補強・更新一式 管理施設補強 一式 洪水吐補修 N=1箇所	H30～H35	1,000,000	P1-1 ～ P1-2
2	河川	佐久穂町	(一)北沢川 高野町相生	河道拡幅工 L=960m	H30～H38	1,100,000	P2-1 ～ P2-3
3	河川	長野市	(一)浅川 豊野(三念沢) 上駒沢(駒沢川) 古里(新田川)	河道拡幅工 三念沢 L=680m 駒沢川 L=1,600m 新田川 L=1,080m	H30～H48	2,500,000	P3-1 ～ P3-3
4	河川	長野市	(一)岡田川 篠ノ井	河道拡幅工 L=2,450m 排水機場 N=1箇所	H30～H48	4,000,000	P4-1 ～ P4-3
5	道路改築	長野市	(国)403号 岩野	道路築造 L=700m W=6.5(13.0～16.0)m	H30～H37	1,150,000	P5-1 ～ P5-2
6	道路改築	飯田市	(主)飯田富山佐久間線 知久平～南原	道路築造 L=900m W=6.0(9.75)m	H30～H37	1,600,000	P6-1 ～ P6-2
7	街路	伊那市	(都)環状北線 山寺～中央	道路築造 L=610m W=6.5(16.0)m	H30～H38	3,400,000	P7-1 ～ P7-2
8	経営体育成基盤整備	池田町	会染西部	ほ場整備工 A=61ha 容土 A=55ha 用水路工 L=9,200m 排水路工 L=6,500m 農道工 L=12,300m	H30～H35	1,570,000	P8-1 ～ P8-3
9	中山間総合整備事業	朝日村	あさひ	ほ場整備工 A=38ha 用排水路工 L=400m 農道工 L=300m 活性化施設 N=1箇所 集落道 L=300m	H30～H34	1,200,000	P9-1 ～ P9-3

平成29年度公共事業評価事後評価箇所

番号	事業名	市町村名	箇所名	事業概要			掲載ページ
				事業内容	事業期間	全体事業費 (千円)	
1	地すべり対策	佐久市	駒込	集水井工 5基、集水・横ボーリング工 L=11,300m、鋼管杭工 49本	H18～H23	1,006,000	P1-1 ～ P1-2
2	急傾斜地崩壊対策	小谷村	里見	雪崩予防柵工 L=1,075m	H14～H23	832,944	P2-1 ～ P2-2
3	県営農村地域防災減災(ため池整備)	茅野市	須栗平	ため池改修工 1箇所(堤体工、波除護岸工、取水施設工、余水吐工)	H21～H23	99,500	P3-1 ～ P3-2
4	山地治山	辰野町	大日尻	谷止工6個、床固工4個	H21～H23	184,496	P4-1 ～ P4-2
5	水源地域等保安林整備	木曾町	西洞	谷止工9個、床固工4個、流路工62m、本数調整伐37.29ha、複層林誘導116ha	H19～H23	256,267	P5-1 ～ P5-3
6	河川	飯田市	(一)新戸川	護岸工 L=140m	H18～H23	362,500	P6-1 ～ P6-2
7	道路改築	飯山市	(国)292号富倉バイパス	L=3,910m、W=6.5(9.75～11.75)m、トンネル1カ所、橋梁11橋	S60～H23	5,489,000	P7-1 ～ P7-2
8	街路	伊那市	(都)竜東線 境	拡幅改良工L=545m、W=7.0(16.0)m	H21～H25	933,412	P8-1 ～ P8-2
9	雪寒対策道路	須坂市	(国)406号 山の神	堆雪帯設置工 L=460m、W=6.0(9.5)m	H20～H25	346,372	P9-1 ～ P9-2
10	県営畑地帯総合土地改良事業	松本市	山辺	農道 L=3,650m 畑地かんがい施設 59ha	H12～H23	1,589,186	P10-1 ～ P10-2