

平成28年度 公共事業再評価対象事業一覧

(金額:百万円)

No	事業主体	担当部局	分野	該当項目	事業名	路河川名等	箇所名 (市町村名)	採択年度	完成予定年度・総事業費			前回再評価からの増減額	H29以降 残事業費	H28末 事業 進捗率 (%)	H28末 用地 進捗率 (%)	負担割合 ※1			前回の 対応 方針	長期化等 の理由 ※2	再評価案	
									当初	前回 再評価	今回 再評価					国	県	地元			県方針 (案)	今後の コスト 縮減額
1	県	建設部	道路	④	社会資本整備 総合交付金(道路)	一般国道153号	伊那バイパス (伊那市～南箕輪村 ～箕輪町)	H9	～H33 21,500	～H33 21,500	～H37 21,500	0	7,259	66.4%	82.3%	55%	45%	-	見直して 継続	用地補償 その他	継続	-
2	県	建設部	道路	④	防災・安全交付金 (道路)	主要地方道 飯田富山佐久間線	中尾～南宮 (泰阜村～阿南町)	H14	～H26 3,200	～H26 4,770	～H29 4,770	0	70	98.5%	100.0%	55%	45%	-	継続	工事内容	継続	-
3	県	建設部	道路	②	社会資本整備 総合交付金(道路)	一般国道152号	小嵐バイパス (飯田市)	H19	～H29 4,900	-	～H33 2,100	-	854	59.3%	95.4%	55%	45%	-	-	関連事業	継続	-
4	県	建設部	道路	②	防災・安全交付金 (道路)	一般国道403号	幸高～井上拡幅 (須坂市)	H19	～H28 2,500	-	～H29 2,850	-	383	86.6%	98.6%	55%	45%	-	-	工事内容	継続	-
5	県	建設部	道路	②	社会資本整備 総合交付金(道路)	一般県道 豊田中野線	笠倉～壁田 (中野市)	H19	～H31 2,800	-	～H34 3,900	-	2,563	34.3%	99.0%	55%	45%	-	-	工事内容 その他	継続	-
6	県	建設部	道路	②	地方創生道整備 推進交付金(代行)	(町道)川向榑野線	川向 (南木曾町)	H19	～H28 2,250	-	～H33 3,000	-	768	74.4%	100.0%	50%	50%	-	-	工事内容	継続	-
7	県	建設部	街路	②	防災・安全交付金 (街路)	都市計画道路 高田若槻線	桐原～吉田 (長野市)	H19	～H28 9,000	-	～H32 11,310	-	3,113	72.5%	99.2%	55%	35%	10%	-	工事内容	継続	-
8	県	建設部	街路	②	防災・安全交付金 (街路)	都市計画道路 出川双葉線	出川～双葉 (松本市)	H19	～H25 4,000	-	～H32 7,000	-	5,210	25.5%	86.8%	55%	35%	10%	-	用地補償	継続	-
9	県	建設部	砂防	⑤	通常砂防事業	(砂)栃平沢	栃平 (筑北村)	H7	～H20 2,800	～H19 1,870	～H32 2,630	760	760	71.1%	100.0%	50%	50%	-	計画変更	その他	計画変更	-
合計 9件																						

【該当項目】①事業採択後5年間を経過した後も未着工の事業

②事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業(国土交通省管補助事業(交付金を除く)は5年間)(再評価)

③事業採択前の準備・計画段階で5年間を経過している事業

④再評価実施時から5年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業(再々評価)

⑤その他必要と認める事業

※1 現行計画における負担割合は、平成28年4月1日時点における国費率等を記載

※2 事業計画:当初計画又は、前回再評価から完成予定年度の変更なし

工事内容:工法検討や工事内容の変更に伴い時間を要したため完成予定年度を延長

用地補償:用地補償に伴う調整等に時間を要したため完成予定年度を延長

関連事業:関連事業との調整等に時間を要したため完成予定年度を延長

その他:災害、埋蔵文化財等、不測の事態により完成予定年度を延長