

県有施設耐震化進捗状況

[平成 27年 9月30日 現在]

■ 耐震化整備プログラムの対象棟数

・1,233棟 【内訳:新耐震基準^{※1} 626棟、旧耐震基準 607棟】

■ 耐震化の進捗状況(平成27年9月30日現在)

- ・耐震性能を有する建物^{※2} 1,185棟
- ・進捗率 96.1%

・新耐震基準 626棟
・旧耐震基準 559棟
耐震診断の結果、耐震性を確認 197棟
耐震改修等により耐震性を確保 362棟

■ 耐震化の推移

年度	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度 (9月30日現在)	H27年度末 (見込み)
耐震性あり棟数 ^{※4}	1,002	1,026	1,076	1,104	1,178	1,185	1,233
プログラム対象棟数 ^{※3}	1,235	1,238	1,240	1,240	1,240	1,233 ^{※4}	1,233
進捗率(%)	81.1%	82.9%	86.8%	89.0%	95.0%	96.1%	100.0%

※1 新耐震基準:昭和56年6月以降の構造基準(昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令の耐震基準)

※2 新耐震基準の建物、耐震診断を行った結果耐震性能を有する建物及び耐震改修工事等を行い耐震性能を有する建物

※3 県有施設耐震化整備プログラムの対象棟数(平成24年2月8日改定時3棟追加、平成24年10月5日更新時2棟追加)

※4 平成28年度以降に耐震化する次の施設を除外

施設名	建物名	耐震改修等の時期	耐震化等の方法
県庁舎	東庁舎	平成29年度	廃止
短期大学	実験実習室	平成30年度	解体
	講義室	平成30年度	解体
ホクト文化ホール(県民文化会館)	集会場	平成28年度	耐震改修
長野県社会福祉総合センター	事務所	未定	未定
東御清翔高校	管理教室棟	平成28年度	改築
松川青年の家	体育館	平成29年度	移管又は廃止