

「県有施設耐震化整備プログラム」の見直しについて

建設部 施設課

1 目的

長野県耐震改修促進計画（平成 19 年 1 月）に基づき策定した「県有施設耐震化整備プログラム（平成 19 年 11 月）」について、平成 21 年度までに完了した耐震診断の結果を踏まえて、後期（平成 24 年度～27 年度）の見直しを行い、多くの県民が利用する学校や防災上重要な拠点となる庁舎等で耐震性能が低い建築物の耐震化を平成 27 年度までに計画的に進める。


2 耐震化の概要

■県有施設（県営住宅を除く） 7,519 棟

■耐震化を進める施設 1,238 棟（全体の 16.5%）

- ①災害拠点施設（災害時の指揮・情報伝達施設、要援護者施設、避難施設、応急教育施設）
- ②特定建築物等（「建築物耐震改修促進法」に規定する体育館、学校、寄宿舎、事務所等で①と重複する施設を除く建築物及び緊急輸送道路沿線の建築物）

- 新耐震基準（昭和 56 年 6 月以降に建設）施設 626 棟（耐震性あり）
- 旧耐震基準（昭和 56 年 5 月以前に建設）施設 612 棟（耐震性の低い施設の耐震化（耐震改修、解体等）を行う。）



3 見直しの観点

整備プログラム	【当初計画】	【見直し後の計画】
改修の進め方	<ul style="list-style-type: none"> 指揮・情報伝達施設は、全体を 3 期（1 期 H19～H21、2 期 H22～H24、3 期 H25～H27）に分けて実施 上記以外の施設は、着手時期は明示せず、完了時期は H27 年度 耐震性の低いものから順に着手 	<ul style="list-style-type: none"> H21 年度で耐震診断が終了したため、全ての施設の工事着手時期を明示し、H27 年度に確実に完了する計画に見直し 要援護者施設及び避難所の整備を優先
その他見直し		<ul style="list-style-type: none"> 改修工事の手法（大規模改修又は耐震改修工事）及び災害拠点施設等の精査 構造躯体の耐震補強工事に併せて行う建築非構造部材（天井、建具等）、建築設備（照明器具等）の落下防止工事等の促進 ※耐震性がある施設（耐震化工事実施施設を含む）についても、FMの中長期修繕・改修計画において早期の実施を検討

4 用途別改修方針

整備プログラム	【当初】	【見直し】	
指揮情報伝達施設	上田合同庁舎	・第 2 期 H22～H24 着手	・H23～24 設計 H25 工事着手、H26 年度中の工事完了
	伊那合同庁舎	・第 3 期 H25～H27 着手	・H23～24 設計 H26 工事着手、H27 年度中の工事完了
	大町合同庁舎	・第 2 期 H22～H24 着手	
	木曾合同庁舎	・第 3 期 H25～H27 着手	・H25 設計 H27 工事着手、H27 年度末の工事完了
要援護者施設		・H23～24 設計 H24 末工事完了（全施設の耐震化完了）	
避難施設（主に高等学校の体育館）	・H27 年度までに完了（全体を 2 期に分けて実施）	評価値 0.7 未満	H23 設計、H24～H25 末工事完了
		評価値 0.7 以上	H26 で全ての工事完了（応急教育施設より優先）
応急教育施設（高等学校で主に生徒が常在する教室等）	前期 H19～H23 : 評価値 0.5 未満に着手 後期 H24～H27 : 評価値 0.5 以上を実施	評価値 0.6 未満	H23～H24 設計、H24～H25 末工事完了
		評価値 0.8 未満	H26 末工事完了
		評価値 0.8 以上	H27 末工事完了
その他（特定建築物等）		・H27 末工事完了	

5 後期の耐震化整備スケジュール

総事業費 172.7 億円（前期（H19～23 年度）：63.1 億円、後期（H24～27 年度）：109.6 億円）

用途等	棟数	後期			
		H24	H25	H26	H27
災害拠点施設	1 災害時の指揮・情報伝達施設				
	県庁 本館棟	1	1		
	〃 議会棟	1	1		
	飯田合同庁舎 本館棟	1	1		
	〃 別館棟	1	1		
	上田合同庁舎 本館棟	1		1	
	伊那合同庁舎 本館棟	1			1
	大町合同庁舎 本館棟	1			1
	木曾合同庁舎 本館棟	1			1
	2 要援護者施設	6	6		
3 避難所	19	3	4	12	
4 応急教育施設	85	6	5	29	45
5 上記 1～4 の付属施設	4				4
特定建築物	16		1	1	14
工事中（H23 工事着手、H24 工事完了）	12	12			
小計	150	27	14	43	66
大規模改修、廃止、移管等に対応の施設（工事中含む）	59	13	12	8	26
合計	209	40	26	51	92

- ・表中、網掛け部分は工事期間、数字は耐震化完了棟数を示す。
- ・耐震単独事業以外の工事中の施設：長野ろう学校、阿南病院、丸子修学館・飯山北・飯田長姫・上田警察署
- ・見直しにより耐震診断を行う 3 棟については、診断結果により判断する。