

G12 建設現場災害防止点検表

初版 平成22年7月

建設現場災害防止点検表

三大災害絶滅安全パトロールチェック表

支部

事業場名	現場住所	請負金	労働者数					元請	下請
			百万円 50 未満	50以上 ～ 1億円 未満	1億円 ～ 2.5	2.5 ～ 5.0	7.5 ～ 10.0	名	名
工種	建築・土木							億円 25.0 以上	
区分	点検項目	状況	区分	点検項目	状況				
管理体制	安全衛生推進者の選任		クレーン等	クレーン等	クレーン等使用	有・無 状況			
	安全施工サイクルの実施				運転者資格				
	協議会組織の設置・運営				玉掛け者資格				
	就業制限業務従事者名簿備付け				玉掛けワイヤロープ				
墜落災害防止	鉄骨・足場等作業主任者選任		型わく・足場	型わく・足場	巻過ぎ防止装置の使用状況				
	足場の手すり等				過負荷防止装置の使用状況				
	安全帯取付け設備（含親綱）				型わく等作業主任者				
	昇降設備・仮設通路				型わくのパイプサポート				
	開口部・ピット				型わく支保工の水平つなぎ				
	脚立・はしご等				足場の壁つなぎ等				
	安全帯使用状況				敷板・敷角・脚部固定等沈下・滑動防止				
建設機械・車両系建設機械	車両系建設機械使用	有・無 状況	倒壊・崩壊	土砂	掘削作業主任者				
	運転者資格				掘削勾配				
	路肩等からの転落防止装置				浮石等点検者指名・励行				
	立入禁止又は誘導者配置				土止め支保工作業主任者				
	運転休止中の措置				土止め支保工点検者指名・励行				
	機体の移送				土止め支保工				
	主たる用途以外の使用				切りばりからの墜落防止措置				
	特定自主検査済標章のはり付け				講評	優 良 可 否			

注) 状況は、○：良好 ×：指導 /：該当なし

建設現場災害防止点検表

点検日	年 月 日	点検者	
-----	-------	-----	--

工事名			工事箇所		
区分	項 目	評価	区分	項 目	評価
一般事項	1 安全旗の掲揚	適否	墜落防止	1 危険箇所の防護柵・手すり・防網	適否
	2 安全推進員の配置	適否		2 命網の整備使用	適否
	3 作業主任者の選任等	適否		3 はしご、脚立の滑止め、強度	適否
	4 各種責任者の明示等	適否		4 移動はしごの滑止め	適否
	5 危険・安全標識の整備	適否		5 架設物組立、解体の指揮者	適否
	6 非常時連絡方法の明示等	適否			適否
	7 計画届（事業場設置届）の提出	適否			適否
	8 労災保険成立番号標示	適否	崩壊落下	1 すかし堀	適否
	9 就労規則の明示	適否		2 安全勾配（75度以下）	適否
	10 作業服装（保護帽含む）	適否		3 土止め支保工設置	適否
	11 整理整頓	適否		4 浮石の除去	適否
	12 火気取扱 ・ 消火器 ・ ガス検知器	適否		5 飛来落下の予防処置	適否
	13 油脂類管理（救急箱）	適否		6 防網・立入禁止の措置	適否
	適否		7 上下作業の安全確保	適否	
	適否		8 切取作業に監視人の配置	適否	
	適否		9 退避場所	適否	
	適否			適否	
	適否			適否	
足場	1 足場の材質	適否	電気災害	1 機械器具のアース	適否
	2 足場の建地・布・筋がい	適否		2 移動電線の位置（通路側方60cm 高2m以上）	適否
	3 足場板（巾20cm厚3.5cm 長3.6m）	適否		3 電線接地面保護措置	適否
	4 作業床・手すり（高2m以上）	適否		4 湿地面の配線にキャップタイヤの使用	適否
	5 単管のJIS規格（A 8951）	適否		5 被覆の破損箇所修理	適否
	6 脚部にベース金具の使用	適否		6 スイッチの感電防止措置	適否
	7 根がらみの整備	適否		7 感電防止保護帽の着用	適否
	8 壁つなぎ又は控	適否		適否	
	適否		適否		
	適否		適否		
架設通路	1 架設通路の構造・巾	適否	危険物	1 発破作業の資格者	適否
	2 架設通路の勾配・滑止め	適否		2 発破作業の安全管理	適否
	3 高さ8m以上登り栈橋のおどり場	適否		3 退避場所	適否
	4 架設通路の手すり（高75cm以上）	適否		適否	
	5 はしごの転移防止	適否		適否	
	6 はしごの上端（60cm以上）	適否		適否	
	適否			適否	