

工事調査表－1 積算内訳書の比較表(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	12,137,147		12,137,179			11,581,090	
共通仮設費	円	1,976,000		1,710,165			1,976,300	
純工事費	円	14,113,147		13,847,344			13,557,390	
現場管理費	円	5,370,000		4,647,567			4,550,250	
工事原価	円	19,483,147		18,494,911			18,107,640	
一般管理費等	円	4,026,853		3,485,089			3,552,360	
工事価格合計	円	23,510,000		21,980,000		21,660,000	21,660,000	
消費税	円	2,351,000		2,198,000		2,166,000	2,166,000	
工事費計	円	25,861,000		24,178,000		23,826,000	23,826,000	

工事費内訳書

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
工種	入札時												
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
道路改良	1	式		1		7,146,586							
道路土工	1	式		1		3,798,398							
掘削工	1	式		1		515,218							
掘削	150	m 3		150	336	50,400		140	336	47,040	1.00		
床掘り	280	m 3		280	248	69,440		280	248	69,440	1.00		
床掘り	10	m 3		10	248	2,480		10	248	2,480	1.00		
埋戻し	190	m 3		190	2,033	386,270		200	2,033	406,600	1.00		
埋戻し	2	m 3		2	3,314	6,628		2	3,314	6,628	1.00		
路体盛土工	1	式		1		1,103,640							
路体(築堤)盛土	120	m 3		120	6,647	797,640		90	6,647	598,230	1.00		
路体(築堤)盛土	360	m 3		360	850	306,000		480	850	408,000	1.00		
路床盛土工	1	式		1		2,179,540							
路床盛土	550	m 3		550	372	204,600		560	372	208,320	1.00		
基面整正	60	m 2		60	501	30,060		60	501	30,060	1.00		
土砂等運搬	920	m 3		920	2,114	1,944,880		1,060	2,536	2,688,160	1.20	設計変更により増	
擁壁工	1	式		1		2,107,320							
プレキャスト擁壁工	1	式		1		2,107,320							
プレキャスト擁壁 H3.5	12	m		12	147,000	1,764,000		10	147,000	1,470,000	1.00		
プレキャスト擁壁 H3.0		m						2	116,000	232,000		設計変更により増	
プレキャスト擁壁 H1.5	6	m		6	57,220	343,320		6	54,770	328,620	0.96		
調整コンクリート		m 3						1	38,630	38,630		設計変更により増	
型枠工		m ²						3	4,925	14,775		設計変更により増	
基礎砕石		m ²						3	2,103	6,309		設計変更により増	
排水構造物工	1	式		1		592,763							
集水桝・マンホール工	1	式		1		82,643							
集水桝1号	1	箇所		1	82,643	82,643		1	81,243	81,243	0.98		
地下排水工	1	式		1		510,120							
地下排水	120	m		120	4,251	510,120		120	4,251	510,120	1.00		
エルボ90° φ150		個						1	4,200	4,200		設計変更により増	
エルボ22° 1/2 φ151		個						1	5,500	5,500		設計変更により増	
暗渠排水管 波状管 φ100		m						44	1,074	47,256		設計変更により増	
暗渠排水管 波状管 φ100 (材のみ)		m						12	860	10,320		設計変更により増	
構造物撤去工	1	式		1		648,105							
防護柵撤去工	1	式		1		110,550							
防護柵撤去(ガードレール)	72	m		72	1,695	122,040		76	1,695	128,820	1.00		
現場発生品運搬	1	t		1	15,810	15,810		1	15,810	15,810	1.00		
スクラップ	1	t		1	-27,300	-27,300		1	-27,300	-27,300	1.00		
道路付属施設移設工	1	式		1		152,720							
カーブミラー移設	2	基		2	76,360	152,720		0		0		設計変更により削除	
カーブミラー撤去		基						2	28,966	57,932		設計変更により増	
カーブミラー設置		基						1	70,906	70,906		設計変更により増	
構造物取壊し工	1	式		1		293,000							
コンクリート構造物取壊し	25	m 3		25	8,352	208,800		14	8,352	116,928	1.00		
コンクリート削孔 L=300以上400未満		孔						218	1,590	346,620		設計変更により増	
コンクリート構造物取壊し	5	m 3		5	16,840	84,200		2	16,840	33,680	1.00		

工事費内訳書

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
舗装版破碎 t=15cm		m ²						9	217	1,953		設計変更により増
大型土のう撤去		式										
大型土のう撤去		袋						37	774	28,638		設計変更により増
運搬処理工	1	式		1		91,835						
殻運搬 無筋	25	m ³		25	1,581	39,525		14.0	1,581	22,134	1.00	
殻運搬 有筋	5	m ³		5	1,962	9,810		4	1,962	7,848	1.00	
廃棄物運搬 廃プラ		t						0.1	16,280	1,628		設計変更により増
殻処分 無筋	32	m ³		32	1,000	32,000		18	1,000	18,000	1.00	
殻処分 有筋	7	m ³		7	1,500	10,500		5	1,500	7,500	1.00	
廃プラ処分		m ³						1	15,000	15,000		設計変更により増
舗装	1	式		1		1,760,008						
舗装工	1	式		1		1,760,008						
舗装準備工	1	式		1		12,672						
不陸整正	99	m ²		99	128	12,672		48.0	128	6,144	1.00	
アスファルト舗装工	1	式		1		1,747,336						
下層路盤(車道・路肩部)	444	m ²		444	2,634	1,169,496		411.0	1,106	454,566	0.42	設計変更により減
上層路盤(車道・路肩部)	496	m ²		496	1,165	577,840		463	1,165	539,395	1.00	
仮設工	1	式		1		3,230,585						
指定仮設工	1	式		1		1,901,285						
工事用道路盛土	440	m ³		440	241	106,040		440	241	106,040	1.00	
土砂等運搬	490	m ³		490	2,114	1,035,860		490	2,114	1,035,860	1.00	
掘削	450	m ³		450	336	151,200		280	336	94,080	1.00	
土砂等運搬	450	m ³		450	521	234,450		280	521	145,880	1.00	
法面整形		m ²						120	921	110,520		設計変更により増
排水構造物工	1	式		1		373,735						
暗渠排水管	26	m		26	10,611	275,886		26	10,611	275,886	1.00	
集水柵2号	1	基		1	93,353	93,353		1	91,953	91,953	0.99	
仮排水管	16	m		16	281	4,496		0		0		設計変更により削除
看板設置		基						1	87,160	87,160		設計変更により増
任意仮設工	1	式		1		1,329,300						
交通管理工	1	式		1	1,329,300	1,329,300		1	516,950	516,950	0.39	設計変更により減
直接工事費	1	式	12,137,147	1	12,137,179	12,137,179		1		11,581,090		
営繕費(快適トイレ)		式						1	387,600	387,600		設計変更により増
共通仮設費	1	式	1,976,000	1	1,710,165	1,710,165				1,976,300		
純工事費	1	式	14,113,147	1		13,847,344				13,557,390		
現場管理費	1	式	5,370,000	1	4,647,567	4,647,567				4,550,250		
工事原価	1	式	19,483,147	1		18,494,911				18,107,640		
一般管理費等	1	式	4,026,853	1	3,485,089	3,485,089				3,552,360		
工事価格計	1	式	23,510,000	1		21,980,000	21,660,000			21,660,000		
消費税	1	式	2,351,000	1		2,198,000	2,166,000			2,166,000		
工事費計	1	式	25,861,000	1		24,178,000	23,826,000			23,826,000		

比較表-3 手持ち資材の比較表(主要資材)(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

工事名	令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事												
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時(実績)				備考 (市場単価を記入)	
				手持ち数量	単価	本工事での 使用予定量	不足数量の 手当方法	手持ち数量	単価	本工事での 使用量	不足数量の 手当方法		
				本工事で使用する手持ち資材はありません。									

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事											
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
プレキャスト擁壁	鉄筋コンクリートL型擁壁 H3.5	個	6.00	261,000	(株)高見澤	上伊那郡宮田村	協力会社(21年)	5	261,000	(株)高見澤	上伊那郡宮田村	協力会社(21年)	
プレキャスト擁壁	鉄筋コンクリートL型擁壁 H3.0	個						2	199,000	(株)高見澤	上伊那郡宮田村	協力会社(21年)	
プレキャスト擁壁	鉄筋コンクリートL型擁壁 H1.5	個	3.00	87,100	(株)高見澤	上伊那郡宮田村	協力会社(21年)	3	87,100	(株)高見澤	上伊那郡宮田村	協力会社(21年)	
集水樹1号, 集水樹2号	鋼製グレーチング圧接樹蓋 滑止有	枚	2.00	24,300	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	0					
集水樹1号, 集水樹2号	樹蓋	枚						2	22,900	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	
地下排水	集水管 150型 硬質塩化ビニルVU有孔管	m	120.0	2,050	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	120.2	2,050	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	
地下排水	エルボ 90°	個						1	4,200	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	
地下排水	エルボ 22° 1/2	個						1	5,500	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	
地下排水	波状管 φ100	m						60	860	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	
横断暗渠	エルボ 90°	個						1	14,500	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	
地下排水, 下層路盤()	再生クラッシャーラン	個	254.55	4,100	吉川工業	飯田市川路	協力会社(34年)	96.1	4,100	吉川工業	飯田市川路	協力会社(34年)	
上層路盤(車道・路肩)	粒調碎石	m	62.20	5,800	吉川工業	飯田市川路	協力会社(34年)	63.5	5,800	吉川工業	飯田市川路	協力会社(34年)	
暗渠排水管	洗滌砂	m3	11.40	6,050	吉川工業	飯田市川路	協力会社(34年)	12	6,050	吉川工業	飯田市川路	協力会社(34年)	
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管	m	25.90	5,280	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	25.8	5,280	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	
集水樹2号/L型基礎	生コンクリート	m3	6.33	22,450	下伊那生コン協同組合	飯田市上郷飯沼	協力会社(34年)	7.6	22,450	下伊那生コン協同組合	飯田市上郷飯沼	協力会社(34年)	
仮設工 仮排水	高密度ポリエチレン管(内面波状)	m	16.00	259	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	12.2	259	(株)コクサイリーシング	飯田市上郷	協力会社(34年)	
仮設工	アルミ標識看板	基						1	77,000	(有)ヒラサワ	飯田市下久堅	協力会社(33年)	

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

工事名 機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事								
			入札時				工事完成時				備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名		
バックホウ	HD512 0.45m3	台	1	3,300円/月	加藤製作所	自社保管	1	3,300円/月	加藤製作所	管理No.1	
バックホウ	HD307 0.28m3	台	1	3,210円/月	加藤製作所	自社保管	1	3,210円/月	加藤製作所	管理No.2	
バックホウ	Bio30-6 0.13m3	台	1	3,150円/月	ヤンマー	他現場で使用	1	3,150円/月	ヤンマー	管理No.3	
バックホウ	SK55SR 0.2m3	台	1	16,710円/月	コベルコ	自社保管	1	16,710円/月	コベルコ	管理No.4	
バックホウ	SK30SR 0.13m3	台	1	59,430円/月	コベルコ	自社保管	1	59,430円/月	コベルコ	管理No.5	
バックホウ	SK09 0.09m3	台	1	3,150円/月	コベルコ	自社保管	1	3,150円/月	コベルコ	管理No.6	
ダンプトラック	2t No.8875	台	1	12,210円/月	いすゞ	自社保管	1	12,210円/月	いすゞ	管理No.7	
ダンプトラック	2t No.5895	台	1	12,210円/月	日野	自社保管	1	12,210円/月	日野	管理No.8	
ダンプトラック	4t No.4002	台	1	17,010円/月	三菱	自社保管	1	17,010円/月	三菱	管理No.9	
クレーン付トラック	2t ユニック No.5327	台	1	12,210円/月	いすゞ	自社保管	1	12,210円/月	いすゞ	管理No.10	
クレーン付トラック	4t ユニック No.6655	台	1	17,010円/月	いすゞ	自社保管	1	17,010円/月	いすゞ	管理No.11	
不整地運搬車	C30R 2t	台	1	2,730円/月	ヤンマー	自社保管	1	2,730円/月	ヤンマー	管理No.12	
振動ローラー	JV40CW 3t	台	1	6,900円/月	コマツ	自社保管	1	6,900円/月	コマツ	管理No.13	

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事												
工種	職種	入札時					工事完成時					(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)	
		単価(A)	員数				下請け会社名 下請け会社との関係等	単価(B)	員数					
道路土工-掘削工-掘削:	運転手(特殊)	(27,976)	(0.65)	0.65	18,185		(27,976)	(0.6)	0.6	16,786			1.00	
道路土工-		(27,977)	(0.65)	0.65	18,185		27,977	0.6	0.6	16,786				
道路土工-掘削工-床掘り:	運転手(特殊)	(27,976)	(1.27)	1.27	35,530		(27,976)	(1.27)	1.27	35,530			1.00	
道路土工-		(27,976)	(1.3)	1.27	35,530		(27,976)	(1.27)	1.27	35,530				
道路土工-掘削工-床掘り:	運転手(特殊)	(27,976)	(0.04)	0.04	1,120		(27,976)	(0.04)	0.04	1,120			1.00	
道路土工-		(28,000)	(0.04)	0.04	1,120		28,000	0.04	0.04	1,120				
道路土工-掘削工-埋戻し:	運転手(特殊)	(27,976)	(2.08)	2.08	58,191		(27,976)	(2.198)	2.2	61,548			1.00	
	特殊作業員	(28,392)	(3.57)	3.57	101,360		(28,392)	(3.76)	3.76	106,754			1.00	
	普通作業員	(25,064)	(6.08)	6.08	152,390		(25,064)	(6.406)	6.41	160,661			1.00	
道路土工-		(26,593)	(11.7)	11.73	311,941		(26,594)	(12.364)	12.37	328,963				
道路土工-掘削工-埋戻し:	運転手(特殊)	(27,976)	(0.02)	0.02	560		(27,976)	(0.019)	0.02	560			1.00	
	特殊作業員	(28,392)	(0.06)	0.06	1,704		(28,392)	(0.059)	0.06	1,704			1.00	
	普通作業員	(25,064)	(0.14)	0.14	3,509		(25,064)	(0.14)	0.14	3,509			1.00	
道路土工-掘削工-埋戻し:		(26,241)	(0.2)	0.22	5,773		(26,241)	(0.218)	0.22	5,773				
道路土工-路体盛土工-路体(築堤)盛土:	特殊作業員	(28,392)	(2.39)	2.39	67,857		(28,392)	(1.799)	1.8	51,106			1.00	
	普通作業員	(25,064)	(28.80)	28.8	721,844		(25,064)	(21.604)	21.61	541,634			1.00	
道路土工-路体盛土工-路体(築堤)盛土:		25,319	31.2	31.19	789,701		25,320	23.403	23.41	592,740				
道路土工-路体盛土工-路体(築堤)盛土:	運転手(特殊)	(27,976)	(7.19)	7.19	201,148		(27,976)	(9.586)	9.59	268,290			1.00	
	普通作業員	(25,064)	(1.08)	1.08	27,070		(25,064)	(1.44)	1.44	36,093			1.00	
道路土工-		(27,596)	(8.3)	8.27	228,218		(27,596)	(11.026)	11.03	304,383				
道路土工-路床盛土工-路床盛土:	運転手(特殊)	(27,976)	(3.21)	3.21	89,803		(27,976)	(3.276)	3.28	91,762			1.00	
	普通作業員	(25,064)	(1.65)	1.65	41,356		(25,064)	(1.68)	1.68	42,108			1.00	
道路土工-路床盛土工-路床盛土:		(26,987)	(4.9)	4.86	131,159		26,990	4.956	4.96	133,870				
道路土工-路床盛土工-基面整正:	普通作業員	(25,064)	(1.20)	1.2	30,077		(25,064)	(1.2)	1.2	30,077			1.00	
道路土工-		(25,064)	(1.2)	1.2	30,077		25,064	1.2	1.2	30,077				

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事												
工種	職種	入札時					工事完成時					(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)	
		単価(A)	員数				下請け会社名 下請け会社との関係等	単価(B)	員数					
道路土工- 路床盛土工-土砂等運搬:	運転手(一般)	(24,440)	(28.52)	28.52	697029		(24,440)	(40.28)	40.28	984,444			1.00	
	運転手(特殊)	(27,976)	(2.97)	2.97	83089		(27,976)	(3.424)	3.43	95,958			1.00	
道路土工-		(24,774)	(31.5)	31.49	780118		24,718	43.704	43.71	1080402				
擁壁工- プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁:	土木一般世話役	(31,096)	(0.54)	0.54	16792		(31,096)	(0.54)	0.54	16,792			1.00	
	特殊作業員	(28,392)	(0.54)	0.54	15332		(28,392)	(0.54)	0.54	15,332			1.00	
	普通作業員	(25,064)	(1.08)	1.08	27070		(25,064)	(1.08)	1.08	27,070			1.00	
擁壁工- プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁:		(27,405)	(2.2)	2.16	59194		27,405	2.16	2.16	59194				
擁壁工- プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁:	土木一般世話役						(31,096)	(0.09)	0.09	2,799				
	特殊作業員						(28,392)	(0.09)	0.09	2,556				
	普通作業員						(25,064)	(0.18)	0.18	4,512				
擁壁工- プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁:				0			27,408	0.36	0.36	9867				
擁壁工- プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁:	運転手(特殊)	27,976	0.23	0.23	6435	(有)寛龍建設 協力会社(23年)	27,976	0.23	0.23	6,435	丸井工業(株) 協力会社(0年)		1.00	
	土木一般世話役	(31,096)	(0.23)	0.23	7153		(31,096)	(0.23)	0.23	7,153			1.00	
	特殊作業員	(28,392)	(0.23)	0.23	6531		(28,392)	(0.23)	0.23	6,531			1.00	
	普通作業員	(25,064)	(0.46)	0.46	11530		(25,064)	(0.46)	0.46	11,530			1.00	
擁壁工- プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁:		(27,521)	(1.15)	1.15	31649		27,521	1.15	1.15	31649				
擁壁工- プレキャスト擁壁工-調整コンクリート:	運転手(特殊)						(27,976)	(0.08)	0.08	2,239				
	土木一般世話役						(31,096)	(0.08)	0.08	2,488				
	特殊作業員						(28,392)	(0.13)	0.13	3,691				
	普通作業員						(25,064)	(0.13)	0.13	3,259				
擁壁工- プレキャスト擁壁工-調整コンクリート:							27,802	0.42	0.42	11677				
擁壁工- プレキャスト擁壁工-型枠工:	型わく工						(28,600)	(0.30)	0.3	8,580				
	土木一般世話役						(31,096)	(0.03)	0.03	933				
	普通作業員						(25,064)	(0.12)	0.12	3,008				
擁壁工- プレキャスト擁壁工-型枠工:				0			(27,824)	(0.45)	0.45	12521				

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事										
工種	職種	入札時				工事完成時				(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)	
		単価(A)	員数			下請け会社名 下請け会社との関係等	単価(B)	員数				
擁壁工- プレキャスト擁壁工-基礎砕石:	運転手(特殊)						(27,976)	(0.02)	0.02	560		
	土木一般世話役						(31,096)	(0.01)	0.01	311		
	特殊作業員						(28,392)	(0.02)	0.02	568		
	普通作業員						(25,064)	(0.05)	0.05	1,254		
擁壁工- プレキャスト擁壁工-基礎砕石:				0		(26,930)	(0.10)	0.10	2693			
排水構造物工- 集水溝・マンホール工-集水溝1号:	型わく工	(28,600)	(0.65)	0.65	18590		(28,600)	(0.65)	0.65	18,590		1.00
	土木一般世話役	(31,096)	(0.21)	0.21	6531		(31,096)	(0.21)	0.21	6,531		1.00
	特殊作業員	(28,392)	(0.04)	0.04	1136		(28,392)	(0.04)	0.04	1,136		1.00
	普通作業員	(25,064)	(0.66)	0.66	16543		(25,064)	(0.66)	0.66	16,543		1.00
排水構造物工- 集水溝・マンホール工-集水溝1号:		(27,436)	(1.56)	1.56	42800		27,436	1.56	1.56	42800		
排水構造物工- 地下排水工-地下排水:	運転手(特殊)	(27,976)	(0.61)	0.61	17066		(27,976)	(0.61)	0.61	17,066		1.00
	土木一般世話役	(31,096)	(1.08)	1.08	33584		(31,096)	(1.08)	1.08	33,584		1.00
	特殊作業員	(28,392)	(0.24)	0.24	6815		(28,392)	(0.24)	0.24	6,815		1.00
	普通作業員	(25,064)	(2.76)	2.76	69177		(25,064)	(2.76)	2.76	69,177		1.00
排水構造物工- 地下排水工-地下排水:		(27,003)	(4.69)	4.69	126642		27,003	(4.69)	4.69	126642		
排水構造物工- 地下排水工-暗渠排水管:	土木一般世話役						(31,096)	(0.08)	0.08	2,488		
	普通作業員						(25,064)	(0.22)	0.22	5,515		
排水構造物工- 地下排水工-暗渠排水管:				0			26,677	0.3	0.3	8003		
排水構造物工- 地下排水工-暗渠排水管:	土木一般世話役						(31,096)	(0.03)	0.03	933		
	普通作業員						(25,064)	(0.09)	0.09	2,256		
排水構造物工- 地下排水工-暗渠排水管:							26,575	0.12	0.12	3189		
構造物撤去工- 防護柵撤去工-防護柵撤去:	普通作業員	(25,064)	(4.34)	4.34	108778		(25,064)	(4.4)	4.4	110,282		1.00
	普通作業員	(25,064)	(4.34)	4.34	108778		25,064	4.4	4.4	110282		
構造物撤去工- 防護柵撤去工-現場発生品運搬:	運転手(特殊)	(27,976)	(0.23)	0.23	6435		(27,976)	(0.23)	0.23	6,435		1.00
	特殊作業員	(28,392)	(0.23)	0.23	6531		(28,392)	(0.23)	0.23	6,531		1.00
構造物撤去工- 防護柵撤去工-現場発生品運搬:		(28,187)	(0.46)	0.46	12966		28,187	0.46	0.46	12966		

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事												
工種	職種	入札時				工事完成時				(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)			
		単価(A)	員数			下請け会社名 下請け会社との関係等	単価(B)	員数					下請け会社名 下請け会社との関係等	
構造物撤去工-	運転手(特殊)	(27,976)	(0.55)	0.55	15387									
道路付風施設移設工-カーブミラー移設:														
	土木一般世話役	(31,096)	(0.93)	0.93	28920									
	特殊作業員	(28,392)	(0.62)	0.62	17604									
	普通作業員	(25,064)	(2.20)	2.2	55141									
構造物撤去工-		(27,221)	(4.3)	4.3	117052									
道路付風施設移設工-カーブミラー移設:														
構造物撤去工-	運転手(特殊)					(27,976)	(0.50)	0.5	13,988					
道路付風施設移設工-カーブミラー撤去:														
	土木一般世話役					(31,096)	(0.12)	0.12	3,732					
	特殊作業員					(28,392)	(0.50)	0.5	14,196					
	普通作業員					(25,064)	(0.50)	0.5	12,532					
構造物撤去工-					0	27,437	1.62	1.62	44448					
道路付風施設移設工-カーブミラー撤去:														
構造物撤去工-	運転手(特殊)					(27,976)	(0.75)	0.75	20,982					
道路付風施設移設工-カーブミラー設置:														
	土木一般世話役					(31,096)	(0.12)	0.12	3,732					
	特殊作業員					(28,392)	(0.75)	0.75	21,294					
	普通作業員					(25,064)	(0.75)	0.75	18,798					
構造物撤去工-					0	27,344	2.37	2.37	64806					
道路付風施設移設工-カーブミラー設置:														
構造物撤去工-	運転手(特殊)	(27,976)	(3.12)	3.12	87286	(27,976)	(3)	3	83,928		1.00			
構造物取壊し工-コンクリート構造物取壊し:														
	普通作業員	(25,064)	(3.00)	3	75192	(25,064)	(3)	3	75,192		1.00			
構造物撤去工-		(26,549)	(6.12)	6.12	162478	26,520	6	6	159120					
道路付風施設移設工-カーブミラー設置:														
構造物撤去工-	土木一般世話役					(31,096)	(1.00)	1	31,096					
構造物取壊し工-削孔工:														
	特殊作業員					(28,392)	(7.19)	7.19	204,139					
	普通作業員					(25,064)	(1.89)	1.89	47,371					
構造物撤去工-					0	28,036	10.08	10.08	282606					
道路付風施設移設工-カーブミラー設置:														
構造物撤去工-	運転手(特殊)	(27,976)	(1.20)	1.2	33572	(27,976)	(1.0)	1	27,976		1.00			
構造物取壊し工-コンクリート構造物取壊し:														
	普通作業員	(25,064)	(1.10)	1.1	27571	(25,064)	(1.0)	1	25,064		1.00			
構造物撤去工-		(26,584)	(2.3)	2.3	61143	26,520	2	2	53040					
道路付風施設移設工-カーブミラー設置:														

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事										
工種	職種	入札時				工事完成時				(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)	
		単価(A)	員数			下請け会社名 下請け会社との関係等	単価(B)	員数				
構造物撤去工- 構造物取壊し工-舗装版破砕:	運転手(特殊)						(27,976)	(0.01)	0.01	280		
	土木一般世話役						(31,096)	(0.01)	0.01	311		
	普通作業員						(25,064)	(0.01)	0.01	251		
構造物撤去工- 構造物取壊し工-舗装版破砕:				0			28,067	0.03	0.03	842		
構造物撤去工- 大型土のう撤去-大型土のう撤去:	運転手(特殊)						(27,976)	(0.25)	0.25	6,994		
	土木一般世話役						(31,096)	(0.25)	0.25	7,774		
	特殊作業員						(28,392)	(0.25)	0.25	7,098		
構造物撤去工- 大型土のう撤去-大型土のう撤去:				0			29,155	0.75	0.75	21866		
構造物撤去工- 運搬処理工-般運搬:	運転手(一般)	(24,440)	(0.72)	0.72	17597		(24,440)	(0.406)	0.41	10,021	1.00	
構造物撤去工- 運搬処理工-般運搬:		(24,440)	(0.72)	0.72	17597		24,441	0.406	0.41	10021		
構造物撤去工- 運搬処理工-般運搬:	運転手(一般)	(24,440)	(0.18)	0.18	4400		(24,440)	(0.144)	0.15	3,666	1.00	
構造物撤去工- 運搬処理工-般運搬:		(24,444)	(0.18)	0.18	4400		24,440	0.144	0.15	3666		
構造物撤去工- 運搬処理工-廃棄物運搬:	運転手(特殊)						(27,976)	(0.01)	0.01	280		
	特殊作業員						(28,392)	(0.01)	0.01	284		
構造物撤去工- 運搬処理工-廃棄物運搬:				0			28,200	0.02	0.02	564		
舗装工- 舗装準備工-不陸整正:	運転手(特殊)	(27,976)	(0.19)	0.19	5316		(27,976)	(0.09)	0.09	2,518	1.00	
	土木一般世話役	(31,096)	(0.01)	0.01	311		(31,096)	(0.004)	0.01	311	1.00	
	特殊作業員	(28,392)	(0.06)	0.06	1704		(28,392)	(0.029)	0.03	852	1.00	
	普通作業員	(25,064)	(0.05)	0.05	1254		(25,064)	(0.024)	0.03	752	1.00	
舗装工- 舗装準備工-不陸整正:		(27,694)	(0.31)	0.31	8585		29,553	0.147	0.15	4433		
舗装工- アスファルト舗装工-下層路盤(車道・路肩部):	運転手(特殊)	(27,976)	(2.83)	2.83	79173		(27,976)	(1.31)	1.31	36,649	1.00	
	土木一般世話役	(31,096)	(0.26)	0.26	8085		(31,096)	(0.123)	0.13	4,043	1.00	
	特殊作業員	(28,392)	(0.97)	0.97	27541		(28,392)	(0.452)	0.46	13,061	1.00	
	普通作業員	(25,064)	(1.06)	1.06	26568		(25,064)	(0.493)	0.5	12,532	1.00	
舗装工- アスファルト舗装工-下層路盤(車道・路肩部):		(27,611)	(5.12)	5.12	141367		1,863	2,378	2.38	4433		

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事											
工種	職種	入札時				工事完成時					(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)	
		単価(A)	員数			下請け会社名 下請け会社との関係等	単価(B)	員数					下請け会社名 下請け会社との関係等
舗装工- <small>アスファルト舗装工-上層路盤(車道・路肩部)</small>	運転手(特殊)	(27,976)	(1.57)	1.57	43923		(27,976)	(1.472)	1.48	41,405		1.00	
	土木一般世話役	(31,096)	(0.14)	0.14	4354		(31,096)	(0.139)	0.14	4,354		1.00	
	特殊作業員	(28,392)	(0.54)	0.54	15332		(28,392)	(0.509)	0.51	14,480		1.00	
	普通作業員	(25,064)	(0.59)	0.59	14788		(25,064)	(0.556)	0.56	14,036		1.00	
舗装工- <small>アスファルト舗装工-下層路盤(車道・路肩部)</small>		(27,605)	(2.84)	2.84	78397		24,733	2.676	2.68	66285			
指定仮設工- <small>工事用道路工-工事用道路盛土</small>	運転手(特殊)	(27,976)	(1.70)	1.7	47560		(27,976)	(1.7)	1.7	47,560		1.00	
	普通作業員	(25,064)	(0.88)	0.88	22057		(25,064)	(0.88)	0.88	22,057		1.00	
舗装工- <small>アスファルト舗装工-上層路盤(車道・路肩部)</small>		(26,983)	(2.58)	2.58	69617		28,789	2.58	2.58	74275			
指定仮設工- <small>工事用道路工-土砂等運搬</small>	運転手(一般)	(24,440)	(15.19)	15.19	371244		(24,440)	(15.19)	15.19	371,244		1.00	
	運転手(特殊)	(27,976)	(1.58)	1.58	44203		(27,976)	(1.58)	1.58	44,203		1.00	
指定仮設工- <small>工事用道路工-工事用道路盛土</small>		(24,773)	(16.77)	16.77	415447		4,151	16.77	16.77	69617			
指定仮設工- <small>工事用道路工-掘削</small>	運転手(特殊)	(27,976)	(1.95)	1.95	54554		(27,976)	(1.218)	1.22	34,131		1.00	
指定仮設工- <small>工事用道路工-掘削</small>		(27,976)	(1.95)	1.95	54554		340,530	1.218	1.22	415447			
指定仮設工- <small>工事用道路工-土砂等運搬</small>	運転手(一般)	(24,440)	(2.92)	2.92	71365		(24,440)	(1.82)	1.82	44,481		1.00	
	運転手(特殊)	(27,976)	(1.03)	1.03	28816		(27,976)	(0.644)	0.65	18,185		1.00	
指定仮設工- <small>工事用道路工-土砂等運搬</small>		(25,362)	(3.95)	3.95	100181		13,818	2.464	2.47	34131			
指定仮設工- <small>工事用道路工-盛土法面整形</small>	運転手(特殊)						(27,976)	(0.85)	0.85	23,780			
	土木一般世話役						(31,096)	(0.72)	0.72	22,390			
	普通作業員						(25,064)	(1.68)	1.68	42,108			
指定仮設工- <small>工事用道路工-盛土法面整形</small>				0			19,282	3.25	3.25	62666			
指定仮設工- <small>排水構造物工-暗渠排水管</small>	運転手(特殊)	(27,976)	(0.26)	0.26	7274		(27,976)	(0.26)	0.26	7,274		1.00	
	土木一般世話役	(31,096)	(0.15)	0.15	4665		(31,096)	(0.15)	0.15	4,665		1.00	
	特殊作業員	(28,392)	(0.28)	0.28	7950		(28,392)	(0.28)	0.28	7,950		1.00	
	普通作業員	(25,064)	(1.30)	1.3	32584		(25,064)	(1.30)	1.3	32,584		1.00	
指定仮設工- <small>排水構造物工-暗渠排水管</small>		(26,368)	(1.99)	1.99	52473		26,368	1.99	1.99	52,473			

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事										(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)	
工種	職種	入札時					工事完成時							
		単価(A)	員数				下請け会社名 下請け会社との関係等	単価(B)	員数					
指定仮設工- 排水構造物工-集水樹2号:	型わく工	(28,600)	(0.76)	0.76	21736		(28,600)	(0.76)	0.76	21,736				
	土木一般世話役	(31,096)	(0.25)	0.25	7774		(31,096)	(0.25)	0.25	7,774				
	特殊作業員	(28,392)	(0.05)	0.05	1420		(28,392)	(0.05)	0.05	1,420				
	普通作業員	(25,064)	(0.78)	0.78	19550		(25,064)	(0.78)	0.78	19,550				
指定仮設工- 排水構造物工-集水樹2号:		27,435	1.84	1.84	50480		27,435	1.84	1.84	50,480				
指定仮設工- 排水構造物工-仮排水管:	普通作業員	(25,064)	(0.01)	0.01	251		()	()						
指定仮設工- 排水構造物工-仮排水管:		(25,100)	(0.01)	0.01	251			0	0	0				
指定仮設工- 排水構造物工-看板設置:	土木一般世話役						(31,096)	(0.12)	0.12	3,732				
	普通作業員						(25,064)	(0.25)	0.25	6,266				
指定仮設工- 排水構造物工-看板設置:				0			27,022	0.37	0.37	9,998				
任意仮設工- 交通管理工:	交通誘導警備員B	14,768	90.00	90	1329120	あんしんネットワーク信州(有) 協力会社(16年)	14,768	35	35	516,880	と成 協力会社(0年)	1.00		
任意仮設工- 交通管理工:		(14,768)	(90)	90	1329120		14,768	35	35	516,880				

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事																(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと)											
工種	種別	人礼時 配置予定人数								計 (A)	工事完成時 配置予定人数									計 (B)										
		土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	運転手(一般)	ブロック工	型わく工	法面工		とび工	交通誘導員	土木一般世話役	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	運転手(一般)				ブロック工	型わく工	法面工	とび工						
道路土工-	掘削工-掘削:				0.65						0.65										1.0						1.0	1.5		
道路土工-	掘削工-床掘り:				1.27						1.27											1.5						1.5	1.2	
道路土工-	掘削工-床掘り:				0.04						0.04											0.1						0.1	2.5	
道路土工-	掘削工-埋戻し:		6.08	3.57	2.08						11.7		6.5	4	2.2							12.7					12.7	1.1		
道路土工-	掘削工-埋戻し:		0.14	0.06	0.02						0.22		0.2	0.2	0.2							0.6					0.6	2.7		
道路土工-	路体盛土工-路体(築堤)盛土:		28.80	2.39							31.19		22	2								24.0					24.0	0.8	数量減少の為	
道路土工-	路体盛土工-路体(築堤)盛土:		1.08		7.19						8.27		2		10							12					12	1.5		
道路土工-	路床盛土工-路床盛土:		1.65		3.21						4.86		2		3.3							5.3					5.3	1.1		
道路土工-	路床盛土工-基面整正:		1.2								1.20		1.5									1.5					1.5	1.3		
道路土工-	路床盛土工-土砂等運搬:				2.97	28.5					31.49				4.0	42						46.0					46.0	1.5		
擁壁工-	プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁:	0.54	1.08	0.54							2.16	1	1	1								3.0					3.0	1.4		
擁壁工-	プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁:											0.1	0.2	0.1								0.4					0.4			
擁壁工-	プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁:	0.23	0.46	0.23	0.23						1.15	0.3	0.5	0.3	0.5							1.6					1.6	1.4		
擁壁工-	プレキャスト擁壁工-調整コンクリート:											0.1	0.2	0.2	0.1							0.6					0.6			
擁壁工-	プレキャスト擁壁工-型枠工:											0.1	0.15						0.3			0.55					0.55			
擁壁工-	プレキャスト擁壁工-基礎砕石:											0.1	0.1	0.1	0.1							0.4					0.4			
排水構造物工-	集水溝・マンホール工-集水溝1号:	0.21	0.7	0.04				0.65			1.56	0.25	0.75	0.1					1.0			2.1				2.1	1.3			
排水構造物工-	地下排水工-地下排水:	1.08	2.8	0.24	0.61						4.69	1	3	0.25	0.75							5.0					5.0	1.1		
排水構造物工-	地下排水工-暗渠排水管:											0.1	0.3									0.4					0.4			
排水構造物工-	地下排水工-暗渠排水管:											0.1	0.1									0.2					0.2			
構造物撤去工-	防護柵撤去工-防護柵撤去:		4.34								4.34		4.0									4.0					4.0	0.9	数量減少の為	
構造物撤去工-	防護柵撤去工-防護柵撤去:			0.23	0.23						0.46			0.25	0.25							0.5					0.5	1.1		
構造物撤去工-	道路付属施設移設工-カーブミラー-移設:	0.93	2.2	0.62	0.55						4.3																	0.0		
構造物撤去工-	道路付属施設移設工-カーブミラー-撤去:											0.25	0.5	0.5	0.5							1.75					1.75			
構造物撤去工-	道路付属施設移設工-カーブミラー-設置:											0.25	0.75	0.75	1							2.75					2.75			
構造物撤去工-	構造物取壊し工-コンクリート構造物取壊し:		3		3.12						6.12		3		3.2							6.2					6.2	1.0		
構造物撤去工-	構造物取壊し工-削孔工:											1	2	7.5								10.5					10.5			
構造物撤去工-	構造物取壊し工-コンクリート構造物取壊し:		1.1		1.2						2.3		0		0							2.0					2.0	0.9	数量減少の為	
構造物撤去工-	構造物取壊し工-舗装版破砕:											0	0.1		0.1							0.3					0.3			
構造物撤去工-	大型土のう撤去-大型土のう撤去:											0.25		0.25	0.25							0.75					0.75			
構造物撤去工-	運搬処理工-殻運搬:					0.72					0.72									0.5		0.5					0.5	0.69	数量減少の為	
構造物撤去工-	運搬処理工-殻運搬:					0.18					0.18								0.25			0.3					0.3	1.39		
構造物撤去工-	運搬処理工-廃棄物運搬:													0.10	0.10							0.2					0.2			
舗装工-	舗装準備工-不陸整正:	0.01	0.05	0.06	0.19						0.31	0.1	0.1	0.1	0.1							0.4					0.4	1.3		
舗装工-	アスファルト舗装工-下層路盤(車道・路肩部):	0.26	1.06	0.97	2.83						5.12	0.2	0.5	0.5	1.5							2.7					2.7	0.5	数量減少の為	
舗装工-	アスファルト舗装工-上層路盤(車道・路肩部):	0.14	0.59	0.54	1.57						2.84	0.2	1.0	1.0	1.5							3.65					3.65	1.3		
指定仮設工-	工事用道路工-工事用道路盛土:		0.88		1.7						2.58		1.0		2.0							3.00					3.00	1.2		
指定仮設工-	工事用道路工-土砂等運搬:				1.58	15.2					16.77				1.8	15.3						17.10					17.10	1.0		
指定仮設工-	工事用道路工-掘削:				1.95						1.95				1.5							1.50					1.50	0.8	数量減少の為	
指定仮設工-	工事用道路工-土砂等運搬:				1.03	2.92					3.95				0.8	2.25						3.00					3.00	0.8	数量減少の為	
指定仮設工-	工事用道路工-盛土法面整形:											1.0	2.0		1.0							4.00					4.00			
指定仮設工-	排水構造物工-暗渠排水管:	0.15	1.3	0.28	0.26						1.99	0.2	1.4	0.5	0.5							2.55					2.55	1.3		
指定仮設工-	排水構造物工-集水溝2号:	0.25	0.78	0.05				0.76			1.84	0.3	0.8	0.3				1.0				2.25				2.25	1.2			
指定仮設工-	排水構造物工-仮排水管:		0.01								0.01																		0.0	
指定仮設工-	排水構造物工-看板設置:											0.2	0.3									0.50					0.50			
任意仮設工-	交通管理工:									90	90											35.00					35.00	0.4	数量減少の為	
											246.3												224.3							

工事調査表－8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

工事名		令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事									
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量 (m3・t)	収集運搬		受け入れ先(処分)		数量 (m3・t)	収集運搬		受け入れ先(処分)		
		委託先	委託金額 (単価)	予定箇所	受入価格 (単価)		委託先	委託金額 (単価)	受入箇所	受入価格 (単価)	
無筋コンクリート塊	32.0 m3	自社		(株)吉川工業	1000円/m3	17.7m3	自社		(株)吉川工業	1000円/m3	
有筋コンクリート塊	7.0 m3	自社		(株)吉川工業	1500円/m3	1.8m3	自社		(株)吉川工業	1500円/m3	
鉄くず	1.0 t	自社		前田産業	-27300円/t	1.0t	自社		前田産業	-27300円/t	
処分費 二次製品(有筋)						3.8m3	自社		木下建設(株)	3000円/m3	
廃プラスチック類						1m3	ジャーナル商事(株)	3000円/m3	ジャーナル商事(株)	15000円/m3	

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	23,826,000 円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	23,826,000 円
落札率(A/a)←比較表1	93.49%
最終実績率(B/C)←比較表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--