

事業番号	10 04 03	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	住宅宅地関連事業費			担当課	部局	建設部
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			課・室	道路建設課	
	施策の総合的展開	5-2 快適で暮らしやすいまちづくり		E-mail	michiken@pref.nagano.lg.jp	
		2 暮らしを支える道路網の整備		実施期間	H17	～ H30

1 事業の概要

目指す姿	県民の安全・安心の暮らしと産業・経済活動を支える幹線道路網や身近な生活道路の整備のうち、住宅宅地整備に関連する道路の整備を進め、活力ある地域社会を創る。 成果目標：飯田市 丸山羽場地区における区画整理等の住宅宅地整備と合わせ、当該地区の高速交通アクセス性を向上させるため、当該地区と飯田ICを直結する県道飯島飯田線（都市計画道路羽場大瀬木線）の道路事業の未改良区間L=660mを全区間開通する。	
現状	○県内の道路延長は全国第5位であるのに対して道路改良率は全国35位 65.6%(H23.4.1現在)であり、地域の暮らしを支える道路の整備が遅れている。 ○幹線道路及び生活道路の整備に対する県民ニーズは非常に高い。	

県が関与する理由	<input checked="" type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()	<input checked="" type="checkbox"/> 【左記の説明、根拠法令等】 道路法で指定区間以外の国道及び県道の整備は県で行うものとされている。 道路法12条、13条、15条、42条
----------	--	---

事業内容	① 成果目標(H24)				
	○飯田市 丸山羽場地区における区画整理等の住宅宅地整備と合わせ、当該地区の高速交通アクセス性を向上させることを目的に、当該地区と飯田ICを結ぶ県道飯島飯田線（都市計画道路羽場大瀬木線）の道路事業の未改良区間を全区間開通するため、平成24年度は道路の築造工L=160mの完成を目指す。				
	② 事業内容		(単位:千円)		
	項目	実施方法	H24事業実績		H25
			(当初)	(決算)	(当初)
	道路改築事業	直接	事業実施箇所数 1箇所	204,000	238,272
		合計	204,000	238,272	204,000

事業コスト	区分(単位:千円)		22年度	23年度	24年度	25年度
	予算額	前年度繰越	93,338	751,410	189,928	74,056
		当初予算	1,000,000	572,910	204,000	204,000
		補正予算	35,969	-253,600	-81,600	
		合計(A)	1,129,307	1,070,720	312,328	278,056
	Aの財源	国庫支出金	546,669	534,605	154,964	137,028
		県債	524,000	481,000	142,000	125,000
		その他()				
	一般財源	58,638	55,115	15,364	16,028	
	決算額(B)	377,897	880,792	238,272		
概算人件費	職員数(人)	9.45	5.46	1.15	2.27	
概算事業費(B+A+C)	概算人件費(C)	-	-	-	-	
		377,897	880,792	238,272	278,056	

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H24			H25
		目標	成果	達成状況	目標
丸山羽場地区～飯田IC間の未改良区間における工事完成延長	0m	160m	160m	達成	330m

目標に対する成果の状況	平成30年度末の全区間開通に向け、平成24年度においては道路築造工L=160mを完成した。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 総合5か年計画の主要施策「快適で暮らしやすいまちづくり」における主要な取組であり、平成24年度においては概ね期待どおりの成果が得られた。飯田市 丸山羽場地区における区画整理等の住宅宅地整備と合わせ、当該地区の高速交通アクセス性を向上させることを目的に、当該地区と飯田ICを結ぶ県道飯島飯田線（都市計画道路羽場大瀬木線）の道路事業の未改良区間を全区間開通するため、平成25年度は道路築造工L=170mを完成させ完成延長をL=330mとすることを目標に、また、平成26年度以降も平成30年度末までの全区間開通を目指して、引き続き整備を進める。
---------------------	--