

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		河川の護岸築堤等		事業番号	18	事業名	流域貯留浸透事業					建設部 河川課		
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	つかまがわ 塚間川 しんがいちょう 神明町 (岡谷市)	貯留浸透施設工 N=5箇所 110,000千円 [工期:H21~28]	9,006	0	342,630	H21	A	A	C	A	H18年度に1回浸水被害が発生 H20年度に2回浸水被害が発生 H21年度に2回浸水被害が発生 H22年度に2回浸水被害が発生 H24年度に1回浸水被害が発生 貯留施設箇所の選定に時間を要するため、 平成25年度は地元調整。			継続
合計	1箇所		9,006	0	342,630	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								