

第6節 土木（管渠・構築物）

第6節 土木（管渠・構築物）

1 管渠

- （1）管渠点検 154
- （2）管渠浚渫清掃 154
- （3）管渠修繕 154
- （4）管渠委託 154
- （5）管渠改築工事 155

2 場内整備等

- （1）環境整備 156
- （2）構築物整備修繕 156

1 管渠

(1) 管渠点検

工 期	事 業 名	内 容
R2. 4. 1～R3. 3. 31	管路施設巡視点検業務及びテレビカメラ調査業務	包括的業務委託に含めて実施

(2) 管渠浚渫清掃

工 期	事 業 名	内 容
R2. 12. 1～R3. 3. 22	管渠浚渫清掃収集運搬業務 管内一円 茅野市 上原他	管渠浚渫清掃工 L=443m (中央・富士見・湖周幹線、場内返流水管) マンホール浚渫清掃工 17箇所 (中央・富士見・茅野幹線、場内返流水管) 汚泥収集運搬工 V=15m ³

(3) 管渠修繕

工 期	事 業 名	内 容
R2. 4. 7～R2. 5. 29	マンホール蓋修繕工事 (上社幹線 諏訪市 豊田 (1))	マンホール蓋修繕 1箇所 場内幹線 M-EP
R2. 7. 29～R2. 10. 5	マンホール蓋修繕工事 (富士見幹線 茅野市 金沢)	マンホール蓋修繕 1箇所 富士見幹線 M12-6
R2. 12. 9～R3. 1. 12	マンホール蓋修繕工事 (西山幹線 諏訪市 豊田)	マンホール蓋修繕 1箇所 西山幹線M2-7

(4) 管渠委託

工 期	事 業 名	内 容
R2. 10. 8～R3. 9. 30	管路改築実施設計業務 (茅野幹線 茅野市 上原)	下水道管路施設詳細設計 φ600mm L=680m 茅野市 公共管支障部設計
R2. 10. 21～R3. 6. 30	下水道施設耐震診断業務 (湖周幹線下諏訪町下諏訪ポンプ場)	ポンプ場耐震診断 1式

(5) 管渠改築工事

工 期	事 業 名	内 容
R1. 9. 13～R2. 12. 18	管更生工事 (湖周幹線 諏訪市 湖岸通り)	管渠更生工 L=259.1m 更生管径 ϕ 2,000mm (既設管径 ϕ 2,200mm) 湖周幹線M12-1～M13
R2. 10. 1～R4. 3. 10	管更生工事 (湖周幹線下諏訪町～ 諏訪市湖岸通り)	管渠更生工 L=656m 既設管径 ϕ 1800mm 湖周幹線M8-1～M9
R3. 5. 11～R3. 12. 16	下水道管路施設耐震化工事 (中央幹線他 諏訪市 中洲他)	管口可とう化工 N=49箇所 湖周幹線 6箇所 中央幹線24箇所 上社幹線20箇所

2 場内整備等

(1) 環境整備

工 期	事 業 名	内 容
R2.4.1～R3.3.31	指定維持管理業務（植栽管理業務）	芝・草刈業務 A=73,726m ² 樹木（高・中・低木）維持管理業務 1式 （処理場・処理場外周・下諏訪ポンプ場・下諏訪最終処分場）
R2.12.2～R3.3.1	植栽管理工事	維持管理（処理場） 樹木伐採工 13本
R3.1.25～R3.3.25	グラウンド整備工事	グラウンド整備工 A=14,400m ² ゲートボール場整備工 A=1,100m ² マレットゴルフ場整備工 A=7,400m ²
R2.12.23～R3.3.26	場内植栽 枯枝等伐採作業	ソメイヨシノ枝伐採6本、イチョウ伐採7本

〔他 3 件〕

(2) 構築物整備修繕

工 期	事 業 名	内 容
R2.4.23～R2.9.30	沈砂池ポンプ棟B1 沈砂池覆蓋修繕	覆蓋、受枠の更新 1式
R2.5.11～R2.6.30	第1ブロワ棟1Fファンルーム天井吹付材撤去作業	天井吹付材の撤去処分 1式
R2.6.2～R2.8.14	管理本館E階段通用口扉修繕	通用口扉更新 1式
R2.6.17～R2.8.14	仮処分地 汚泥ストックヤード屋根（蛇腹テント）修繕	テント破損箇所補修 1式
R2.8.27～R2.10.30	管廊 沈砂池ポンプ棟線 雨漏り修繕	薬液注入止水工事及び雨樋設置 1箇所 雨樋設置 1箇所
R2.9.1～R2.9.30	融和施設 東屋（ビーナス水路）屋根修繕	屋根板金工 1式
R2.10.2～R2.12.25	融和施設 テニスコート物置 引き戸修繕	引き戸交換、踏み台設置 1式
R2.12.4～R3.1.29	融和施設 テニスコート駐車場整備工事	駐車場、駐輪場舗装工 1式
R2.12.11～R3.2.26	水処理棟A3,4系終沈止水工事	薬注止水工 1式
R3.2.16～R3.3.26	特高変電所（棟屋）防水修繕工事	亀裂部パッチ補修及び破風補修工 1式

〔他 6 件〕