

## 質問回答書

提出日：令和6年10月9日

発注機関名	消防防災航空センター	公 告 日	：令和6年10月4日
工 事 名 工事箇所名	令和6年度 長野県消防防災航空センター受変電設備改修工事 松本市大字空港東		
質 問 内 容	<p>1. 図面（E-02）のスコットTrが更新機器範囲になっていますが、内訳書に記載ありません。内訳書記載内容で積算しますがよろしいですか。</p> <p>2. 内訳書（P-3）に仮設工事（可搬型発電機、電工ドラム等）の記載がありますが仮設対応範囲および可搬型発電機容量の記載がありません。ご指示お願いいたします。</p> <p>3. トランス（1φ・3φ）及びコンデンサのPCB含有について検査済みでしょうか。</p>		

回 答	<p>1. 図面の記載誤りです。内訳書記載内容で積算していただくようお願いいたします。</p> <p>2. 工事の際は、当センターの事務室内においてパソコン、無線等の通信機器、電気器具等が使用できるよう対応願います。なお、仮設対応範囲等詳細については、工事実施日などと併せて、契約後に発注者と受注者で協議していただくようお願いいたします。</p> <p>3. 電気設備点検の委託業者からは、トランス及びコンデンサとも、製造年からPCB含有は無しとの報告を受けていますが、検査は未実施です。</p>
-----	--