

上田市真田町小別堂砂防堰堤の施設効果事例

災害発生日：令和5年9月16日(推定)

降雨状況：連続雨量101mm(9月16日17時～16日20時)
時間最大雨量88mm(9月16日17時～18時)
※真田雨量観測所

発生箇所：長野県 上田市 真田町 長おさ

崩壊状況：土石流捕捉量 約3,900m³(推定値)

状況：令和5年9月の豪雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が土砂及び流木を捕捉、施設効果を発揮。

位置図

長野県
上田市
真田町 長
こべつどうさか

小別堂沢



全景



土石流発生前 (H30.3撮影)



土石流発生直後(R5.9.18撮影)



土砂撤去後(R6.2撮影)

