

# 【施設効果事例】芝沢川砂防堰堤(長野県天龍村足瀬)

しばざわがわ さぼうえんてい ながのけん てんりゅうむらあしぜ

災害発生日：令和4年9月10日(推定)

降雨状況：連続雨量58mm(9月9日16時～10日2時)  
時間最大雨量24mm(9月9日22時～23時)  
※平岡雨量観測所

発生箇所：長野県天龍村足瀬

崩壊状況：土石流捕捉量 約780m<sup>3</sup>(推定値)

状況：令和4年9月9日からの大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂を捕捉。  
下流域への被害を未然に防止し効果を発揮した。

てんりゅうむら あしぜ

## 位置図

長野県  
下伊那郡天龍村足瀬



## 全景



土石流発生前 (R4年2月撮影 堰堤完成時)



土石流発生後 (R4年9月10日撮影)

