

(要領第5の2(1)関係)
(様式3)個別箇所評価シート

分野	人家等に対する地すべり対策・急傾斜地崩壊対策		事業番号	14	事業名	急傾斜地崩壊対策等			
市町村名	諏訪市	ふりがな 箇所名	じんぐうじ 神宮寺		事業年度 (完了年度は見込み)	H25	年度～	H29	年度
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	重力式擁壁工 L=440m ロックネット工 A=1000㎡			200,000	国庫	その他	県債	一般財源
	H25年度	測量・調査・設計 1式			20,000	9,500	1,000	8,550	950
箇所評価	区分	評価項目・指標等	評 価			ランク	評点		
	必要性 (30)	保全対象人家戸数	<input checked="" type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 5～9戸	<input type="checkbox"/> 4戸未満	B	10		
		保全対象公共施設数	<input type="checkbox"/> 2箇所以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし		5		
		保全対象に援護者施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設あり	<input type="checkbox"/> 一般施設あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0		
		保全対象に避難所・避難経路があるか	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			2		
	小 計						17		
	重要性 (15)	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去10年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	A	10		
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小		3		
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 位置づけあり	<input type="checkbox"/> 位置づけなし			2		
	小 計						15		
	効率性 (15)	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C3.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上3.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	A	9		
		早期発現度	<input type="checkbox"/> 5年未満	<input checked="" type="checkbox"/> 5年～10年未満	<input type="checkbox"/> 10年以上		3		
		小 計						12	
	緊急性 (25)	斜面の高さ	<input checked="" type="checkbox"/> 30m以上	<input type="checkbox"/> 10m以上30m未満	<input type="checkbox"/> 5m以上10m未満	B	5		
		斜面平均勾配	<input type="checkbox"/> 45° 以上	<input type="checkbox"/> 40° 以上45° 未満	<input checked="" type="checkbox"/> 30° 以上40° 未満		3		
		地質状況	<input type="checkbox"/> 崩積土、火山砕屑物、強風化岩	<input type="checkbox"/> 段丘堆積物	<input checked="" type="checkbox"/> 軟岩・その他		2		
		斜面形状(オーバーハング、遷急線、谷地形、凸地形)	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			0		
		植生の状況	<input type="checkbox"/> 不良	<input checked="" type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 良好		2		
		保全対象の位置	<input checked="" type="checkbox"/> がげ下にある	<input type="checkbox"/> がげ上にある			5		
	小 計						17		
	計画 熟度 (15)	地元の協力	<input checked="" type="checkbox"/> 用地等の協力が得られる	<input type="checkbox"/> 用地等の協力が概ね得られる	<input type="checkbox"/> 協力が現時点では得られていない	A	8		
		地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 高い	<input type="checkbox"/> それほど高くない			7		
		小 計						15	
	費用対効果(B/C)		3.87		評 価 の 合 計		A	76	
	事業周知	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	高さ約60mのがげ下に保全対象として人家16戸、県道がある急傾斜地である。平成23年5月に民家への落石があったうえに、風化による浸食も進んでおり、更なる斜面崩壊等の危険性が懸念されるため、地元から対策の要望が上がっている。						
地域からの要望経緯		平成23年2月、役場へがげ対策の要望がなされる。平成23年9月9日、諏訪市より要望書が提出される。							
事業説明等の経緯		平成23年5月、民家への落石があったとの報告を受ける。平成23年8月県で対策を行うには急傾斜地崩壊危険区域の指定が必要であることを説明し、地区からの急傾斜地崩壊危険区域の指定の同意及び、地区住民から早期着手の要望あり。							
環境・景観への配慮項目		詳細設計において、環境及び景観に配慮する予定。							
他事業・プロジェクトとの関連		近接の女沢については、奥地保安林保全緊急対策事業(諏訪地方事務所:林務課)により対策予定							
特記事項	諏訪市の地域防災計画に位置図けあり、地元は対策に対しての関心が高いため、施設の維持管理について、今後の地元説明会で積極的な関与を促したい。 H18年 土砂災害防止法指定。								
地域の合意形成	<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成		<input type="checkbox"/> 概ね賛成		<input type="checkbox"/> 過半数賛成		<input type="checkbox"/> 動向不明		
部意見	保全対象に人家16戸がある。平成23年には落石が人家を直撃する被害があり地元要望も強く早急に対策を実施する必要がある。			行政改革課 見	重要性が高い。				