工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和6年度　国補踏切道改良計画工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		12,917,962		12,917,962			14,628,458	
共通仮設費		2,086,000		1,840,425			4,835,747	
純工事費		15,003,962		14,758,387			19,464,205	
現場管理費		5,725,000		5,051,025			6,197,983	
工事原価		20,728,962		19,809,412			25,662,188	
一般管理費等		4,251,038		3,750,588			4,757,812	
工事価格合計		24,980,000		23,560,000		30,450,000	30,420,000	
消費税		2,498,000		2,356,000		3,045,000	3,042,000	
工事費計		27,478,000		25,916,000		33,495,000	33,462,000	

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和6年度　国補踏切道改良計画工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
道路改良												
道路土工	1	1,992,570		1	1,992,570	1,992,570		1	1,809,030	1,809,030	0.908	数量が減になったため
法面工	1	156,000		1	156,000	156,000		1	156,000	156,000	1.000	
擁壁工	1	2,504,790		1	2,504,790	2,504,790		1	2,488,966	2,488,966	0.994	
石・ブロック積（張）工	1	1,044,108		1	1,044,108	1,044,108		1	1,044,108	1,044,108	1.000	
排水構造物工	1	1,499,808		1	1,499,808	1,499,808		1	2,592,002	2,592,002	1.728	数量が増になったため
構造物撤去工	1	203,198		1	203,198	203,198		1	550,814	550,814	2.711	数量が増になったため
舗装												
舗装工	1	1,841,113		1	1,841,113	1,841,113		1	2,302,025	2,302,025	1.250	数量が増になったため
縁石工	1	442,476		1	442,476	442,476		1	417,894	417,894	0.944	数量が減になったため
防護柵工	1	657,940		1	657,940	657,940		1	661,360	661,360	1.005	
区画線工	1	144,749		1	144,749	144,749		1	144,749	144,749	1.000	
道路付属施設工	－	－						1	115,200	115,200	11520.000	数量が増になったため
仮設工												
任意仮設工	1	2,431,210		1	2,431,210	2,431,210		1	2,346,310	2,346,310	0.965	
直接工事費		12,917,962				12,917,962				14,628,458		
共通仮設費		2,086,000				1,840,425				4,835,747		
純工事費		15,003,962				14,758,387				19,464,205		
現場管理費		5,725,000				5,051,025				6,197,983		
工事原価		20,728,962				19,809,412				25,662,188		
一般管理費等		4,251,038				3,750,588				4,757,812		
工事価格計		24,980,000				23,560,000	30,450,000			30,420,000		
消費税		2,498,000				2,356,000	3,045,000			3,042,000		
工事費計		27,478,000				25,916,000	33,495,000			33,462,000		

工事調査表―3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和6年度　国補踏切道改良計画工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考（市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
				手持資材はありません。				手持資材はありません。				

工事調査表―4　資材購入先一覧(主要資材)（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧(主要資材)

工事名	令和6年度　国補踏切道改良計画工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備　考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
法面工	植生シート	m2	下請け契約に含むため購入資材はありません					120	355	(株)ヤマカミ	長野市青木島	協力会社(10)	
擁壁工	プレキャスト擁壁H1100	本						1	79,600	アスザック(株)	上高井郡高山村	協力会社(20)	
	プレキャスト擁壁H1200	本						1	86,100	アスザック(株)	上高井郡高山村	協力会社(20)	
	プレキャスト擁壁H1300	本						1	92,700	アスザック(株)	上高井郡高山村	協力会社(20)	
	プレキャスト擁壁H1400	本						1	98,200	アスザック(株)	上高井郡高山村	協力会社(20)	
	プレキャスト擁壁H1500	本						1	104,000	アスザック(株)	上高井郡高山村	協力会社(20)	
	プレキャスト擁壁H1700	本						1	108,000	アスザック(株)	上高井郡高山村	協力会社(20)	
	異形棒鋼　D13	t						0.2	121,700	(株)ヤマカミ	長野市青木島	協力会社(10)	
	硬質塩化ビニル管　VU-40	m2						1	308	(株)ヤマカミ	長野市青木島	協力会社(10)	
	足掛け金具	本						10	2,480	(株)ヤマカミ	長野市青木島	協力会社(10)	
	目地板	m2						13	1,140	(株)ヤマカミ	長野市青木島	協力会社(10)	
	ヒューム管 B形1種 Φ300	本						1	11300	アスザック(株)	上高井郡高山村	協力会社(20)	
石・ブロック(張)積工	間知ブロック	個						280	550	(株)高見澤	上高井郡小布施町	協力会社(20)	
排水構造物工	自由勾配側溝 300×300	本						45	8,030	(株)高見澤	上高井郡小布施町	協力会社(20)	
	横断自由勾配側溝 600×600	本						7	39,090	(株)高見澤	上高井郡小布施町	協力会社(20)	
	横断自由勾配側溝 300×600	本						1	18,170	(株)高見澤	上高井郡小布施町	協力会社(20)	
	側溝蓋 L500	枚						158	1,790	(株)高見澤	上高井郡小布施町	協力会社(20)	
	グレーチング蓋 300用	枚						9	15,600	(株)高見澤	上高井郡小布施町	協力会社(20)	
	グレーチング蓋 600用	枚						7	40,100	(株)高見澤	上高井郡小布施町	協力会社(20)	
縁石工	歩車道境界ブロック a種 600(両面R)	本						18	1,260	アスザック(株)	上高井郡高山村	協力会社(20)	
	歩車道境界ブロック a種 200(両面R)	本						20	4,200	アスザック(株)	上高井郡高山村	協力会社(20)	
防護柵工	転落防止柵 構造物用 H1100	枚						6	32,400	(株)ヤマカミ	長野市青木島	協力会社(10)	
	転落防止柵 土中用 H1100	枚						12	29,520	(株)ヤマカミ	長野市青木島	協力会社(10)	
	ガードレール Gr-C-4E	m						4	50,200	(株)ヤマカミ	長野市青木島	協力会社(10)	
道路付属施設工	視線誘導標	本						4	17,200	(株)ヤマカミ	長野市青木島	協力会社(10)	
	再生砕石　RC-40	m3						150	3,700	間堀建設(株)	長野市穂保	協力会社(15)	
	粒度調整砕石 M-40	m3						45	5,300	(株)信越建商	上高井郡高山村	協力会社(15)	
	生コン 18-8-25BB	m3						37	23,550	(株)本久	長野市桐原	協力会社(20)	
	生コン 18-8-40BB	m3						10	23,450	(株)本久	長野市桐原	協力会社(20)	
	生コン　24-12-40BB	m3						1	23,800	(株)本久	長野市桐原	協力会社(20)	

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和6年度　国補踏切道改良計画工事										
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
			手持機械はありません				手持機械はありません			

工事調査表―6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和6年度　国補踏切道改良計画工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
道路土工									
掘削工	運転手(特殊)	26,832	0.264	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	0.264	自社	1	
盛土工	運転手(特殊)	26,832	7.568	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	7.568	自社	1	
	普通作業員	24,128	1.11	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	1.11	自社	1	
作業土工	運転手(特殊)	26,832	2.459	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	0.681	自社	1	
	特殊作業員	27,248	2.147	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,248	0.565	自社	1	
	普通作業員	24,128	3.328	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	1.56	自社	1	
法面整形工	運転手(特殊)	26,832	0.54	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	0.585	自社	1	
	土木一般世話役	30,160	0.24	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,160	0.26	自社	1	
	普通作業員	24,128	0.732	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	0.793	自社	1	
擁壁工 プレキャスト擁壁工	運転手(特殊)	26,832	0.857	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	1.0284	自社	1	
	土木一般世話役	30,160	1.5738	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,160	1.0284	自社	1	
	特殊作業員	27,248	1.5794	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,248	1.0308	自社	1	
	普通作業員	24,128	3.1488	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	2.0556	自社	1	
間詰工	土木一般世話役	30,160	0.1146	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,160	0.1146	自社	1	
	特殊作業員	27,248	0.1052	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,248	0.1052	自社	1	
	普通作業員	24,128	0.3386	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	0.3386	自社	1	
場所打擁壁工(構造物単位)	運転手(特殊)				26,832	1.6619	自社	26832	
	型わく工	27,456	6.6033	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,456	6.359	自社	1	

工事調査表―6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和6年度　国補踏切道改良計画工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
	土木一般世話役	30,160	4.9373	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,160	6.58216	自社	1	
	特殊作業員	27,248	1.3202	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,248	5.52032	自社	1	
	普通作業員	24,128	7.3813	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	11.37202	自社	1	
石・ブロック積(張)工 コンクリートブロック工(C	運転手(特殊)	26,832	0.0303	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	0.0303	自社	1	
	型わく工	27,456	1.4525	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,456	1.4525	自社	1	
	土木一般世話役	30,160	0.7021	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,160	0.7021	自社	1	
	特殊作業員	27,248	0.6842	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,248	0.6842	自社	1	
	普通作業員	24,128	1.3926	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	1.3926	自社	1	
構造物撤去工 構造物取壊し工	運転手(特殊)	26,832	0.546	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	0.819	自社	1	
	土木一般世話役	30,160	0.6052	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,160	0.8634	自社	1	
	特殊作業員	27,248	0.1168	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,248	0.0876	自社	1	
	普通作業員	24,128	0.6052	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	0.8634	自社	1	
運搬処理工	運転手(一般)	23,088	1.14		23,088	2.07	自社	1	
舗装 舗装工									
舗装準備工	運転手(特殊)	26,832	0.316	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	0.58	自社	1	
	土木一般世話役	30,160	0.0158	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,160	0.029	自社	1	
	特殊作業員	27,248	0.0948	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,248	0.174	自社	1	
	普通作業員	24,128	0.879	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	0.945	自社	1	
アスファルト舗装工(車道部)	運転手(特殊)	26,832	3.6442	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	26,832	3.7852	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	1	
	土木一般世話役	30,160	0.4932	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	30,160	0.5652	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	1	

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和6年度　国補踏切道改良計画工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
	特殊作業員	27,248	1.5618	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	27,248	1.7874	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	1	
	普通作業員	24,128	2.1098	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	24,128	2.5052	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	1	
アスファルト舗装工(歩道部)	運転手(特殊)	26,832	1.691	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	1.691	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	1	
	土木一般世話役	30,160	0.114	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,160	0.114	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	1	
	特殊作業員	27,248	1.159	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,248	1.159	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	1	
	普通作業員	24,128	2.546	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	2.546	岩澤建設(株) 協力会社(20年)	1	
アスファルト舗装工(取付部)	運転手(特殊)	26,832	0.088	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0		0	数量が減になったため
	土木一般世話役	30,160	0.016	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0		0	数量が減になったため
	特殊作業員	27,248	0.048	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0		0	数量が減になったため
	普通作業員	24,128	0.0752	(有)服部石材 協力会社(20年)	0	0		0	数量が減になったため
縁石工 縁石工	運転手(特殊)	26,832	0.1404	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	0.1326	自社	1	
	型わく工	27,456	1.2755	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,456	1.20462	自社	1	
	土木一般世話役	30,160	1.995	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,160	1.88414	自社	1	
	特殊作業員	27,248	1.9174	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,248	1.81091	自社	1	
	普通作業員	24,128	4.7187	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	4.45658	自社	1	
仮設工 任意仮設工									
水替工	運転手(特殊)	26,832	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	26,832	0.5	自社	1	
	土木一般世話役	30,160	0.5	(有)服部石材 協力会社(20年)	30,160	0.5	自社	1	
	特殊作業員	27,248	2.31	(有)服部石材 協力会社(20年)	27,248	2.31	自社	1	
	普通作業員	24,128	2	(有)服部石材 協力会社(20年)	24,128	2	自社	1	
交通管理工	交通誘導警備員B(昼間8時	14,144	150	(株)グローバル警備保障 協力会社(10年)	14,144	144	(株)グローバル警備保障 協力会社(10年)	1	

工事調査表ー7　工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名	令和6年度 国補踏切道改良計画工事																		
工 種	種別	入札時 配置予定人数							計 (A)	工事完成時 配置予定人数							計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		世話役	普通作業員	特殊作業員	運転手特殊	運転手一般	型枠工	交通誘導警備員		世話役	普通作業員	特殊作業員	運転手特殊	運転手一般	型枠工	交通誘導警備員			
道路土工	掘削工				0.264				0.264				0.264				0.264	1.00	
	盛土工		1.11		7.568				8.678		1.11		7.568				8.678	1.00	
	作業土工		3.328	2.147	2.459				7.934		1.56	0.565	0.681				2.806	0.35	数量が減になったため
	法面整形工	0.24	0.732		0.54				1.512	0.26	0.793		0.585				1.638	1.08	
擁壁工	プレキャスト擁壁工	1.5738	3.1488	1.5794	0.857				7.159	1.0284	2.0556	1.0308	1.0284				5.1432	0.72	数量が減になったため
	間詰工	0.1146	0.3386	0.1052					0.5584	0.1146	0.3386	0.1052					0.5584	1.00	
	場所打擁壁工	4.9373	7.3813	1.3202			6.6033		20.242	6.5822	11.372	5.5203	1.6619		6.359		31.495	1.56	
石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工	0.7021	1.3926	0.6842	0.0303		1.4525		4.2617	0.7021	1.3926	0.6842	0.0303		1.4525		4.2617	1.00	
構造物撤去工	構造物取壊し工	0.6052	0.6052	0.1168	0.546				1.8732	0.8634	0.8634	0.0876	0.819				2.6334	1.41	
	運搬処理工					1.14			1.14					2.07			2.07	1.82	
舗装工	舗装準備工	0.0158	0.879	0.0948	0.316				1.3056	0.029	0.945	0.174	0.58				1.728	1.32	
	アスファルト舗装工(車道部)	0.4932	2.1098	1.5618	3.6442				7.809	0.5652	2.5052	1.7874	3.7852				8.643	1.11	
	アスファルト舗装工(歩道部)	0.114	2.546	1.159	1.691				5.51	0.114	2.546	1.159	1.691				5.51	1.00	
	アスファルト舗装工(取付部)	0.016	0.0752	0.048	0.088				0.2272	0	0	0	0				0	0.00	数量が減になったため
縁石工	縁石工	1.995	4.7187	1.9174	0.1404		1.2755		10.047	1.88414	4.45658	1.81091	0.1326		1.20462		9.4889	0.94	数量が減になったため
仮設工	水替工	0.5	2	2.31	0.5				5.31	0.5	2	2.31	0.5				5.31	1.00	
	交通誘導警備員							150	150							144	144	0.96	数量が減になったため

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和6年度　国補踏切道改良計画工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
アス殻	31t	自社		(株)市川商会	1,200	46t	自社	－	北信アスコン(株)	2,000	
コン殻（無筋）	6t	自社		(有)大川建設	1,000	64t	自社	－	(株)市川商会	1,500	

工事調査表－9　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和6年度　国補踏切道改良計画工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
主任技術者	横田尊洋	二級土木施工管理技士	R6.9.19	C222105269	専任	主任技術者	横田尊洋	二級土木施工管理技士	R6.9.19	C222105269	専任	
現場代理人	前田政大	二級土木施工管理技士	R4.3.9	C212104981		現場代理人	前田政大	二級土木施工管理技士	R4.3.9	C212104981		

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式ー2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額（B）（工事費計）←調査表1	33,462,000円
最終契約額（C）（工事費計）←調査表1	33,495,000円
落札率（A/a）←調査表1	94.3%
最終実績率（B/C）←調査表1	99.9%
合計額が、 B/C＞1．0 （赤字）の場合記入する	

赤字の理由	