工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和6年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	14,031,960		14,034,760			15,785,821	
共通仮設費	式	1,918,613		1,918,613			4,922,140	
純工事費	式	15,950,573		15,953,373			20,707,961	
現場管理費	式	5,896,000		5,898,000			4,585,704	
工事原価	式	21,846,573		21,851,373			25,293,665	
一般管理費等	式	4,423,427		2,968,627			2,297,306	
工事価格合計	式	26,270,000		24,820,000		29,160,000	27,590,971	
消費税	式	2,627,000		2,482,000		2,916,000	2,759,097	
工事費計	式	28,897,000		27,302,000		32,076,000	30,350,068	

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

赤字は追加工種

工事費内訳書

工事名	令和6年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
河川土工												
掘削（ICT）	430	m3		2,800	430	1,204,000		430	430	184,900	1.000	
掘削土現場内小運搬	600	m3						600	860	516,000	#DIV/0!	
積込（ルーズ）	600	m3						600	250	150,000	#DIV/0!	
土砂運搬等	0	m3		2,800	3,900	10,920,000		0	0	0		
土砂運搬等	600	m3						560	2,909	1,629,040	#DIV/0!	
土砂運搬等（自社運搬）								40	1,500	60,000	#DIV/0!	
土砂運搬等	170	m3						170	2,909	494,530	#DIV/0!	
整地	0	m3		2,800	129	361,200		0	0	0		
残土処分等（3種）	595	m3						595	4,800	2,856,000	#DIV/0!	
残土処分等（1種）	165	m3						165	3,000	495,000	#DIV/0!	
伐木・伐竹（複合）	0	m2		600	347	208,200		0	0	0		
河川区域内伐採工事	1	式						1	5,279,280	5,279,280	#DIV/0!	
伐木・伐竹（運搬）	325	m3		120	1,840	220,800		325	2,600	845,000	1.413	現場条件変更による見積単価
伐木等処分	1	式		1	600,000	600,000		1	1,570,500	1,570,500	2.618	伐採面積拡大による増加
中御所団地前草木伐採	1	式						1	61,636	61,636	#DIV/0!	
仮設工												
工事用道路盛土	0	m3		150	1,365	204,750		0	0	0		
敷鉄板	1	式		1	88,910	88,910		1	11,475	11,475	0.129	仮設工変更による使用数減
工事用道路撤去	0	m3		150	1,494	224,100		0	0	0		
掘削	180	m3						180	345	62,100	#DIV/0!	
整地	180	m3						180	5,452	981,360	#DIV/0!	
交通誘導員B	31	人・日						31	19,000	589,000	#DIV/0!	
直接工事費						14,031,960				15,785,821		
運搬費												
仮設材運搬費	5	t		16	11,700	187,200		5	7,200	36,000	0.615	自社運搬
技術管理費												
保守管理（ICT）	1	式		1	17,413	17,413		1	2,200	2,200	0.126	掘削土量減による
システム初期費（ICT）	1	式		1	598,000	598,000		1	96,000	96,000	0.161	自社機械による
3次元起工測量・設計データ	1	式						1	1,920,000	1,920,000	#DIV/0!	
路線測量	1	式						1	2,480,000	2,480,000	#DIV/0!	
営繕費												
快適トイレ設置	1	式						1	220,500	220,500	#DIV/0!	

工事調査表－2　工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

共通仮設費率計算額		式		1	1,116,000	1,116,000						
共通仮設費計						1,918,613		1		4,922,140		
純工事費						15,950,573		1		20,707,961		
現場管理費		式		1	5,898,000	5,898,000		1		4,585,704		
工事原価						21,848,573		1		25,293,665		
一般管理費等		式		1	2,968,627	2,968,627		1		2,297,306		
工事価格計			30,870,000			24,817,200		1		27,590,971		
消費税						2,481,720		1		2,759,097		
工事費計						27,298,920		1		30,350,068		

工事調査表―3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和6年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考（市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	

本工事で使用する手持資材はありません

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和6年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	

本工事で購入する主要資材はありません

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和6年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
バックホウ	PC138US-11　0.45m3	日	8.16	474円/日	コマツ	待機				
バックホウ用	3Dマシンガイダンス	式					1	0	ライカジオシステムズ	償却済

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和6年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
河川土工 掘削工（ICT）	一般運転手	24,440	176.4	株式会社池田商事 協力会社（8）	24,440	34.3	株式会社池田商事 協力会社（8）	1.000	
	特殊運転手	27,976	11.2	株式会社池田商事 協力会社（8）	27,976	9.5	株式会社池田商事 協力会社（8）	1.000	
	一般運転手				(15227)	2		#DIV/0!	自社運搬分
残土処理工	特殊運転手	(19,835)	(6.72)						残土処分場に変更
伐木除根工	一般運転手	(15,227)	(2.652)						
	特殊運転手	(19,835)	(1.44)						
	土木世話役	(15,110)	(1.38)						
	特殊作業員	(16,815)	(2.04)						
	普通作業員	(10,909)	(0.84)		(10,909)	(4)		1.000	施工場所の変更
	伐採作業員				33,500	40	大司産業㈱ 協力会社（10）	#DIV/0!	特殊伐採見積単価
	伐採作業員				55,000	5	大司産業㈱ 協力会社（10）	#DIV/0!	特殊伐採見積単価
仮設工 工事用道路盛土	一般運転手	24,440	2.7	株式会社池田商事 協力会社（8）					工事用道路変更により削除
	特殊運転手	27,976	0.495	株式会社池田商事 協力会社（8）					工事用道路変更により削除
敷鉄板	とび工	29,744	0.2655	株式会社池田商事 協力会社（8）	29,744	0.1	株式会社池田商事 協力会社（8）	1.000	

工事調査表一6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

工事用道路工	特殊運転手	27,976	0.2655	株式会社池田商事 協力会社（8）	27,976	4.7	株式会社池田商事 協力会社（8）	1.000	
	普通作業員	25,064	0.2655	株式会社池田商事 協力会社（8）	25,064	0.7	株式会社池田商事 協力会社（8）	1.000	
	土木世話役	(15,110)	(0.2655)		(15,110)	(0.1)			
工事用道路撤去	一般運転手	24,440	2.7	株式会社池田商事 協力会社（8）					工事用道路変更により削除
	特殊運転手	27,976	0.855	株式会社池田商事 協力会社（8）					工事用道路変更により削除
交通管理工	誘導員B				19,000	31	株式会社三進 協力会社（3）	#DIV/0!	工事用道路変更により削除

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	令和6年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事																
工　種	種別	入札時 配置予定人数					計（A）	工事完成時 配置予定人数						計（B）	（B）/（A）	（B）/（A）＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員（とび含）	特殊運転手	一般運転手		世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	誘導員			
河川土工																
	掘削運搬				11.2	176.4	187.6				9.5	36.3		45.8	0.24414	2,800m3→430m3
	残土処理				6.72		6.72							0	0	残土処分場に変更
	伐根除根	1.38	0.84	2.04	1.44	2.652	8.352		9	40				49	5.86686	600m2→9,600m2
仮設工																
	工事道路用盛土				0.495	2.7	3.195							0	0	変更により削除
	敷鉄板	0.2655	0.2655	0.2655	0.2655		1.062	0.1	0.1	0.1	0.1			0.4	0.37665	90m2→27m2
	工事用道路撤去				0.855	2.7	3.555							0	0	変更により削除
	工事用道路工								0.6		4.7				#DIV/0!	設計変更
	安全管理工												31		#DIV/0!	設計変更

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和6年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
樹木幹	15t	自社運搬		宮澤木材産業	18,000	217m3	山宝産業	2,600	神山緑地産業	4,500	
樹木根	15t	自社運搬		宮澤木材産業	18,000	108m3	山宝産業	2,600	神山緑地産業	5,500	
草						1t	自社運搬		宮澤木材産業	18,000	

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和6年度　防災・安全交付金　総合流域防災（加速化）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	山口ひとみ	一級土木施工管理技士	H14.2.28	C011004518	専任	主任技術者	山口ひとみ	一級土木施工管理技士	H14.2.28	C011004518	専任	
現場代理人	大久保拓哉					現場代理人	大久保拓哉					

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式ー2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額（B）（工事費計）←調査表1	27,590,971円
最終契約額（C）（工事費計）←調査表1	29,160,000円
落札率（A/a）←調査表1	94.48%
最終実績率（B/C）←調査表1	94.62%
合計額が、 B/C＞1．0 （赤字）の場合記入する	

赤字の理由	