工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和7年度 国補地すべり対策（大規模特定）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		73,465,125		73,466,125			80,103,488	
共通仮設費		7,044,000		5,959,208			8,253,536	
純工事費		80,509,125		79,425,333			88,357,024	
現場管理費		23,267,000		19,681,040			22,035,282	
工事原価		103,776,125		99,106,373			110,392,306	
一般管理費等		17,703,875		14,973,627			14,318,798	
工事価格合計		121,480,000		114,080,000		126,920,000	124,711,104	
消費税		12,148,000		11,408,000		12,692,000	12,471,110	
工事費計		133,628,000		125,488,000		139,612,000	137,182,214	

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和7年度　国補地すべり対策（大規模特定）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
斜面対策		式	72,277,150			72,278,150				73,427,754		
地下水排除工		式	72,277,150			72,278,150				73,427,754		
集水井工		式	18,188,694			18,189,694				18,746,932		
集水井掘削	1	基	7,415,000	1	7,415,000	7,415,000		1	7,777,000	7,777,000	1.049	
プレイキャスト井筒	1	式	7,868,000	1	7,868,000	7,868,000		1	7,868,000	7,868,000	1.000	
プレイキャスト井筒運搬費	1	式	705,294	1	705,294	705,294		1	724,788	724,788	1.028	
鋼製刃口切下げ	12	m	172,800	12	14,400	172,800		12	15,050	180,600	1.045	
底張コンクリート	11	m3	357,280	11	32,480	357,280		11	45,130	496,430	1.389	生コン単価の変更による
底張コンクリート（型枠）	8	m2	104,240	8	13,030	104,240		8	13,600	108,800	1.044	
昇降設備撤去	25	m	119,950	25	4,798	119,950		25	4,968	124,200	1.035	
昇降設備設置	40	m	383,880	40	9,597	383,880		37	9,938	367,706	1.036	
昇降設備材料費	1	式	1,007,000	1	1,008,000	1,008,000		1	1,008,000	1,008,000	1.000	
井戸蓋設置・撤去工	1	基	55,250	1	55,250	55,250		1	57,180	57,180	1.035	
堰銘板設置	1	式						1	34,228	34,228	－	増工による
集排水ボーリング工		式	54,088,456			54,088,456				54,680,822		
集水ボーリング	1,250	m	40,000,000	1,250	32,000	40,000,000		1,250	32,330	40,412,500	1.010	
保孔管	1,250	m	11,260,000	1,250	9,008	11,260,000		1,250	9,125	11,406,250	1.013	
導水管	50	m	66,200	50	1,324	66,200		50	1,340	67,000	1.012	
排水ボーリング	56	m	2,425,920	56	43,320	2,425,920		56	43,790	2,452,240	1.011	
保孔管	56	m	336,336	56	6,006	336,336		56	6,122	342,832	1.019	
仮設工		式	1,187,975			1,187,975				6,675,734		
任意仮設工		式	1,187,975			1,187,975				6,675,734		
足場工	1	式	1,038,000	1	1,038,000	1,038,000		1	1,609,500	1,609,500	1.551	設置回数の変更による
残土処理工	1	式	149,975	1	149,975	149,975		1	1,221,450	1,221,450	8.144	残土処分場の変更による
仮設搬入路工（ロードマット設置）		式						1	3,646,275	3,646,275	－	増工による
1号井敷き鉄板		式						1	63,509	63,509	－	増工による
集水B水処理　塩ビ管接続		式						1	135,000	135,000	－	増工による
直接工事費	1	式	73,465,125	1		73,466,125		1		80,103,488		

うち材料費		式		1		30,700,672		1		30,874,094		
うち労務費		式		1		20,976,210		1		22,815,386		
共通仮設費	1	式	7,044,000	1		5,959,208		1		8,253,536		4,864,981(率分)
運搬費		式						1		572,000		
ロードマット運搬費		式						1	494,000	494,000	-	増工による
1号井敷き鉄板運搬費		式						1	78,000	78,000	-	増工による
技術管理費		式						1		2,151,555		増工による
水質試験・地盤スケッチ		式						1	2,140,000	2,140,000	-	増工による
動画撮影費		式						1	11,555	11,555	-	増工による
営繕費		式						1		520,000		増工による
快適トイレ		式						4	130,000	520,000	-	増工による
安全費		式						1		145,000		増工による
熊スプレー購入費用		式						1	145,000	145,000	-	増工による
純工事費	1	式	80,509,125	1		79,425,333				88,357,024		
現場管理費	1	式	23,267,000	1		19,681,040				22,035,282		
うち法定福利費の事業主負担額		式		1		4,654,464				5,178,336		
うち建退協制度の掛金		式		1		307,200				307,200		
工事原価	1	式	103,776,125	1		99,106,373				110,392,306		
うち安全衛生経費		式		1		1,214,800				1,214,800		
一般管理費等	1	式	17,703,875	1		14,973,627				14,318,798		
工事価格計	1	式	121,480,000	1		114,080,000	126,920,000			124,711,104		
消費税	1	式	12,148,000	1		11,408,000	12,692,000			12,471,110		
工事費計	1	式	133,628,000	1		125,488,000	139,612,000			137,182,214		

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和7年度 国補地すべり対策（大規模特定）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考（市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	

本工事において、手持ち資材はありません

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和7年度　国補地すべり対策（大規模特定）工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			（市場単価を記入）
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
集水井工	らせんタラップA型	基	10	65,100	㈱ニッソー	長野市若里	協力業者（14年）	10	65,100	㈱ニッソー	長野市若里	協力業者（14年）	
	らせんタラップB型	基	3	119,000	㈱ニッソー	長野市若里	協力業者（14年）	3	119,000	㈱ニッソー	長野市若里	協力業者（14年）	
	RCセグメント	リング	14	562,000	㈱ニッソー	長野市若里	協力業者（14年）	14	562,000	㈱ニッソー	長野市若里	協力業者（14年）	
底部コンクリート	18-8-40BB W/C=60%以下	m3	11	24,950	長水生コン	長野市北長池	協力業者（39年）	12	28,250	長水生コン	長野市北長池	協力業者（39年）	24950円/m3+3300円/m3（山間地割増し）
集排水ボーリング工													
保孔管　SGP管	40Aストレーナ加工	m	1250	5,100	㈱ユーアンドエム	新潟県長岡市	協力業者（5年）	1250	5,100	㈱ユーアンドエム	新潟県長岡市	協力業者（5年）	
保孔管　SGP管	80A	m	56	2,320	㈱ユーアンドエム	新潟県長岡市	協力業者（5年）	56	2,320	㈱ユーアンドエム	新潟県長岡市	協力業者（5年）	
導水管　VP管	Φ70	m	50	898	㈱ユーアンドエム	新潟県長岡市	協力業者（5年）	50	898	㈱ユーアンドエム	新潟県長岡市	協力業者（5年）	

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和7年度　国補地すべり対策（大規模特定）工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	

本工事において、手持ち機械はありません

工事調査表―6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和7年度　国補地すべり対策（大規模特定）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
斜面対策 地下水排除工									
集水井工 集水井掘削	トンネンル特殊工	40,698	72.36	㈲城東建設 協力会社（14年）	43,554	72.4	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.070	
	運転手（特殊）	27,438	24.12	㈲城東建設 協力会社（14年）	28,254	24.1	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.030	
	土木一般世話役	30,498	24.12	㈱日さく 協力会社（14年）	32,742	24.1	㈱日さく 協力会社（14年）	1.074	
	特殊作業員	27,846	24.12	㈲城東建設 協力会社（14年）	28,968	24.1	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.040	
	普通作業員	24,582	24.12	㈲城東建設 協力会社（14年）	25,092	24.1	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.021	
プレイキャスト井筒運搬費	運転手（特殊）	27,438	9.8279	㈲城東建設 協力会社（14年）	28,254	9.8	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.030	
	特殊作業員	27,846	24.12	㈲城東建設 協力会社（14年）	28,968	9.8	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.040	
鋼製刃口切下げ	土木一般世話役	30,498	1.56	㈱日さく 協力会社（14年）	32,742	1.6	㈱日さく 協力会社（14年）	1.074	
	特殊作業員	27,846	3.12	㈲城東建設 協力会社（14年）	28,968	3.1	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.040	
	普通作業員	24,582	1.56	㈲城東建設 協力会社（14年）	25,092	1.6	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.021	
底張コンクリート	運転手（特殊）	27,438	0.1842	㈲城東建設 協力会社（14年）	28,254	0.9	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.030	
	土木一般世話役	30,498	0.2856	㈱日さく 協力会社（14年）	32,742	0.9	㈱日さく 協力会社（14年）	1.074	
	特殊作業員	27,846	0.2967	㈲城東建設 協力会社（14年）	28,968	1.4	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.040	
	普通作業員	24,582	1.0219	㈲城東建設 協力会社（14年）	25,092	1.5	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.021	
底張コンクリート（型枠）	型枠工	28,050	1.6484	㈲城東建設 協力会社（14年）	29,580	1.6	㈲城東建設 協力会社（14年）	1.055	
	土木一般世話役	30,498	0.3516	㈱日さく 協力会社（14年）	32,742	0.4	㈱日さく 協力会社（14年）	1.074	

	普通作業員	24,582	1.3998	㈲城東建設 協力会社(14年)	25,092	1.4	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.021	
昇降設備撤去	運転手(特殊)	27,438	0.7	㈲城東建設 協力会社(14年)	28,254	0.7	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.030	
	土木一般世話役	30,498	0.7	㈱日さく 協力会社(14年)	32,742	0.7	㈱日さく 協力会社(14年)	1.074	
	特殊作業員	27,846	1.4	㈲城東建設 協力会社(14年)	28,968	1.4	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.040	
	普通作業員	24,582	0.7	㈲城東建設 協力会社(14年)	25,092	0.7	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.021	
昇降設備設置	運転手(特殊)	27,438	2.24	㈲城東建設 協力会社(14年)	28,254	2.1	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.030	
	土木一般世話役	30,498	2.24	㈱日さく 協力会社(14年)	32,742	2.1	㈱日さく 協力会社(14年)	1.074	
	特殊作業員	27,846	4.48	㈲城東建設 協力会社(14年)	28,968	4.1	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.040	
	普通作業員	24,582	2.24	㈲城東建設 協力会社(14年)	25,092	2.1	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.021	
井戸蓋設置・撤去	運転手(特殊)	27,438	0.333	㈲城東建設 協力会社(14年)	28,254	0.3	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.030	
	土木一般世話役	30,498	0.333	㈱日さく 協力会社(14年)	32,742	0.3	㈱日さく 協力会社(14年)	1.074	
	特殊作業員	27,846	0.666	㈲城東建設 協力会社(14年)	28,968	0.7	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.040	
	普通作業員	24,582	0.333	㈲城東建設 協力会社(14年)	25,092	0.3	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.021	
集排水ボーリング 集水ボーリング	土木一般世話役	30,498	93.65	㈱日さく 協力会社(14年)	32,742	93.7	㈱日さく 協力会社(14年)	1.074	
	特殊作業員	27,846	93.7375	㈱竹工業 協力会社(5年)	28,968	93.7	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.040	
	普通作業員	24,582	187.4875	㈱竹工業 協力会社(5年)	25,092	187.5	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.021	
保孔管	土木一般世話役	30,498	4.9975	㈱日さく 協力会社(14年)	32,742	5.0	㈱日さく 協力会社(14年)	1.074	
	特殊作業員	27,846	11.275	㈱竹工業 協力会社(5年)	28,968	11.2	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.040	
	配管工	26,622	62.5875	㈱竹工業 協力会社(5年)	28,254	62.6	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.061	
	普通作業員	24,582	9.975	㈱竹工業 協力会社(5年)	25,092	10.0	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.021	
導水管	土木一般世話役	30,498	0.2	㈱日さく 協力会社(14年)	32,742	0.2	㈱日さく 協力会社(14年)	1.074	
	普通作業員	24,582	0.6	㈱竹工業 協力会社(5年)	25,092	0.6	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.021	

排水ボーリング	土木一般世話役	30,498	6.0429	㈱日さく 協力会社(14年)	32,742	6.0	㈱日さく 協力会社(14年)	1.074	
	特殊作業員	27,846	6.0468	㈱竹工業 協力会社(5年)	28,968	6.0	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.040	
	普通作業員	24,582	12.0937	㈱竹工業 協力会社(5年)	25,092	12.1	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.021	
保孔管	土木一般世話役	30,498	0.2234	㈱日さく 協力会社(14年)	32,742	0.2	㈱日さく 協力会社(14年)	1.074	
	特殊作業員	27,846	0.5034	㈱竹工業 協力会社(5年)	28,968	0.5	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.040	
	配管工	26,622	2.8039	㈱竹工業 協力会社(5年)	28,254	2.8	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.061	
	普通作業員	24,582	0.4468	㈱竹工業 協力会社(5年)	25,092	0.4	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.021	
仮設工 足場工	運転手(特殊)	27,438	4.9979	㈱竹工業 協力会社(5年)	28,254	7.5	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.030	
	土木一般世話役	30,498	6.1999	㈱日さく 協力会社(14年)	32,742	9.3	㈱日さく 協力会社(14年)	1.074	
	特殊作業員	27,846	5.1976	㈱竹工業 協力会社(5年)	28,968	7.8	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.040	
	普通作業員	24,582	12.0125	㈱竹工業 協力会社(5年)	25,092	18.0	㈱竹工業 協力会社(5年)	1.021	
残土処理工	運転手(一般)	23,970	1.74	㈲城東建設 協力会社(14年)	24,480	9.4	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.021	
	運転手(特殊)	27,438	0.9375	㈲城東建設 協力会社(14年)	28,254	0.9	㈲城東建設 協力会社(14年)	1.030	
仮設搬入路工	とび工				29,682	1.0	㈲城東建設 協力会社(14年)	#DIV/0!	
	運転手(特殊)				28,254	1.0	㈲城東建設 協力会社(14年)	#DIV/0!	
	土木一般世話役				32,742	1.0	㈱日さく 協力会社(14年)	#DIV/0!	
	普通作業員				25,092	1.0	㈲城東建設 協力会社(14年)	#DIV/0!	
1号井敷き鉄板	とび工				29,682	0.1	㈲城東建設 協力会社(14年)	#DIV/0!	
	運転手(特殊)				28,254	0.1	㈲城東建設 協力会社(14年)	#DIV/0!	
	土木一般世話役				32,742	0.1	㈱日さく 協力会社(14年)	#DIV/0!	
	普通作業員				25,092	0.1	㈲城東建設 協力会社(14年)	#DIV/0!	
集水B水処理	土木一般世話役				32,742	1.0	㈱日さく 協力会社(14年)	#DIV/0!	

	普通作業員				25,092	2.0	㈲城東建設 協力会社（14年）	#DIV/0!	
技術管理費 動画撮影費	土木一般世話役				32,742	2.1	㈱日さく 協力会社（14年）	#DIV/0!	
	普通作業員				25,092	2.1	㈲城東建設 協力会社（14年）	#DIV/0!	
動画撮影指導	地質調査技師				58,300	0.5	日本綜合建設㈱ 協力会社（10年）	#DIV/0!	
	地質調査員				35,200	1.0	日本綜合建設㈱ 協力会社（10年）	#DIV/0!	
動画撮影を基にスケッチ	地質調査技師				58,300	3.5	日本綜合建設㈱ 協力会社（10年）	#DIV/0!	
	地質調査員				35,200	7.0	日本綜合建設㈱ 協力会社（10年）	#DIV/0!	
水質分析用採水	地質調査技師				58,300	0.2	日本綜合建設㈱ 協力会社（10年）	#DIV/0!	
	地質調査員				35,200	0.2	日本綜合建設㈱ 協力会社（10年）	#DIV/0!	
水質解析	技師A				62,600	1.0	日本綜合建設㈱ 協力会社（10年）	#DIV/0!	
	技師B				49,300	4.0	日本綜合建設㈱ 協力会社（10年）	#DIV/0!	
	技術員				36,700	4.0	日本綜合建設㈱ 協力会社（10年）	#DIV/0!	

工事調査表−7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事しゅん工届時に提出）

工種別従事者配置計画

工事名	令和7年度　国補地すべり対策（大規模特定）工事																											
工　種	種別	入札時 配置予定人数								計（A）	工事完成時 配置予定人数															計（B）	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		土木世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	トンネル特殊工	型枠工	配管工		土木世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	トンネル特殊工	型枠工	とび工	配管工	地質調査技師	地質調査員	技師A	技師B	技術員			
斜面対策																												
地下水排除工																												
集水井工																												
集水井掘削		24.120	24.120	24.120	24.120		72.360			168.84	24.12	24.12	24.12	24.12		72.36									168.84	1.00	
プレイキャスト井筒運搬費				9.820	9.828					19.65			9.83	9.83											19.66	1.00	
鋼製刃口切下げ		1.560	1.560	3.120						6.24	1.56	1.56	3.12												6.24	1.00	
底張コンクリート		0.91	1.48	1.43	0.90					4.73	0.91	1.48	1.43	0.90											4.73	1.00	
底張コンクリート（型枠）		0.352	1.400					1.648		3.40	0.35	1.40					1.65								3.40	1.00	
昇降施設撤去		0.700	0.700	1.400	0.700					3.50	0.70	0.70	1.40	0.70											3.50	1.00	
昇降施設設置		2.240	2.240	4.480	2.240					11.20	2.07	2.07	4.14	2.07											10.36	0.93	数量が減工の為
井戸蓋設置・撤去		0.333	0.333	0.666	0.333					1.67	0.33	0.33	0.67	0.33											1.67	1.00	
集排水ボーリング工																												
集水ボーリング		93.650	187.488	93.738						374.88	93.65	187.49	93.74												374.88	1.00	
保孔管		4.988	9.975	11.238					62.588	88.79	4.99	9.98	11.24						62.59						88.79	1.00	
導水管		0.200	0.600							0.80	0.20	0.60													0.80	1.00	
排水ボーリング		6.043	12.094	6.047						24.18	6.04	12.09	6.05												24.18	1.00	
保孔管		0.223	0.447	0.503					2.804	3.98	0.22	0.45	0.50						2.80						3.98	1.00	
仮設工																												
任意仮設工																												
足場工		6.200	12.013	5.198	4.998					28.41	9.30	18.02	7.80	7.50											42.61	1.50	
残土処理工					0.938	1.740				2.68				0.94	9.45										10.39	3.88	
仮設搬入路工											0.95	0.95		0.95				0.95							3.81	—	増工
1号井敷き鉄板											0.11	0.11		0.11				0.11							0.44	—	増工
集水B水処理											1.00		2.00												3.00	—	増工
技術管理費																												
動画撮影費											2.10	2.10													4.20	—	増工
動画撮影指導																				0.50	1.00				1.50	—	増工

動画撮影を基にスケッチ																				3.50	7.00				10.50	—	増工
水質分析用採水																				0.20	1.00				1.20	—	増工
水質解析																						1.00	4.00	4.00	9.00	—	増工

工事調査表－8　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和7年度 国補地すべり対策（大規模特定）工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
掘削残土						150	日さく㈱	4,143	北信砕石工業㈲	4,000	

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和7年度　国補地すべり対策（大規模特定）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者 現場代理人	戸谷　有辰	一級土木施工管理技士	H12.3.10	第9905826号	専任	主任技術者 現場代理人	戸谷　有辰	一級土木施工管理技士	H12.3.10	第9905826号	専任	――
補助技術者	清水 成喜	一級土木施工管理技士	H2.2.15	第8914244号	専任	補助技術者	清水 成喜	一級土木施工管理技士	H2.2.15	第8914244号	専任	

工事調査様式一2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額(B)（工事費計）←調査表1	137,182,214
最終契約額(C)（工事費計）←調査表1	139,612,000
落札率(A/a)←調査表1	93.91%
最終実績率(B/C)←調査表1	0.983
合計額が、 B/C＞1．0 （赤字）の場合記入する	

赤字の理由	