工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和7年度　国補砂防メンテナンス(急)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		16,559,843		16,565,374			19,590,804	
共通仮設費		7,927,000		7,550,000			15,342,000	
純工事費		24,486,843		24,115,374			34,932,804	
現場管理費		8,514,000		7,331,000			7,816,000	
工事原価		33,000,843		31,446,374			42,748,804	
一般管理費等		6,059,157		4,493,626			3,931,196	
工事価格合計		39,060,000		35,940,000		46,680,000	46,680,000	
消費税		3,906,000		3,594,000		4,668,000	4,668,000	
工事費計		42,966,000		39,534,000		51,348,000	51,348,000	

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和7年度　国補砂防メンテナンス(急)工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
本工事費												
斜面対策						15,106,494				16,472,694		
擁壁工						15,106,494				16,472,694		
落石防護工						15,106,494				16,472,694		
材料費	1	式		1	12,677,910	12,677,910		1	12,677,910	12,677,910	1.00	
アンカー工	1	式		1	1,027,674	1,027,674		1	1,027,674	1,027,674	1.00	
支柱・サポートユニット組立工	1	式		1	704,850	704,850		1	704,850	704,850	1.00	
ネットユニット組立工	1	式		1	633,120	633,120		1	633,120	633,120	1.00	
運搬工	6	スパン		6	10,490	62,940		6	10,490	62,940	1.00	
人力運搬		回						18	75,900	1,366,200		新規工種
仮設工						1,458,880				3,118,110		
任意仮設工	1	式		1	1,458,880	1,458,880		1	3,118,110	3,118,110	2.13	数量変更、新規工種
直接工事費						16,565,374				19,590,804		
準備費						4,980,000				12,400,000		
準備費		式				4,980,000				12,400,000		
準備費		式				4,980,000				12,400,000		
木根等処分費（伐採及び集積）	1	式		1	1,500,000	1,500,000		1	11,410,000	11,410,000	7.60	数量変更
木根等処分費（運搬）	120	t		120	6,000	720,000		0	6,000	0	1.00	
木根等処分費（運搬）		m3						180	2,000	360,000		新規工種
木根等処分費（幹枝処分）	240	m3		240	3,500	840,000		180	3,500	630,000	1.00	
木根等処分費（根株処分）	240	m3		240	8,000	1,920,000		0	8,000	0	1.00	
現場環境改善費（率分）						233,000				268,000		
共通仮設費率計算額						2,337,000				2,674,000		
共通仮設費						7,550,000				15,342,000		
純工事費						24,115,374				34,932,804		
現場管理費						7,331,000				7,816,000		
工事原価						31,446,374				42,748,804		
一般管理費等						4,493,626				3,931,196		
工事価格計						35,940,000	46,680,000			46,680,000		
消費税						3,594,000	4,668,000			4,668,000		
工事費計						39,534,000	51,348,000			51,348,000		

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和7年度　国補砂防メンテナンス(急)工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
本工事における手持ち資材はありません。												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和7年度　国補砂防メンテナンス(急)工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
落石防護工	支柱ユニット　H3.0 ロックバリア同等品	セット	7	783,610	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	7	783,610	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	
落石防護工	ネットユニット H3.0×SL10.0（ひし形金網φ4.0） ロックバリア同等品	セット	6	804,820	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	6	804,820	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	
落石防護工	サポートユニット H3.0×SL10.0 ロックバリア同等品	セット	6	139,960	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	6	139,960	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	
落石防護工	サイドユニット H3.0 ロックバリア同等品	セット	2	240,760	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	2	240,760	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	
落石防護工	アンカーユニット（支柱基部） TF26　R32　L=2.0m ロックバリア同等品	セット	7	61,320	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	7	61,320	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	
落石防護工	アンカーユニット（サポート部） TF26　R32　L=2.0m ロックバリア同等品	セット	10	61,320	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	10	61,320	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(22)	

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和7年度　国補砂防メンテナンス(急)工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
本工事における手持ち機械はありません。										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和7年度　国補砂防メンテナンス(急)工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
擁壁工	とび工	29,744	15	北陽建設(株) 協力会社(22年)	29,744	15	北陽建設(株) 協力会社(22年)	1.00	
	土木一般世話役	31,096	13	北陽建設(株) 協力会社(22年)	31,096	22	北陽建設(株) 協力会社(22年)	1.00	
	特殊作業員	28,392	16	北陽建設(株) 協力会社(22年)	28,392	34	北陽建設(株) 協力会社(22年)	1.00	
	普通作業員	25,064	26	北陽建設(株) 協力会社(22年)	25,064	44	北陽建設(株) 協力会社(22年)	1.00	
仮設工	とび工	29,744	19	北陽建設(株) 協力会社(22年)	29,744	35	北陽建設(株) 協力会社(22年)	1.00	
	軽作業員				19,240	27	北陽建設(株) 協力会社(22年)		新規工種
	土木一般世話役	31,096	6	北陽建設(株) 協力会社(22年)	31,096	11	北陽建設(株) 協力会社(22年)	1.00	
	普通作業員	25,064	12	北陽建設(株) 協力会社(22年)	25,064	22	北陽建設(株) 協力会社(22年)	1.00	

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和7年度　国補砂防メンテナンス(急)工事														
工　種	種別	入札時 配置予定人数					計 (A)	工事完成時 配置予定人数					計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	とびエ		世話役	普通作業員	特殊作業員	とびエ	軽作業員			
擁壁工	落石防護工	13	26	16		15	70	22	44	34	15		115	1.64	
仮設工	任意仮設工	6	12			19	37	11	22		35	27	95	2.56	新規工種

工事調査表－8　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和7年度　国補砂防メンテナンス(急)工事									
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
幹枝	240	自社		蓼科高原農場(有)	3,500	180	自社		蓼科高原農場(有)	3,500	数量変更
根株	240	自社		蓼科高原農場(有)	8,000	0					

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和7年度　国補砂防メンテナンス(急)工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	熊谷　康二	一級土木施工管理技士	H19.2.23	C061005446	専任	主任技術者	熊谷　康二	一級土木施工管理技士	H19.2.23	C061005446	専任	
現場代理人	熊谷　康二	一級土木施工管理技士	H19.2.23	C061005446	非専任	現場代理人	熊谷　康二	一級土木施工管理技士	H19.2.23	C061005446	常駐	

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式ー2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額（B）（工事費計）←調査表1	51,348,000円
最終契約額（C）（工事費計）←調査表1	51,348,000円
落札率（A/a）←調査表1	92.01%
最終実績率（B/C）←調査表1	100.00%
合計額が、 B/C＞1．0 （赤字）の場合記入する	

赤字の理由	