（様式2B） 個別箇所評価総括表【継続】（要領第5の2（1）関係）

分野	河川の護岸築堤等	事業番号	20	事業名	地震・高潮対策河川

建設部　河川課

番号	箇所名（ふりがな） （市町村名）	事業内容 全体概要 （事業費単位：千円）	事業費（千円） H24年度	H25年度	H26年度以降	項目毎の評価 評価時 （年度）	必要性	重要性	効率性	緊急度	特記事項	意見（取組方針が「継続」以外） 担当部	行政改革課	取組方針
1	武井田川（たけいだがわ） 豊田（とよだ） 〔諏訪市〕	全体延長L＝3,630m 築堤工L＝7,260m 護岸工L＝7,260m 橋梁工N＝12橋 6,300,000千円 〔工期：H2～H30〕	113,293	59,000	867,570	（変更） H24	A	B	A	B	平成16再評価:「継続」隣接する鴨池川改修を一時中止し、本河川へ重点投資を図ることとした。 平成21河川整備計画策定 H25：工期4年延長 残事業見直しによる工期延長			継続
2	鴨池川（かもいけかわ） 小川（こがわ） 〔諏訪市〕	全体延長L＝3,032m 築堤工L＝6,064m 護岸工L＝6,064m 橋梁工N＝6橋 3,400,000千円 〔工期：H2～（H18より休止中）〕	0	0	1,188,800	（変更） H24	B	B	C	C	平成16再評価:「継続」隣接する武井田川への重点投資を図るため、をH18年度より一時休止とした。	平成16年度公共事業再評価において、人家連担地区の整備が完了したこと及び武井田川を重点投資し早期完成を図ることを踏まえ、鴨池川を『一時休止』することとしており、平成25年度も休止とする。	事業の必要性は認められる。	休止
合計	2箇所		113,293	59,000	2,056,370	A：配点の75%以上 B：50%以上75%未満 C：50%未満								