

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	交通安全施設等整備
------	-----------	-----	-----------

建設部 道路管理課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度	H31年度以降			
1	川上村	あざさやまうみのく (主) 梓山海ノ口線 おおみやま 大深山	歩道設置工 L=880m W=2.0m	360,000	30,000	175,500	H25 ~ H33	・H30 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費130,000千円増。 ・H30 変更 工期3年延長	継続
2	小諸市	さくこもろ (主) 佐久小諸線 こはら 小原	歩道設置工 L=520m W=2.5m	450,000	15,000	389,900	H26 ~ H33	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費150,000千円増 ・H28 変更 工期3年延長	継続
3	佐久穂町	(国) 141号 はた 畑	歩道設置工 L=620m W=2.5m	300,000	20,000	209,000	H27 ~ H31		継続
4	小諸市	みねみつおかてい (一) 耳取三岡(停) もりやま 線 森山	歩道設置工 L=520m W=2.5m	330,000	20,000	238,800	H27 ~ H33	・H30 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費60,000千円増。 ・H30 変更 工期2年延長	継続
5	佐久市	こもろなかごみ (一) 小諸中込線 みかた 三河田	歩道設置工 L=500m W=2.5m	150,000	20,000	108,600	H27 ~ H31	・H28 変更 工期1年延長	継続
6	青木村～ 上田市	(国) 143号 とごう うらの 当郷～浦野	歩道設置工 L=1,200m W=2.5m	350,000	20,000	118,100	H25 ~ H32	・H30 変更 工期2年延長	継続
7	上田市	あしだおやてい (一) 芦田大屋(停) しおかわしょうがっこういりく 線 塩川小学校入口	歩道設置工(両側) L=600m W=2.5m	900,000	50,000	475,100	H24 ~ H32	・H30 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費300,000千円増。 ・H30 変更 工期2年延長	継続
8	上田市	(国) 406号 夕ボス	歩道設置工 L=900m W=2.5m	160,000	20,000	105,000	H27 ~ H31		継続
9	上田市	こもろうえだ (主) 小諸上田線 うめがおか 梅ヶ丘	歩道設置工 L=570m W=2.5m	270,000	15,000	234,600	H27 ~ H32	・H30 変更 工期1年延長	継続

10	上田市	しもはらおおや (一) 下原大屋(停) 線 しもごうこいた 下郷〜小井田	歩道設置工 L=950m W=2.5m	145,000	10,000	120,000	H27 ~ H32	・H30 変更 工期1年延長	継続
11	下諏訪町	(国) 142号 たいしやまえ 大社前	歩道設置工 (電線共同溝) L=300m W=4.0m	640,000	5,000	292,400	H24 ~ H31	・H28 変更 工期2年延長	継続
12	岡谷市〜 諏訪市	おかやちの (主) 岡谷茅野線他 諏 わこしゅう 訪湖周サイクリングロー	自転車道設置工 L=6,600m W=3.0m	900,000	30,000	850,000	H28 ~ H39	・H30 変更 工期2年延長	継続
13	茅野市	ちのていやしが (一) 茅野(停) 八 みねこうえん はいばら 子ヶ峰公園線 埴原田	歩道設置工 L=750m W=2.5m	430,000	19,000	0	H21 ~ H30		継続
14	駒ヶ根市	こまがねおさや (主) 駒ヶ根長谷線 しもだいら 下平	歩道設置工 L=600m W=2.5m	693,000	120,000	0	H23 ~ H30	・H30 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費43,000千円増。	継続
15	辰野町	しもすわたつ (主) 下諏訪辰野線 ひらいでかんまち 平出上町	歩道設置工 L=250m W=2.5m	500,000	30,000	282,800	H26 ~ H32	・H28 変更 工期2年延長	継続
16	駒ヶ根市	いないくたいだ (主) 伊那生田飯田線 いなこうち 伊那耕地	歩道設置工 L=240m W=2.0m	164,000	20,000	129,000	H29 ~ H31		継続
17	飯田市	おやだなかむら (一) 親田中村線 みほ 三穂	歩道設置工 L=1000m W=2.5m	200,000	20,000	159,600	H28 ~ H31		継続
18	高森町	いちだ かみ (一) 市田(停) 上市 いちだ しもいちだ 田線 下市田	歩道設置工 L=870m W=2.5m	400,000	65,000	166,200	H26 ~ H32	・H30 変更 工期2年延長	継続
19	木曽町	(国) 361号 かいだすえかわ 開田末川	歩道設置工 L=1500m W=2.5m	200,000	20,000	119,200	H25 ~ H34	・H28 変更 工期2年延長 ・H30 変更 工期2年延長	継続
20	麻績村	(国) 403号 かのり しもいほり 叶里〜下井堀	歩道設置工 L=380m W=2.5m	439,000	36,000	0	H25 ~ H30	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費減。 事業費40,000千円減 ・H30 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費14,000千円増。 ・H30 変更 工期1年延長	継続
21	山形村	しおじりなべわりほ (主) 塩尻鍋割穂高線 かみたけだ 上竹田	歩道設置工 L=850m W=2.0m	400,000	24,000	103,700	H23 ~ H32	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費60,000千円増 ・H28 変更 工期3年延長	継続
22	塩尻市	おんまごえし (一) 御馬越塩尻 おじり ききょうがは (停) 線 桔梗ヶ原	歩道設置工 L=720m W=2.5m	250,000	15,000	137,800	H24 ~ H33	・H30 変更 工期3年延長	継続

23	塩尻市	おんまごえし (一) 御馬越塩尻 おじり なかはら (停) 線 中原	交差点改良工 L=180m W=9.75m	330,000	30,000	58,300	H25 ~ H31	・H28 変更 工期1年延長 ・H30 変更 工期1年延長	継続
24	松本市	まつもとこうえい (一) 松本空港線 ましかん 町神	歩道設置工 (両側) L=780m W=2.5m	700,000	15,000	331,200	H22 ~ H30	(1期工区: H28完了)	継続
25	松本市	(国) 143号 みすず 美須々	歩道設置工 (片側) L=250m W=3.0m	92,000	18,000	0	H27 ~ H30	・H30 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費12,000千円増	継続
26	松本市	やむろあかしなせ (一) 矢室明科線 しが みやもと 四賀 宮本	歩道設置工 (片側) L=460m W=2.5m	300,000	10,000	255,700	H27 ~ H33	・H30 変更 工期2年延長	継続
27	松本市	まつもとかんじょう (主) 松本環状 たきべ よこさわ 高家線 横沢	歩道設置工 L=430m W=2.5m	300,000	10,000	275,800	H27 ~ H34	・H28 変更 工期1年延長	継続
28	麻績村	まるこしんしゅうしん (主) 丸子信州新線 ほんまち 本町	歩道設置工 L=230m W=2.5m	300,000	10,000	284,500	H27 ~ H34	・H28 変更 工期3年延長	継続
29	安曇野市	(国) 147号 かんだちようきた 神田町北	歩道設置工 L=490m W=2.5m	369,000	20,000	79,800	H24 ~ H31	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費24,000千円増 ・H30 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費43,000千円増 ・H30 変更 工期1年延長	継続
30	安曇野市	あずみの (主) 安曇野インター ほりがね たじり 堀金線 田尻	歩道設置工 L=440m W=2.5m	330,000	20,000	146,200	H25 ~ H31		継続
31	安曇野市	(国) 147号 もとよしちよう 本吉町	交差点改良工 L=200m W=2.5m	300,000	65,000	170,000	H29 ~ H34		継続
32	松川村	(国) 147号 ほその みどりちよう 細野~緑町	歩道設置工 L=420m W=2.5m	440,000	15,000	119,500	H24 ~ H33	(1期工区: H28完了) ・H30 変更 工期2年延長	継続
33	大町市	(国) 148号 かま きざき 借馬~木崎	歩道設置工 L=1058m W=2.5m	400,000	15,000	361,900	H27 ~ H33	・H30 変更 工期3年延長	継続
34	大町市	おおたいらおおみねくつ (一) 大平大峰沓掛線 くつかけ 沓掛	歩道設置工 L=160m W=2.5m	150,000	10,000	130,000	H22 ~ H34	・H28 変更 計画の見直しにより工期2年延長 ・H29~交付金で事業継続 (1期工区: H28完了) ・H30 変更 計画の見直しにより事業費増。 事業費110,000千円増 ・H30 変更 工期3年延長	継続

35	千曲市	(主) ながのうえだ 長野上田線 さんぼんぎ 三本木	歩道設置工 L=460m W=2.5m	254,000	40,000	0	H23 ~ H30	・H30 変更 計画の見直しにより事業費増。 事業費74,000千円増 ・H30 変更 工期1年延長	継続
36	須坂市	(国) 406号 しおかわまち 塩川町	交差点改良工 L=300m W=17.0m	500,000	20,000	419,000	H27 ~ H35	・H28 変更 工期5年延長 ・H28 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費200,000千円増	継続
37	小布施町	(国) 403号 いせまち かんまち 伊勢町～上町	歩道設置工 L=350m W=3.5m	480,000	60,000	346,800	H28 ~ H32	・H30 変更 計画の見直しにより延長900m減	継続
38	小布施町	(一) なかのおぶせ 中野小布施線 びょういんまえ 病院前	歩道設置工 L=780m W=2.5m	330,000	20,000	58,400	H26 ~ H31	・H30 変更 工期1年延長	継続
39	長野市	(国) 403号 しば ひがしてらお 柴～東寺尾	歩道設置工 L=430m W=2.5m	440,000	90,000	151,400	H25 ~ H32	・H28 変更 工期3年延長	継続
40	長野市	(国) 406号 きなさまち 鬼無里町	歩道設置工 L=400m W=2.5m	350,000	15,000	231,200	H25 ~ H31	・H28 変更 工期2年延長	継続
41	長野市	(主) ながのおおまち 長野大町線 なかじょうみや 中条宮	歩道設置工 L=300m W=2.5m	458,000	10,000	0	H22 ~ H30	・H30 変更 計画の見直しにより事業費増。 事業費8,000千円増 ・H30 変更 工期1年延長	継続
42	長野市	(国) 117号 ごう おおつか 大塚	交差点改良工 L=170m W=12.0m	202,000	90,000	0	H27 ~ H30	・H28 変更 事業内容見直しにより事業費増。 事業費50,000千円増 ・H28 変更 工期1年延長 ・H30 変更 計画の見直しにより事業費増。 事業費52,000千円増	継続
43	長野市	(主) ながのがだいらな 長野菅平線 南 んぶしょうがっこうきた 部小学校北	交差点改良工 L=100m W=20.0(29.5)m	127,000	50,000	50,000	H28 ~ H31	・H30 変更 計画の見直しにより事業費増。 事業費27,000千円増 ・H30 変更 工期1年延長	継続
44	飯綱町	(主) ながのあらせばら 長野荒瀬原線 ふかさわ 深沢	歩道設置工(両側) L=140m W=2.5m	400,000	20,000	266,500	H27 ~ H31	・H30 変更 計画の見直しにより事業費増。 事業費100,000千円増	継続
45	長野市	(国) 403号 いわの 岩野	歩道設置工(両側) L=500m W=2.5m	200,000	10,000	172,400	H27 ~ H31	・H30 変更 計画の見直しにより事業費減。 事業費300,000千円減 ・H30 変更 工期3年短縮	継続
46	長野市	(一) こまつはあわなか 小松原川中島 てい かわなかじ (停) 線 川中島	歩道設置工 L=50m W=2.5m	300,000	20,000	267,000	H29 ~ H32		継続
47	中野市	(一) なかのおぶせ 中野小布施線 えんとく 延徳	歩道設置工 L=440m W=2.5m	330,000	76,000	0	H25 ~ H30	・H28 変更 工期1年延長 ・H30 変更 事業内容の見直しにより事業費増。	継続

48	木島平村	まぐせきしまてい (一)馬曲木島(停) にしこうじ 線 西小路	歩道設置工 L=310m W=2.5m	250,000	50,000	48,200	H24 ~ H32	・H30 変更 事業内容の見直しにより事業費増。 事業費50,000千円増	継続
49	山ノ内町	みやむらゆたなか (一)宮村湯田中 (停)線 さむさわ 寒沢	歩道設置工 L=500m W=2.0m	100,000	46,000	0	H27 ~ H30	・H30 変更 事業内容の見直しにより事業費増。 事業費20,000千円増	継続
50	飯山市	じょうけいやませ (主)上越飯山線 おあか 大深	歩道設置工 L=600m W=2.5m	200,000	20,000	155,000	H28 ~ H31		継続
51	飯山市	そねふじき (一)曾根藤ノ木線 こざかい 小境	歩道設置工 L=700m W=2.5m	250,000	20,000	72,000	H26 ~ H31	・H30 変更 事業内容の見直しにより事業費減。 事業費50,000千円減	継続
合計		51箇所		17,813,000	1,519,000	8,866,100			

【継続評価 判定基準】

○継続：現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更：事業規模、予算規模を大幅に変更（3割以上）するもの（再評価審議対象とすることを検討）

○休止：事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの（休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討）

○中止：事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの（再評価審議対象とすることを検討）