

照明 LED 化推進事業リスク分担表

平成29年5月
(長野県環境部環境エネルギー課)

予想されるリスクと責任分担表

	リスクの種類	リスク内容	負担者		
			本県	事業者	
共通	募集要項の誤り	募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの	○		
	提案の誤り	事業の提案が達成できない場合		○	
	第三者賠償	調査・工事による騒音・振動等による場合		○	
	安全性の確保	設計・建設・維持管理における安全性の確保		○	
	環境の保全	設計・建設・維持管理における安全性の確保		○	
	制度の変更	法令・許認可・税制の変更	○	○	
	保険	施設の設計・改修における履行保証保険		○	
	事業の中止・延期		本県の指示によるもの	○	
			施設改修に必要な許可等の遅延によるもの		○
			事業者の事業放棄、破綻によるもの		○
本県の事業放棄・破綻によるもの			○		
計画・設計段階	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○		
	物価	急激なインフレ・デフレ (設計費に対して影響のあるもののみを対象とする)	○		
	設計変更	本県の提示条件、指示の不備によるもの	○		
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○	
応募コスト	応募コストの負担		○		
建設段階	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○		
	物価	急激なインフレ・デフレ	○		
	用地の確保	設置場所の確保、資材置き場の確保	○		
	設計変更	本県の提示条件、指示の不備によるもの	○		
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○	
	工事遅延・未完工	本県の責務による工事遅延・未完工による引渡しの遅延	○		
		事業者の責務による工事遅延・未完工による引渡しの遅延		○	
	工事費増大	本県の指示・承諾による工事費の増大	○		
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○	
	性能	要求仕様不適合(施工不良を含む)		○	
一時的損害	引き渡し前に工事目的物等に関して生じた損害		○		
	引渡し前に工事に起因し施設に関して生じた損害		○		
支払関連	支払遅延・不能	支払遅延・不能によるもの(下記以外)	○		
		計測・検証報告の遅延により支払を留保する場合		○	
維持管理関連	計画変更	用途の変更等、本県の責による事業内容の変更	○		
		事業者が必要と考える計画変更		○	
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理費用の増大		○	
	施設・設備等の現状変更	事業者の都合による施設・設備の様式替え、新設及び増設		○	
施設損傷※		設備に係る事故・火災による本県施設の損傷		○	
		設備に起因する本県施設への障害		○	

	機器の滅失・き損	上記以外の事故・火災による本県施設の損傷	○	
		本県の責による滅失・き損	○	
		事業者の責による滅失・き損		○
	瑕疵担保	設備に関する隠れた瑕疵の担保責任		○
	不可抗力	火災・天災・戦争などの不可抗力による本県施設の損傷	○	
		火災・天災・戦争などの不可抗力による設備等の損傷	○	
	機器の不良	設備が所定の性能を達成しない場合		○
	エネルギー消費量	機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な変更	○	
上記以外の変動要因の場合		○	○	
利用者等に及ぼした損害賠償	設備に起因して生じた利用者への損害に対する賠償	○	○	
計測・検証	機器の不良	設備が所定の性能を達成しない場合		○
	計測・検証	計測・検証報告への疑義		○
		計測・検証に必要な本県からの情報提供の遅延・不能	○	
	ベースラインの調整	機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な変更	○	
上記以外の変動要因の場合		○	○	
保障関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○
		仕様不適合による施設・設備への損害、本県施設運営・業務への障害		○

※施設損傷のリスクについて、屋外など設置に当たり照明設備の改造が必要であった場合は、事業者と県が協議することとする。