

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

| 分野 | | 河川の護岸築堤等 | | 事業番号 | 17 | 事業名 | 総合流域防災 | | | | | 建設部 河川課 | | |
|----|--|---|---------|---------|-----------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----------------|-------|------|
| 番号 | ふりがな 箇所名 (市町村名) | 事業内容 | | | | 項目毎の評価 | | | | | 特記事項 | 意見(取組方針が「継続」以外) | | 取組方針 |
| | | 全体概要 (事業費単位:千円) | 事業費(千円) | | | 評価時 (年度) | 必要性 | 重要性 | 効率性 | 緊急度 | | 担当部 | 行政改革課 | |
| | | | H24年度 | H25年度 | H26年度以降 | | | | | | | | | |
| 1 | きたざわかわ 北沢川 やどいわ 宿岩 〔佐久穂町〕 | 【1期分】 護岸工L=640m 掘削工V=10,000m ³ 橋梁工7橋 1,180,000千円 〔工期:H20~H26〕 【全体】 護岸工L=1,140m 掘削工V=13,000m ³ 橋梁工8橋 1,400,000千円 〔工期:H20~H30〕 | 296,350 | 10,000 | 394,850 | H20 | C | A | A | A | | | | 継続 |
| 2 | かなぼらがわ 金原川 かいぜんじきた 海善寺北 もとうんの ~本海野 〔東御市〕 | 【全体】 護岸工L=1800m 橋梁工N=21基 BOX工2基 1,450,000千円 〔工期:H17~H29〕 | 35,000 | 186,000 | 500,000 | H17 | B | A | B | A | H25:工期3年延長 残事業見直しによる工期延長 | | | 継続 |
| 3 | おおかわ 大川 ちゅうおうちよう 中央町 〔岡谷市〕 | 河道拡幅工 L=950m 調整池 N=3池 3,210,000千円 〔工期:H15~H30〕 | 20,000 | 45,000 | 1,875,406 | (変更) H24 | B | A | A | A | | | | 継続 |
| 4 | すわこ 諏訪湖 諏訪管内一円 | 【2期分】 水辺整備工L=960m (BゾーンL=660m、C ゾーンL=300m) 〔工期:H22~H26〕 【全体】 水辺整備工 L=12,000m 4,257,000千円 〔工期:H7~H27〕 | 8,160 | 10,000 | 865,782 | (変更) H24 | A | A | A | A | | | | 継続 |
| 5 | おぎおかわ 小沢川 いな 伊那 〔伊那市〕 | 護岸工 L=750m A=8250m ² 落差工 N=5基 橋梁工 N=1基 3,302,360千円 〔工期:S53~H25〕 | 84,008 | 55,000 | 0 | (変更) H24 | A | B | A | B | | | | 継続 |

