（様式第13号関係）（第26条関係）

太陽光発電施設軽微変更届出書

２０２６年１０月２１日

長野県知事　様

住　所　上田市大手１－１１－１６
氏　名　株式会社サントエナジーうえだ
代表取締役社長　小相澤　隆幸

〔法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名〕

長野県地域と調和した太陽光発電施設の設置等に関する条例第26条第３項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

太陽光発電施設の設置の場所		長野県上田市吉田４８５番地
変更の内容	変更前	設置工事着手予定年月日　令和８年７月１０日 （短縮後：令和８年６月２２日） 設置工事完了予定年月日　令和８年１２月３１日 運転開始の予定年月日　令和９年１月１日
	変更後	設置工事着手予定年月日　令和８年１１月４日 設置工事完了予定年月日　令和９年６月３０日 運転開始の予定年月日　令和９年１０月３１日
変更の理由		• 桝池中央部の水面にカイツブリと浮き巣を確認。親鳥の行動から、抱卵している可能性が極めて高いと判断。 • 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護管理法）第9条」を遵守するため、カイツブリの繁殖育雛サイクルを考慮し、設置工事着手日を９月１１日に変更を決定。 • 定期的な調査・観察を続ける中で、１回目の繁殖行動は失敗したものの、８月なって２回目の繁殖行動を確認。状況から９月１１日の工事着手は難しいものと判断。合わせて、予定日の変更は慎重に判断することを決定。 • ９月７日の段階で２回目の繁殖行動も失敗に終わった可能性が高いことが判明。 • １０月１日・７日の観察状況を踏まえ、カイツブリの桝池における一連の抱卵・繁殖サイクルは完全に終了・失敗したものと判断。 • 施工業者と協議を行い、さらに有識者(地域住民)にも判断の合理性についてヒアリングを行い、工事着手予定日を１１月４日に設定することを決定。

備考	連絡先 （電話番号）０２６８－７５－８６７３ （FAX番号）０２６８－７５－８６７５ （電子メールアドレス）s.nakahara@suntoneergy.co.jp

注　「備考」欄は、電話番号、ＦＡＸ、電子メールアドレス等の連絡先を記載すること。

（添付書類）　規則第18条第１項各号に掲げる書類のうち軽微な変更をした内容に係るもの